

SEVOP - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
CNPJ: 05.853.163/0001-30

Obra  
QUADRA COBERTA E.M.E.F. JULIETA GOMES LEITÃO - NÃO  
DESONERADO R3

Bancos  
SINAPI - 01/2026 - Pará  
SICRO3 - 10/2025 - Pará  
ORSE - 12/2025 -  
Sergipe  
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.  
26,24%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 63.038.27	74,92% 47.228.27	5,02% 3.164.52	5,02% 3.164.52	5,02% 3.164.52	5,02% 3.164.52	5,00% 3.151.91
2	FUNDAÇÃO	100,00% 24.273.18	75,00% 18.204.89	25,00% 6.068.30				
3	ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO	100,00% 159.139.05		25,00% 39.784.76	50,00% 79.569.53	25,00% 39.784.76		
4	VEDAÇÃO	100,00% 103.533.74				50,00% 51.766.87	50,00% 51.766.87	
5	PISO	100,00% 143.389.68				25,00% 35.847.42	75,00% 107.542.26	
6	EQUIPAMENTO ESPORTIVO	100,00% 21.091.90						100,00% 21.091.90
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 13.948.82				100,00% 13.948.82		
8	PINTURA	100,00% 157.025.80				25,00% 39.256.45	50,00% 78.512.90	25,00% 39.256.45
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.285.71						100,00% 2.285.71
Porcentagem			9,51%	7,13%	12,03%	26,72%	35,04%	9,57%
Custo			65.433,15	49.017,57	82.734,04	183.768,84	240.986,55	65.785,97
Porcentagem Acumulado			9,51%	16,64%	28,67%	55,39%	90,43%	100,0%
Custo Acumulado			65.433,15	114.450,72	197.184,76	380.953,60	621.940,15	687.726,15

ANA PAULA ROMEIRA CARRARO  
Setor de Engenharia