



Obra

CONSTRUÇÃO PARADAS DE ONIBUS CONTAINER - (MODULO 1) - LOTE 1:
CIDADE JARDIM, KM 06 E SÃO FELIX;

Bancos

SINAPI - 07/2025 - Para
ORSE - 06/2025 - Seripje
SEDOP - 02/2025 - Para

B.D.I.

26,24%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	CONSTRUÇÃO PARADAS DE ONIBUS CONTAINER - (MODULO 1) LOTE 1:	100,00%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%		
	CIDADE JARDIM, KM 06 E SÃO FELIX	750.361,44	83.365,16	83.365,16	83.390,17	83.365,16	83.365,16	83.390,17	83.365,16	83.365,16	83.390,17			
1.1	LOCAL: KM 06	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%									
		260.120,48	83.365,16	83.365,16	83.390,17									
1.2	LOCAL: CIDADE JARDIM	100,00%				33,33%	33,33%	33,34%						
		260.120,48				83.365,16	83.365,16	83.390,17						
1.3	LOCAL: SÃO FELIX	100,00%							33,33%	33,33%	33,34%			
		260.120,48							83.365,16	83.365,16	83.390,17			
Porcentagem			11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	0,0%	0,0%	0,0%
Custo			83.365,15	83.365,15	83.390,16	83.365,15	83.365,15	83.390,16	83.365,15	83.365,15	83.390,16	0,00	0,00	0,00
Porcentagem Acumulado			11,11%	22,22%	33,33%	44,44%	55,55%	66,67%	77,78%	88,89%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Custo Acumulado			83.365,15	166.730,30	250.120,46	333.485,61	416.850,76	500.240,92	583.606,07	666.971,22	750.361,44	750.361,44	750.361,44	750.361,44

RHYANE LIMA CALDAS
Revisora

SARA DE SOUSA ARAUJO
FISCAL TÉCNICO