

SEDOP: PA 10/2025
SINAPI: PA 2/2026

Obra: Término da construção da Quadra Da Escola Coronel João Pinheiro

BDI Padrão: 27,000%

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
1	ESQUADRIAS	6.329,68	100,00%									50,00%	50,00%	
2	PISOS	7.025,57	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
3	PINTURA	81.124,68				30,00%	40,00%	30,00%						
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	9.903,37		50,00%	50,00%									
5	DRENAGEM PLUVIAL	16.983,96							100,00%					
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.417,05	30,00%	30,00%						40,00%				
7	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	4.330,84		30,00%	30,00%	40,00%								
8	DIVERSOS	24.216,93									30,00%	20,00%		50,00%
Porcentagem do período		100,00%	5,43%	9,35%	4,71%	15,49%	18,30%	13,72%	9,58%	6,18%	4,10%	4,52%	1,78%	6,83%
Total do período		R\$177.332,07	R\$9.630,23	R\$16.583,72	R\$8.358,61	R\$27.474,85	R\$32.449,87	R\$24.337,40	R\$16.983,96	R\$10.966,82	R\$7.265,08	R\$8.008,23	R\$3.164,84	R\$12.109,04
Porcentagem acumulada		5,43%	14,78%	19,50%	34,99%	53,29%	67,01%	76,59%	82,77%	86,87%	91,39%	93,17%	100,00%	
Total acumulado		R\$9.630,23	R\$26.213,95	R\$34.572,56	R\$62.047,41	R\$94.497,26	R\$118.834,68	R\$135.818,64	R\$146.785,46	R\$154.050,54	R\$162.058,77	R\$165.223,61	R\$177.332,05	

Total sem BDI 139.632,01
Total do BDI 37.700,64
Total 177.332,65


LUCAS SOARES ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PA 151622120-6
Lucas Soares Araújo
Eng. Civil
CREA/PA Nº 151622120-6