

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Obra Readequação da Fachada do Hospital Municipal com Iluminação e Acessibilidade	BDI Geral: 27,35%	Data: 20/10/2025
Bancos: SINAPI - 06/2025 - Goiás - Desonerada - GOINFRA - 04/2025 - Goiás		Revisão: 1

CÓDIGO	SERVIÇO	1º mês		2º mês		VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)
		SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %		
1	MOBILIZAÇÃO / CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%		100,00%	R\$ 9.516,45	2,20%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		100,00%	R\$ 11.266,67	2,61%
2.1	PLACA DE OBRA	100,00%	100,00%		100,00%	R\$ 1.647,26	0,38%
2.2	DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%		100,00%	R\$ 2.929,89	0,68%
2.3	PROTEÇÃO PELE DE VIDRO	100,00%	100,00%		100,00%	R\$ 6.689,52	1,55%
3	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		0,00%		0,00%	R\$ 22.205,74	5,14%
3.1	LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO	100,00%	100,00%		100,00%	R\$ 2.793,82	0,65%
3.2	DEMARCAÇÃO DA ÁREA DA OBRA	100,00%	100,00%		100,00%	R\$ 5.631,57	1,30%
4	FACHADA	43,75%	43,75%	56,25%	100,00%	R\$ 370.939,94	85,91%
4.1	FUNDAÇÕES E VIGAS ENTERRADAS	100,00%	100,00%		100,00%	R\$ 16.576,50	3,84%
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO	100,00%	100,00%		100,00%	R\$ 2.069,93	0,48%
4.3	MURO DE ARRIMO RAMPA / ESCADA	100,00%	100,00%		100,00%	R\$ 18.161,84	4,21%
4.4	FORRO		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 6.605,70	1,53%
4.5	COBERTURA	60,00%	60,00%	40,00%	100,00%	R\$ 209.158,14	48,44%
4.6	REVESTIMENTO DE PAREDE		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 1.457,00	0,34%
4.7	REVESTIMENTO DE PISO		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 10.588,03	2,45%
4.8	PINTURA		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 5.391,01	1,25%
4.9	ESQUADRIAS		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 59.947,96	13,88%
4.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 16.813,76	3,89%
4.11	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 3.083,19	0,71%
4.12	SERVIÇOS DIVERSOS		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 21.086,88	4,88%
5	COBERTURA		0,00%		0,00%	R\$ 17.853,83	4,13%
PARCELA MENSAL		R\$	365.081,49	R\$	417.273,57	R\$ 431.782,63	100,00%
PARCELA ACUMULADA		R\$	365.081,49	R\$	782.355,06		

Observações:

Bom Jesus/GO
Local
segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Data