

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Referência SINAP:

Mês: fev/2026

Obra: 7ª Zona Eleitoral.

ITEM	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO DA OBRA			TOTAL	%
		Do 1º ao 15º Dia	Do 15º ao 30º Dia	Do 30º ao 45º Dia		
-	-	-	-	-	-	-
1	SERVIÇOS INICIAIS	33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 9.684,70	12,28%
		R\$ 3.228,23	R\$ 3.228,23	R\$ 3.228,23		
2	PINTURA	33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 25.929,78	32,89%
		R\$ 8.643,26	R\$ 8.643,26	R\$ 8.643,26		
3	COBERTURA	50,00%	50,00%		R\$ 7.508,64	9,52%
		R\$ 3.754,32	R\$ 3.754,32			
4	ASSESSIBILIDADE	100,00%			R\$ 5.107,00	6,48%
		R\$ 5.107,00				
5	DIVERSOS - CARTÓRIO ELEITORAL	50,00%	50,00%		R\$ 3.375,61	4,28%
		R\$ 1.687,81	R\$ 1.687,81			
6	BANHEIROS		100,00%		R\$ 666,28	0,85%
			R\$ 666,28			
7	DEPÓSITO DE URNAS	33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 4.940,90	6,27%
		R\$ 1.646,97	R\$ 1.646,97	R\$ 1.646,97		
8	MURO E EXTERIOR	33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 20.824,22	26,41%
		R\$ 6.941,41	R\$ 6.941,41	R\$ 6.941,41		
9	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO			100,00%	R\$ 799,60	1,01%
				R\$ 799,60		
	TOTAL SIMPLES	R\$ 31.008,99	R\$ 26.568,27	R\$ 21.259,46	R\$ 78.836,73	99,0%
	TOTAL SIMPLES COM BDI	R\$ 39.071,33	R\$ 33.476,02	R\$ 26.786,93	R\$ 99.334,28	
	TOTAL ACUMULADO COM BDI	R\$ 39.071,33	R\$ 72.547,35	R\$ 99.334,28	-	
	PERCENTUAL ACUMULADO COM BDI	39,33%	73,03%	100,00%		