



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO

À

Caixa Econômica Federal

GIGOV/SL

REF.: CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 974051 /2024 - OPERAÇÃO 1100218-98

PROGRAMA: MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA

	Atividades Principais	% Físico Acumulado	% Financeiro Acumulado
Mês/Ano			
Jul/2025	Mobilização, Limpeza do Terreno, Locação, Serviços Preliminares	5%	4%
Ago/2025	Fundações (estacas, baldrame), Reaterro	15%	12%
Set/2025	Estrutura (pilares, vigas, pilaretes), Concretagem	30%	26%
Out/2025	Alvenaria, Vergas e Contravergas	45%	40%
Nov/2025	Cobertura (estrutura, telhamento, rufos, espelhos)	55%	50%
Dez/2025	Esquadrias (portas e janelas), Forro PVC	65%	60%
Jan/2026	Revestimentos internos e externos (cerâmicas, emboço, pintura)	75%	72%
Fev/2026	Instalações Hidráulicas e Sanitárias, Louças e Metais	85%	82%
Mar/2026	Instalações Elétricas, Drenagem, Calçadas, Serviços Complementares	95%	92%
Abr/2026	Limpeza Final, Testes, Vistoria Técnica, Entrega Final	100%	100%

Este cronograma poderá sofrer ajustes conforme condições climáticas, liberação de recursos ou adequações técnicas durante a execução do objeto.

Buriti Bravo/MA, 13 de junho de 2025

ANDRE GONÇALVES MONTEIRO DE LIMA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 111615915-5