

ITEM	DESCRIPTIVO DO ITEM	TOTAL	CRONOGRAMA											
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	ETA e FILTRO 50 L/s													
1.1	Elaboração de projeto da ETA modular Cap. 300 ls	3,00%	3,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Execução de Obras Civis ETA e Filtro, Incluindo: Radier com estaca escavada, abrigo de painéis, dique de contenção de produtos químicos	20,00%	-	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Fornecimento de módulo de ETA metálica com capacidade para 150 ls	30,00%	-	-	-	-	-	15,00%	15,00%	-	-	-	-	-
1.4	Fornecimento de Filtro metálico com capacidade de 50 ls	20,00%	-	-	-	-	-	10,00%	10,00%	-	-	-	-	-
1.5	Transporte da ETA metálica 150 ls e filtro 50 ls	2,00%	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-	-	-	-
1.6	Montagem e instalação da ETA metálica 150 ls e filtro 50 ls	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	5,00%	5,00%	-	-	-
4.	STARTUP													
4.	STARTUP / OPERAÇÃO POR 90 DIAS	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00%	5,00%	5,00%
TOTAL:		100%	3,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	25,00%	27,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
TOTAL ACUMULADO:			3,00%	8,00%	13,00%	18,00%	23,00%	48,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%
			CRONOGRAMA											
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
3	RESERVATÓRIOS DE 3.000 M3													
3.1	Elaboração de projeto de Reservatório Vitrificado cap. 3000m³	5,00%	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Esecução de Radier com estaca escavada para Reservatório¹	20,00%	-	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Fornecimento de Reservatório em aço vitrificado com cap. 3000m³	50,00%	-	-	-	-	-	20,00%	20,00%	10%	-	-	-	-
3.4	Transporte reservatório em aço vitrificado 3000m³	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	5,00%	-	-	-	-
3.4	Montagem e instalação de Reservatório cap. 3000m³	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
TOTAL:		100%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
TOTAL ACUMULADO:			5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	45,00%	65,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%