



Eliabe V. Souza
Engo Civil
CREA - BA 051487735-9

01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

03 -LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

02 - DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 -DATA:

09/09/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviços	R\$	3.420.761,35	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	210 Dias	240 Dias	270 Dias	300 Dias	330 Dias	360 Dias	390 Dias	420 Dias	450 Dias	480 Dias	510 Dias	540 Dias
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.294,04	0,00%	23,08%	53,85%	23,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	298,62	696,79	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FUNDAÇÕES	50.778,29	0,00%	15,85%	34,15%	15,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	8.048,04	17.341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUPERESTRUTURA	6.772,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,15%	15,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,79	1.073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	26.307,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,15%	34,15%	15,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,10	8.984,10	4.169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ESQUADRIAS	511.267,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,17%	23,64%	28,39%	23,64%	12,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.205,99	120.854,35	145.147,30	120.854,35	62.205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA	681.342,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,85%	34,15%	15,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	107.988,44	232.682,75	232.682,75	107.988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	256.104,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,90%	17,65%	22,45%	22,45%	17,65%	9,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.347,91	45.213,41	57.490,97	57.490,97	45.213,41	25.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	303.655,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,90%	17,65%	22,45%	22,45%	17,65%	9,90%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.054,23	53.608,14	68.165,26	68.165,26	53.608,14	30.054,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PINTURA	120.540,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.930,52	21.280,64	27.059,32	27.059,32	21.280,64	11.930,52	0,00	0,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	42.975,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,22%	11,40%	14,76%	16,62%	14,76%	11,40%	7,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,78	4.900,94	6.341,34	7.140,70	7.140,70	6.341,34	4.900,94	3.104,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	13.929,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,64%	28,39%	23,64%	12,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,67	3.954,53	3.292,67	1.694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	37.174,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,90%	17,65%	22,45%	22,45%	17,65%	9,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,37	6.562,94	8.345,08	8.345,08	6.562,94	3.679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOUÇAS E METAIS	105.737,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,85%	34,15%	34,15%	15,85%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,69	36.109,96	36.109,96	16.758,69	0,00	0,00
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	7.454,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,17%	23,64%	28,39%	23,64%	12,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,95	1.762,03	2.116,22	1.762,03	906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	40.073,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,90%	17,65%	22,45%	22,45%	17,65%	9,90%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,23	7.074,62	8.995,71	8.995,71	7.074,62	3.966,23	0,00	0,00	0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	304.600,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,37%	9,62%	12,37%	14,21%	14,86%	14,21%	12,37%	9,62%	6,37%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.397,47	29.294,93	37.685,58	43.292,04	45.260,77	43.292,04	37.685,58	29.294,93	19.397,47	0,00	0,00	0,00
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.056,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,17%	23,64%	28,39%	23,64%	12,17%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,57	249,78	299,99	249,78	128,57	0,00	0,00
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	63.457,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,90%	17,65%	22,45%	22,45%	17,65%	9,90%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,74	11.203,04	14.245,19	14.245,19	11.203,04	6.280,74	0,00	0,00
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	14.147,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,17%	23,64%	28,39%	23,64%	12,17%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,35	3.344,26	4.016,49	3.344,26	1.721,35	0,00	0,00
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	66.927,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,35%	13,92%	17,99%	19,48%	17,99%	13,92%	8,35%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,46	9.314,09	12.041,45	13.039,73	12.041,45	9.314,09	5.588,46	0,00	0,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	179.618,25															25,00%	50,00%	25,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.904,56	89.809,13	44.904,56
24	SERVIÇOS FINAIS	4.983,75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,75
25	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.545,27	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			9.772,64	9.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	DEMOLIÇÕES	11.974,12	23,08%	53,85%	23,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			2.763,26	6.447,60	2.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	2.852,66	0,00%	23,08%	53,85%	23,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	658,31	1.536,05	658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	FUNDAÇÕES	11.000,56	0,00%	0,00%	15,85%	34,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	1.743,52	3.756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SUPERESTRUTURA	12.588,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,15%	15,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,91	1.995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	494,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,15%	34,15%	15,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%</						

35	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	31.066,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,22%	11,40%	14,76%	16,62%	16,62%	14,76%	11,40%	7,22%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,42	3.542,85	4.584,11	5.161,96	5.161,96	4.584,11	3.542,85	2.244,42	0,00	0,00	0,00
36	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	27.614,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,64%	28,39%	23,64%	12,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,65	7.839,78	6.527,65	3.359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	46.078,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,90%	17,65%	22,45%	22,45%	17,65%	9,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,61	8.134,82	10.343,80	10.343,80	8.134,82	4.560,61	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LOUÇAS E METAIS	13.800,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,85%	34,15%	34,15%	15,85%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,23	4.712,83	4.712,83	2.187,23	0,00	0,00
39	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.347,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,90%	17,65%	22,45%	22,45%	17,65%	9,90%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	237,82	302,40	302,40	237,82	133,33	0,00	0,00	0,00
40	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	200.065,38	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	0,00%											15,00%
			50.016,35	50.016,35	50.016,35	20.006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.009,81
41	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	5.736,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,17%	23,64%	23,64%	12,17%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,93	1.355,95	1.628,51	1.355,95	697,93	0,00
42	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	870,56	32,35%	17,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,45%	17,65%	9,90%	0,00%
			281,63	153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43	153,69	86,16	0,00
43	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	2.383,49	0,00%	59,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						17,99%	13,92%	8,35%	0,00%
			0,00	1.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,83	331,70	199,02	0,00
44	SUBESTAÇÃO	82.003,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,37%	9,62%	12,37%	14,21%	14,86%	14,21%	12,37%	9,62%	6,37%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,09	7.886,64	10.145,53	11.654,87	12.184,88	11.654,87	10.145,53	7.886,64	5.222,09	0,00	0,00

Custo Mensal	3420761,35	62.833,86	68.771,06	64.804,00	42.061,34	139.571,93	300.164,09	403.241,60	408.205,48	380.089,10	399.374,64	354.458,13	263.812,98	177.410,22	124.452,91	101.739,65	79.898,12
% mensal		1,84%	2,01%	1,89%	1,23%	4,08%	8,77%	11,79%	11,93%	11,11%	11,68%	10,36%	7,71%	5,19%	3,64%	2,97%	2,34%
Custo Acumulado		62.833,86	131.604,93	196.408,93	238.470,26	427.914,39	728.078,48	1.131.320,08	1.539.525,56	1.919.614,66	2.318.989,30	2.673.447,43	2.937.260,41	3.114.670,63	3.239.123,54	3.340.863,19	3.420.761,35
% acumulado		1,84%	3,85%	5,74%	6,97%	12,51%	21,28%	33,07%	45,01%	56,12%	67,79%	78,15%	85,87%	91,05%	94,69%	97,66%	100,00%

SÃO FELIPE/BA
Local

quarta-feira, 9 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Eliabe Vitória Souza
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 051487735-9

Eliabe V. Souza
Eliabe V. Souza
Engº Civil
CREA - BA 051487735-9