

PROponente : Prefeitura Municipal de Benedito Leite /MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO POV. COCOS NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/MA.

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI (12/2025)/ORSE (11/2025), SICRO3 (10/2025) SEINFRA(028)SEM DESONERAÇÃO

BDI = 23,38 ENCARGOS SOCIAIS = 112,73%

BDI = 23,38 ENCARGOS SOCIAIS = 112,73%

LOCAL: BENEDITO LEITE/MA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL					
				1.ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	Orç. Sigiloso	2,33	100%					
2.0	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	Orç. Sigiloso	4,13	20,60%	18,22%	17,67%	17,77%	16,72%	9,01%
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	Orç. Sigiloso	2,15	100%					
4.0	LOCAÇÃO DA OBRA	Orç. Sigiloso	0,07	100%					
5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	Orç. Sigiloso	1,52					50%	50%
6.0	ACESSIBILIDADE	Orç. Sigiloso	0,89					100%	
7.0	PISO	Orç. Sigiloso	21,96			25%	25%	25%	25%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Orç. Sigiloso	15,39		25%	25%	25%	25%	
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Orç. Sigiloso	0,17		25%	25%	25%	25%	
10.0	PINTURA DE PISO	Orç. Sigiloso	2,58		25%	25%	25%	25%	
11.0	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY	Orç. Sigiloso	26,80	15%	20%	20%	15%	15%	15%
12.0	QUADRA DE BEACH TENNIS	Orç. Sigiloso	9,71	15%	20%	20%	15%	15%	15%
13.0	DIVERSOS	Orç. Sigiloso	11,79				25%	25%	50%
14.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA	Orç. Sigiloso	0,52					25%	75%
	TOTAIS PARCIAIS			Orç. Sigiloso	Orç. Sigiloso	Orç. Sigiloso	Orç. Sigiloso	Orç. Sigiloso	Orç. Sigiloso
	PERCENTUAIS PARCIAIS			10,88%	12,59%	18,05%	19,18%	20,92%	18,38%
	TOTAIS ACUMULADOS			Orç. Sigiloso	Orç. Sigiloso	Orç. Sigiloso	Orç. Sigiloso	Orç. Sigiloso	Orç. Sigiloso
	PERCENTUAIS ACUMULADOS			10,88%	23,47%	41,52%	60,70%	81,62%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	Orç. Sigiloso	100,00						

BENEDITO LEITE/MA

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES

