

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE RETOMADA E AMPLIAÇÃO DA OBRA ID Nº 9559
ESPAÇO EDUCATIVO DE 04 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, DO ASSENTAMENTO BURITI

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.978,17	1,33%	100%					
				R\$ 6.978,17					
2	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 10.613,98	2,02%	100%					
				R\$ 10.613,98					
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)	R\$ 28.283,54	5,38%		10%		20%	30%	40%
					R\$ 2.828,35		R\$ 5.656,71	R\$ 8.485,06	R\$ 11.313,42
4	ESQUADRIAS	R\$ 15.596,47	2,96%	100%					
				R\$ 15.596,47					
5	SOLEIRAS E RODAPÉS	R\$ 4.441,11	0,84%	100%					
				R\$ 4.441,11					
6	PINTURAS	R\$ 45.073,39	8,57%					30%	70%
								R\$ 13.522,02	R\$ 31.551,37
7	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	R\$ 19.623,63	3,73%	100%					
				R\$ 19.623,63					
8	RESERVATÓRIO D'ÁGUA - AMPLIAÇÃO	R\$ 76.189,07	14,48%	25%	25%	25%	25%		
				R\$ 19.047,27	R\$ 19.047,27	R\$ 19.047,27	R\$ 19.047,27		
9	PASSARELA COBERTA - AMPLIAÇÃO	R\$ 38.463,34	7,31%			50%	50%		
						R\$ 19.231,67	R\$ 19.231,67		
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 25.965,93	4,94%					80%	20%
								R\$ 20.772,75	R\$ 5.193,19
11	SALAS DE AULA - AMPLIAÇÃO	R\$ 251.194,58	47,74%		20%	20%	20%	20%	20%
					R\$ 50.238,92	R\$ 50.238,92	R\$ 50.238,92	R\$ 50.238,92	R\$ 50.238,92
12	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 3.694,13	0,70%						100%
									R\$ 3.694,13
VALOR TOTAL		R\$ 526.117,34	100%	R\$ 76.300,63	R\$ 72.114,54	R\$ 88.517,85	R\$ 94.174,56	R\$ 93.018,74	R\$ 101.991,02
OBSERVAÇÕES:				14,50%	13,71%	16,82%	17,90%	17,68%	19,39%
				14,50%	28,21%	45,03%	62,93%	80,61%	100,00%