

**Obra:** CONSTRUÇÃO DE NUCLEO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA

**Orçamento:** NUCLEO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA

**Cliente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-MA

**BDI Padrão:** 25,320%


**Bancos:** SEDOP: PA 2/2025, SIURB: SP 1/2025, SICRO3: MA 7/2025, ORSE: SE 8/2025, SINAPI: MA 9/2025, SCO: RJ 9/2025, SEINFRA: CE 10/2023

## CRONOGRAMA FÍSCO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 53.124,08	63,07% R\$33.504,32	12,31% R\$6.539,92	12,31% R\$6.539,92	12,31% R\$6.539,92
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 16.337,15	100,00% R\$16.337,15	-	-	-
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 26.159,68	25,00% R\$6.539,92	25,00% R\$6.539,92	25,00% R\$6.539,92	25,00% R\$6.539,92
1.3	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES	100,00% 10.627,25	100,00% R\$10.627,25	-	-	-
2	NUCLEO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	100,00% 1.367.310,60	15,18% R\$207.496,51	18,18% R\$248.629,92	24,87% R\$340.049,12	41,77% R\$571.135,05
2.1	INFRAESTRUTURA	100,00% 88.290,92	100,00% R\$88.290,92	-	-	-
2.2	SUPERESTRUTURA	100,00% 108.402,19	50,00% R\$54.201,10	50,00% R\$54.201,10	-	-
2.3	COBERTURA	100,00% 112.116,52	-	30,00% R\$33.634,96	70,00% R\$78.481,56	-
2.4	PISOS	100,00% 233.407,04	-	50,00% R\$116.703,52	50,00% R\$116.703,52	-
2.5	PAREDES E VEDAÇÕES	100,00% 140.906,94	25,00% R\$35.226,74	25,00% R\$35.226,74	50,00% R\$70.453,47	-
2.6	REVESTIMENTOS	100,00% 139.075,74	-	-	30,00% R\$41.722,72	70,00% R\$97.353,02
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 79.562,28	30,00% R\$23.868,68	-	-	70,00% R\$55.693,60
2.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 29.545,39	20,00% R\$5.909,08	30,00% R\$8.863,62	-	50,00% R\$14.772,70
2.9	LOUÇAS E METAIS	100,00% 14.810,97	-	-	-	100,00% R\$14.810,97
2.10	ESQUADRIAS	100,00% 249.144,30	-	-	-	100,00% R\$249.144,30
2.11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 163.439,20	-	-	20,00% R\$32.687,84	80,00% R\$130.751,36

2.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 8.609,11	-	-	-	100,00% R\$8.609,11
3	QUADRA POLIESPORTIVA	100,00% 1.137.231,13	26,95% R\$306.539,16	24,42% R\$277.722,81	30,82% R\$350.490,31	17,80% R\$202.478,85
3.1	FUNDAÇÕES DOS PÓRTICOS	100,00% 37.894,77	100,00% R\$37.894,77	-	-	-
3.2	SUPERESTRUTURA	100,00% 274.424,15	50,00% R\$137.212,08	50,00% R\$137.212,08	-	-
3.3	ARQUIBANCADAS	100,00% 78.290,71	50,00% R\$39.145,36	50,00% R\$39.145,36	-	-
3.4	VESTIÁRIOS	100,00% 131.838,51	70,00% R\$92.286,96	30,00% R\$39.551,55	-	-
3.5	PAVIMENTAÇÃO - QUADRA	100,00% 123.627,65	-	50,00% R\$61.813,83	50,00% R\$61.813,83	-
3.6	ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PINTURA	100,00% 71.898,43	-	-	30,00% R\$21.569,53	70,00% R\$50.328,90
3.7	EQUIPAMENTOS ESQUADRIAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 85.351,26	-	-	-	100,00% R\$85.351,26
3.8	ILUMINAÇÃO - QUADRA POLIEPORTIVA	100,00% 8.004,19	-	-	100,00% R\$8.004,19	-
3.9	COBERTURA - QUADRA POLIESPORTIVA	100,00% 323.878,46	-	-	80,00% R\$259.102,77	20,00% R\$64.775,69
3.10	LIMPEZA DA OBRA - QUADRA POLIESPORTIVA	100,00% 2.023,00	-	-	-	100,00% R\$2.023,00
4	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	100,00% 5.759,36	-	-	-	100,00% R\$5.759,36
5	URBANIZAÇÃO	100,00% 234.974,84	30,00% R\$70.492,45	40,00% R\$93.989,94	-	30,00% R\$70.492,45
6	LIMPEZA GERAL	100,00% 7.725,20	-	-	-	100,00% R\$7.725,20

Porcentagem do período	100,00%				
Total do período	R\$2.806.125,2	22,02%	22,34%	24,84%	30,79%
Porcentagem acumulada	1	R\$618.032,44	R\$626.882,59	R\$697.079,35	R\$864.130,83
Total acumulado		22,02%	44,36%	69,21%	100,00%
		R\$618.032,44	R\$1.244.915,03	R\$1.941.994,38	R\$2.806.125,21



EDSON CARLOS FRAZÃO GOMES  
Eng. Civil  
CREA 6104/D-MA

<b>Total sem BDI</b>	<b>2.239.301,98</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>566.823,23</b>
<b>Total</b>	<b>2.806.125,21</b>