

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E PALCO DE EVENTO							
ENDEREÇO								
CLIENTE								
RESPONSÁVEL								
DATA-BASE								REVISÃO
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
	PRAÇA DA MATRIZ	R\$ 2.004.487,10	100.183,34	232.646,52	238.063,43	499.954,01	499.954,01	433.685,80
			5,00%	11,61%	11,88%	24,94%	24,94%	21,64%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 166.784,25	R\$ 27.797,38	R\$ 27.797,38	R\$ 27.797,38	R\$ 27.797,38	R\$ 27.797,38	R\$ 27.797,38
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	R\$ 241.286,54	R\$ 72.385,96	R\$ 168.900,58				
			30,00%	70,00%				
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E INFRAESTRUTURA	R\$ 35.948,57		R\$ 35.948,57				
				100,00%				
4	PAVIMENTAÇÃO E PISOS	R\$ 698.849,34			R\$ 174.712,34	R\$ 174.712,34	R\$ 174.712,34	R\$ 174.712,34
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
5	QUIOSQUES COMERCIAIS E SANITÁRIOS (TRIÂNGULO)	R\$ 177.768,59			R\$ 35.553,72	R\$ 53.330,58	R\$ 53.330,58	R\$ 35.553,72
					20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
6	FONTE CHAFARIZ (MANTIDA CONFORME PROJETO)	R\$ 203.934,43				R\$ 101.967,22	R\$ 101.967,22	
						50,00%	50,00%	
10	URBANIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS E PAISAGISMO	R\$ 240.312,41				R\$ 84.109,34	R\$ 84.109,34	R\$ 72.093,72
						35,00%	35,00%	30,00%
11	ELEMENTOS VISUAIS ESPECÍFICOS E FACHADA	R\$ 42.999,11						R\$ 42.999,11
								100,00%
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE ELÉTRICA	R\$ 193.457,20				R\$ 58.037,16	R\$ 58.037,16	R\$ 77.382,88
						30,00%	30,00%	40,00%
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.146,66						R\$ 3.146,66
								100,00%
TOTAL		R\$ 2.004.487,10						
TOTAL POR ETAPA			R\$ 100.183,34	R\$ 232.646,52	R\$ 238.063,43	R\$ 499.954,01	R\$ 499.954,01	R\$ 433.685,80
PORCENTAGEM POR ETAPA			5,00%	11,61%	11,88%	24,94%	24,94%	21,64%
TOTAL POR ETAPA ACUMULADO			R\$ 100.183,34	R\$ 332.829,86	R\$ 570.893,29	R\$ 1.070.847,29	R\$ 1.570.801,30	R\$ 2.004.487,10
PORCENTAGEM POR ETAPA ACUMULADO			5,00%	16,60%	28,48%	53,42%	78,36%	100,00%