

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE ACESSO À PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER - MA - 3ª ETAPA											
REGIME SEM DESONERAÇÃO - PRAZO DE REFERÊNCIA: 6 MESES											
PROponente		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER - MA					PRAZO DE REFERÊNCIA		6 MESES		
LOCAL		SÃO VICENTE FERRER - MA					VALOR TOTAL		2.359.243,67		
REFERÊNCIA / DATA-BASE		SINAPI/MA - AGOSTO/2026 (SEM DESONERAÇÃO) ORSE 07/2026 E SEDOP 03/2026, CONFORME ITENS DA PLANILHA					BDI		BDI: 22,47%		
ENCARGOS SOCIAIS		HORISTA: 114,11% MENSALISTA: 71,30%					CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO		PARCELAS CONFORME EXECUÇÃO FÍSICA		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR DO ITEM (R\$)	PESO DO ITEM (%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL (%)	VALOR FINAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	3.663,06	0,16%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	3.663,06
				3.663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
2.0	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	56.956,34	2,41%	5.695,63	11.391,27	11.391,27	11.391,27	11.391,27	5.695,63	100,00%	56.956,34
3.0	TERRAPLENAGEM	727.382,64	30,83%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	727.382,64
				363.691,32	363.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%		
4.0	PISOS	1.057.654,00	44,83%	0,00	0,00	0,00	528.827,00	264.413,50	264.413,50	100,00%	1.057.654,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	481.223,63	20,40%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	481.223,63
				0,00	120.305,91	120.305,91	120.305,91	120.305,90	0,00		
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
6.0	PAISAGISMO	12.624,00	0,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,00	100,00%	12.624,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.740,00	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	19.740,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00		
				15,81%	21,00%	5,58%	28,00%	16,79%	12,82%		
TOTAIS MENSAIS				373.050,01	495.388,50	131.697,18	660.524,18	396.110,67	302.473,13	100,00%	2359243,67
TOTAIS ACUMULADOS				15,81%	36,81%	42,39%	70,39%	87,18%	100,00%	100,00%	2.359.243,67
				373.050,01	868.438,51	1.000.135,69	1.660.659,87	2.056.770,54	2.359.243,67		
TOTAL GERAL DA PLANILHA		2.359.243,67								100,00%	2.359.243,67
CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DAS PARCELAS											
OBSERVAÇÃO: As parcelas foram distribuídas em 6 meses conforme a sequência executiva (terraplenagem, pisos, instalações elétricas, paisagismo e limpeza), podendo ser ajustadas de acordo com a necessidade do Município, respeitado o valor global do projeto e a efetiva execução física dos serviços.											

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253

Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Data: 2026.10.15 11:58:48-03'00'