



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 032203/2024	Nº TGOV 969364	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE VIANA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE VIANA
----------------------------	-------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORT	2.412.500,00	% Período:	14,03%	22,49%	18,17%	17,84%	16,97%	10,50%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	86.630,28	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
1.2.	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	76.370,34	% Período:	79,77%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%						
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.714,62	% Período:	100,00%											
1.4.	MOVIMENTO DE TERRA- REGULARIZAÇ	31.279,15	% Período:	100,00%											
1.5.	QUADRA POLIESPORTIVA	1.143.629,33	% Período:	11,91%	45,91%	16,71%	12,77%	0,15%	12,54%						
1.6.	PISTA DE ATLETISMO	205.487,50	% Período:			56,10%	31,43%		12,47%						
1.7.	QUADRA DE AREIA	116.827,46	% Período:	50,63%		42,26%			7,12%						
1.8.	QUADRA DE TÊNIS	112.077,95	% Período:	5,33%		58,02%			36,65%						
1.9.	PISTA DE SKATE	141.676,12	% Período:	1,95%			38,64%	54,57%	4,84%						
1.10.	ARQUIBANCADAS	40.372,35	% Período:				100,00%								
1.11.	URBANIZAÇÃO ÁREA COMUM	419.903,48	% Período:				25,51%	74,49%							
1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.531,42	% Período:						100,00%						

Total: R\$ 2.412.500,00		%:	14,03%	22,49%	18,17%	17,84%	16,97%	10,50%							
Período:	Repasso:	334.960,85	536.964,22	433.775,97	425.919,93	405.126,68	250.752,35								
	Contrapartida:	3.507,44	5.622,67	4.542,15	4.459,90	4.242,16	2.625,68								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	338.468,29	542.586,89	438.318,12	430.379,83	409.368,84	253.378,03								
Acumulado:	%:	14,03%	36,52%	54,69%	72,53%	89,50%	100,00%								
	Repasso:	334.960,85	871.925,07	1.305.701,04	1.731.620,97	2.136.747,65	2.387.500,00								
	Contrapartida:	3.507,44	9.130,11	13.672,26	18.132,16	22.374,32	25.000,00								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	338.468,29	881.055,18	1.319.373,30	1.749.753,13	2.159.121,97	2.412.500,00								
Administração Local:		16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%								

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

VIANA/MA

Local

terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MAURO ROGERIO MARANHÃO PINTO

CREA/CAU: 000A457671

ART/RRT: