

Objeto Endereço:	Município:	Encargos:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	BALSAS/MA	112,73%
Planilha:	B.D.I.:	Datas Bases:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	22,23%	fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	R\$ 11.394.773,50	100,00%	470.668,15	4,13%	482.568,83	4,24%	471.181,62	4,14%
1	CRECHE FNDE SÃO CAETANO			-		-		-	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	224.743,20	1,97%	26.857,56	11,95%	27.536,64	12,25%	26.886,86	11,96%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	77.424,51	100,00%	-		-	
1.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	17.549,12	100,00%	-		-	
1.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	49.426,14	30,00%	57.663,83	35,00%	32.950,76	20,00%
1.5	SUPERESTRUTURA	420.369,46	3,69%	126.110,84	30,00%	147.129,31	35,00%	84.073,89	20,00%
1.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%	124.790,90	30,00%	124.790,90	30,00%	62.395,45	15,00%
1.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	48.509,09	30,00%	45.275,15	28,00%	-	
1.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
1.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	-		-		77.493,49	25,00%
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	-		44.703,12	40,00%	-	
1.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	-		-		96.215,40	40,00%
1.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	-		9.426,70	10,00%	18.853,39	20,00%
1.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	-		-		-	
1.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
1.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	
1.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		10.195,39	30,00%
1.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
1.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
1.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
1.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
1.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		11.727,25	10,00%	23.454,50	20,00%
1.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		14.315,93	10,00%	28.631,87	20,00%
1.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
1.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		10.030,62	10,00%
1.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
1.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
1.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
1.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
1.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
1.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
1.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
2	CRECHE FNDE AÇUCENA			-		-		-	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	219.915,00	1,93%	-		-		-	
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	-		-		-	
2.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	-		-		-	
2.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
2.5	SUPERESTRUTURA	489.188,16	4,29%	-		-		-	
2.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%	-		-		-	
2.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	-		-		-	
2.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
2.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	-		-		-	
2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	-		-		-	
2.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	-		-		-	
2.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	-		-		-	
2.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	-		-		-	
2.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
2.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
2.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
2.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
2.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
2.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
2.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	
2.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
2.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
2.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
2.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
2.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
2.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
2.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
2.29	Eletrocalhas, Perfílados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
2.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
2.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%						
2.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%						
2.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
3	CRECHE FNDE JARDIM IRACEMA			-		-		-	
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	199.354,60	1,75%	-	0,00%	-		-	
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.394,51	0,77%	-		-		-	
3.3	DEMOLIÇÃO	62.553,97	0,55%	-		-		-	
3.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
3.5	SUPERESTRUTURA	249.409,24	2,19%	-		-		-	
3.6	MURETA E MURO	458.890,44	4,03%	-		-		-	
3.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	93.076,65	0,82%	-		-		-	
3.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
3.9	SISTEMA DE COBERTURA	197.267,81	1,73%	-		-		-	
3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	70.300,75	0,62%	-		-		-	
3.11	REVESTIMENTO INTERNO	169.805,68	1,49%	-		-		-	

Objeto Endereço:	Município:	Encargos:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	BALSAS/MA	112,73%

Planilha:	B.D.I.:	Datas Bases:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	22,23%	fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
3.12	REVESTIMENTO EXTERNO	28.277,35	0,25%	-		-		-	
3.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	256.876,88	2,25%	-		-		-	
3.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
3.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
3.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	
3.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
3.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
3.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
3.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
3.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	
3.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
3.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
3.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
3.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
3.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
3.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
3.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
3.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
3.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
3.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
3.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
3.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
	PARCELA			470.668,15	4,13%	482.568,83	4,24%	471.181,62	4,14%
	ACUMULADO	R\$ 11.394.773,50	100,00%	470.668,15	4,13%	953.236,99	8,37%	1.424.418,61	12,50%

Objeto Endereço:	Município:	Encargos:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	BALSAS/MA	112,73%
Planilha:	B.D.I.:	Datas Bases:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	22,23%	fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	R\$ 11.394.773,50	100,00%	469.867,64	4,12%	472.895,66	4,15%	483.600,76	4,24%
1	CRECHE FNDE SÃO CAETANO			-		-		-	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	224.743,20	1,97%	26.811,88	11,93%	26.984,67	12,01%	27.595,53	12,28%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	-		-		-	
1.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	-		-		-	
1.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	24.713,07	15,00%	-		-	
1.5	SUPERESTRUTURA	420.369,46	3,69%	52.125,81	12,40%	-		-	
1.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%	66.555,15	16,00%	-		-	
1.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	-		-		-	
1.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		139.148,71	50,00%
1.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	61.994,79	20,00%	123.989,58	40,00%	46.496,09	15,00%
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	22.351,56	20,00%	22.351,56	20,00%	22.351,56	20,00%
1.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	72.161,55	30,00%	48.107,70	20,00%	24.053,85	10,00%
1.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	28.280,09	30,00%	18.853,39	20,00%	18.853,39	20,00%
1.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	42.561,36	15,00%	70.935,60	25,00%	56.748,48	20,00%
1.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
1.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		27.605,37	20,00%	34.506,71	25,00%
1.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	10.195,39	30,00%	13.593,86	40,00%	-	
1.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
1.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
1.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		5.987,03	50,00%
1.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		12.252,51	30,00%	12.252,51	30,00%

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		13.098,29	50,00%
1.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	23.454,50	20,00%	35.181,75	30,00%	23.454,50	20,00%
1.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	28.631,87	20,00%	42.947,80	30,00%	28.631,87	20,00%
1.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
1.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	10.030,62	10,00%	30.091,87	30,00%	10.030,62	10,00%
1.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		17.012,60	20,00%
1.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
1.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
1.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
1.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
1.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		3.379,02	50,00%
1.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
2	CRECHE FNDE AÇUCENA			-		-		-	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	219.915,00	1,93%	-		-		-	
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	-		-		-	
2.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	-		-		-	
2.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
2.5	SUPERESTRUTURA	489.188,16	4,29%	-		-		-	
2.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%	-		-		-	
2.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	-		-		-	
2.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
2.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	-		-		-	
2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	-		-		-	
2.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	-		-		-	
2.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	-		-		-	
2.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	-		-		-	
2.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
2.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
2.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
2.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
2.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
2.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
2.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	
2.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
2.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
2.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
2.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
2.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
2.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
2.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
2.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
2.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
2.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%						
2.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%						
2.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
3	CRECHE FNDE JARDIM IRACEMA			-		-		-	
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	199.354,60	1,75%	-		-		-	
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.394,51	0,77%	-		-		-	
3.3	DEMOLIÇÃO	62.553,97	0,55%	-		-		-	
3.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
3.5	SUPERESTRUTURA	249.409,24	2,19%	-		-		-	
3.6	MURETA E MURO	458.890,44	4,03%	-		-		-	
3.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	93.076,65	0,82%	-		-		-	
3.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
3.9	SISTEMA DE COBERTURA	197.267,81	1,73%	-		-		-	
3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	70.300,75	0,62%	-		-		-	
3.11	REVESTIMENTO INTERNO	169.805,68	1,49%	-		-		-	

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
3.12	REVESTIMENTO EXTERNO	28.277,35	0,25%	-		-		-	
3.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	256.876,88	2,25%	-		-		-	
3.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
3.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
3.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	
3.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
3.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
3.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
3.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
3.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	
3.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
3.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
3.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
3.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
3.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
3.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
3.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
3.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
3.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
3.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
3.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
3.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
	PARCELA			469.867,64	4,12%	472.895,66	4,15%	483.600,76	4,24%
	ACUMULADO	R\$ 11.394.773,50	100,00%	1.894.286,25	16,62%	2.367.181,91	20,77%	2.850.782,67	25,02%

Objeto Endereço:	Município:	Encargos:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	BALSAS/MA	112,73%
Planilha:	B.D.I.:	Datas Bases:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	22,23%	fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	R\$ 11.394.773,50	100,00%	468.299,42	4,11%	452.528,49	3,97%	431.450,67	3,79%
1	CRECHE FNDE SÃO CAETANO			-		-		-	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	224.743,20	1,97%	26.722,39	11,89%	25.822,46	11,49%	9.525,20	4,24%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	-		-		-	
1.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	-		-		-	
1.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
1.5	SUPERESTRUTURA	420.369,46	3,69%	10.929,61	2,60%	-		-	
1.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%			37.437,27	9,00%	-	
1.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	67.912,72	42,00%	-		-	
1.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	139.148,71	50,00%	-		-	
1.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	-		-		-	
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	-		-		-	
1.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	-		-		-	
1.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	-		-		-	
1.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	56.748,48	20,00%	56.748,48	20,00%	-	
1.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		73.776,04	100,00%	-	
1.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		79.169,84	60,00%	52.779,90	40,00%
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	69.013,42	50,00%	6.901,34	5,00%	-	
1.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
1.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		36.729,04	40,00%	55.093,55	60,00%
1.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		6.840,61	100,00%	-	
1.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	5.987,03	50,00%	-		-	
1.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	8.168,34	20,00%	8.168,34	20,00%	-	

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	13.098,29	50,00%	-		-	
1.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
1.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
1.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	11.227,47	20,00%	44.909,86	80,00%	-	
1.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	10.030,62	10,00%	30.091,87	30,00%	-	
1.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	17.012,60	20,00%	17.012,60	20,00%	34.025,20	40,00%
1.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	18.262,45	50,00%	18.262,45	50,00%	-	
1.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	2.394,91	50,00%	2.394,91	50,00%	-	
1.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	8.263,37	50,00%	8.263,37	50,00%	-	
1.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		10.244,62	100,00%
1.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	3.379,02	50,00%	-		-	
1.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		5.256,85	100,00%
2	CRECHE FNDE AÇUCENA			-		-		-	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	219.915,00	1,93%	-		-		-	
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	-		-		-	
2.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	-		-		-	
2.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
2.5	SUPERESTRUTURA	489.188,16	4,29%	-		-		-	
2.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%	-		-		-	
2.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	-		-		-	
2.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
2.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	-		-		-	
2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	-		-		-	
2.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	-		-		-	
2.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	-		-		-	
2.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	-		-		-	
2.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
2.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
2.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
2.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
2.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
2.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
2.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	
2.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
2.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
2.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
2.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
2.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
2.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
2.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
2.29	Eletrocalhas, Perfílados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
2.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
2.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%						
2.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%						
2.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
3	CRECHE FNDE JARDIM IRACEMA			-		-		-	
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	199.354,60	1,75%	-		-		15.268,89	7,66%
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.394,51	0,77%	-		-		87.394,51	100,00%
3.3	DEMOLIÇÃO	62.553,97	0,55%	-		-		62.553,97	100,00%
3.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		49.426,14	30,00%
3.5	SUPERESTRUTURA	249.409,24	2,19%	-		-		49.881,85	20,00%
3.6	MURETA E MURO	458.890,44	4,03%	-		-		-	
3.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	93.076,65	0,82%	-		-		-	
3.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
3.9	SISTEMA DE COBERTURA	197.267,81	1,73%	-		-		-	
3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	70.300,75	0,62%	-		-		-	
3.11	REVESTIMENTO INTERNO	169.805,68	1,49%	-		-		-	

Objeto Endereço:	Município:	Encargos:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	BALSAS/MA	112,73%

Planilha:	B.D.I.:	Datas Bases:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	22,23%	fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
3.12	REVESTIMENTO EXTERNO	28.277,35	0,25%	-		-		-	
3.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	256.876,88	2,25%	-		-		-	
3.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
3.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
3.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	
3.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
3.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
3.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
3.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
3.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	
3.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
3.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
3.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
3.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
3.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
3.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
3.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
3.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
3.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
3.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
3.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
3.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
	PARCELA			468.299,42	4,11%	452.528,49	3,97%	431.450,67	3,79%
	ACUMULADO	R\$ 11.394.773,50	100,00%	3.319.082,09	29,13%	3.771.610,58	33,10%	4.203.061,25	36,89%

Objeto Endereço:	Município:	Encargos:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	BALSAS/MA	112,73%
Planilha:	B.D.I.:	Datas Bases:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	22,23%	fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	R\$ 11.394.773,50	100,00%	466.651,68	4,10%	456.948,26	4,01%	456.588,47	4,01%
1	CRECHE FNDE SÃO CAETANO			-		-		-	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	224.743,20	1,97%	-		-		-	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	-		-		-	
1.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	-		-		-	
1.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
1.5	SUPERESTRUTURA	420.369,46	3,69%	-		-		-	
1.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%	-		-		-	
1.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	-		-		-	
1.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
1.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	-		-		-	
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	-		-		-	
1.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	-		-		-	
1.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	-		-		-	
1.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	-		-		-	
1.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
1.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	
1.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
1.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
1.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
1.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
1.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
1.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
1.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
1.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
1.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
1.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
1.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
1.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
1.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
1.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
1.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
1.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
2	CRECHE FNDE AÇUCENA			-		-		-	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	219.915,00	1,93%	-		-		-	
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	-		-		-	
2.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	-		-		-	
2.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
2.5	SUPERESTRUTURA	489.188,16	4,29%	-		-		-	
2.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%	-		-		-	
2.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	-		-		-	
2.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
2.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	-		-		-	
2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	-		-		-	
2.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	-		-		-	
2.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	-		-		-	
2.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	-		-		-	
2.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
2.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
2.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
2.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
2.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
2.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
2.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	
2.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
2.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
2.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
2.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
2.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
2.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
2.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
2.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
2.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
2.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
2.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
2.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
3	CRECHE FNDE JARDIM IRACEMA			-		-		-	
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	199.354,60	1,75%	26.936,00	13,51%	26.375,90	13,23%	26.355,13	13,22%
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.394,51	0,77%	-		-		-	
3.3	DEMOLIÇÃO	62.553,97	0,55%	-		-		-	
3.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	57.663,83	35,00%	49.426,14	30,00%	8.237,69	5,00%
3.5	SUPERESTRUTURA	249.409,24	2,19%	87.293,23	35,00%	74.822,77	30,00%	30.926,75	12,40%
3.6	MURETA E MURO	458.890,44	4,03%	183.556,18	40,00%	91.778,09	20,00%	96.366,99	21,00%
3.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	93.076,65	0,82%	37.230,66	40,00%	9.307,67	10,00%	7.446,13	8,00%
3.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
3.9	SISTEMA DE COBERTURA	197.267,81	1,73%	-		49.316,95	25,00%	78.907,12	40,00%
3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	70.300,75	0,62%	28.120,30	40,00%	-		42.180,45	60,00%
3.11	REVESTIMENTO INTERNO	169.805,68	1,49%	16.980,57	10,00%	67.922,27	40,00%	42.451,42	25,00%

Objeto Endereço:	Município:	Encargos:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	BALSAS/MA	112,73%

Planilha:	B.D.I.:	Datas Bases:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	22,23%	fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
3.12	REVESTIMENTO EXTERNO	28.277,35	0,25%	2.827,74	10,00%	5.655,47	20,00%	5.655,47	20,00%
3.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	256.876,88	2,25%	-		-		25.687,69	10,00%
3.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
3.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
3.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	
3.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		10.195,39	30,00%	10.195,39	30,00%
3.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
3.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
3.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
3.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	
3.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
3.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	11.727,25	10,00%	23.454,50	20,00%	23.454,50	20,00%
3.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	14.315,93	10,00%	28.631,87	20,00%	28.631,87	20,00%
3.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
3.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		20.061,25	20,00%	30.091,87	30,00%
3.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
3.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
3.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
3.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
3.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
3.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
3.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
	PARCELA			466.651,68	4,10%	456.948,26	4,01%	456.588,47	4,01%
	ACUMULADO	R\$ 11.394.773,50	100,00%	4.669.712,93	40,98%	5.126.661,19	44,99%	5.583.249,66	49,00%

Objeto Endereço:	Município:	Encargos:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	BALSAS/MA	112,73%
Planilha:	B.D.I.:	Datas Bases:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	22,23%	fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	390 DIAS		420 DIAS		450 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	R\$ 11.394.773,50	100,00%	470.377,40	4,13%	452.766,29	3,97%	444.237,71	3,90%
1	CRECHE FNDE SÃO CAETANO			-		-		-	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	224.743,20	1,97%	-		-		-	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	-		-		-	
1.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	-		-		-	
1.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
1.5	SUPERESTRUTURA	420.369,46	3,69%	-		-		-	
1.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%			-		-	
1.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	-		-		-	
1.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
1.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	-		-		-	
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	-		-		-	
1.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	-		-		-	
1.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	-		-		-	
1.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	-		-		-	
1.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
1.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	
1.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
1.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
1.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
1.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
1.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	390 DIAS		420 DIAS		450 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
1.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
1.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
1.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
1.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
1.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
1.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
1.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
1.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
1.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
1.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
1.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
2	CRECHE FNDE AÇUCENA			-		-		-	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	219.915,00	1,93%	-		-		-	
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	-		-		-	
2.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	-		-		-	
2.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
2.5	SUPERESTRUTURA	489.188,16	4,29%	-		-		-	
2.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%	-		-		-	
2.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	-		-		-	
2.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
2.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	-		-		-	
2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	-		-		-	
2.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	-		-		-	
2.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	-		-		-	
2.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	-		-		-	
2.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
2.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	

Objeto Endereço:	Município:	Encargos:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	BALSAS/MA	112,73%

Planilha:	B.D.I.:	Datas Bases:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	22,23%	fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	390 DIAS		420 DIAS		450 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
2.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
2.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
2.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
2.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
2.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	
2.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
2.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
2.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
2.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
2.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
2.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
2.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
2.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
2.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
2.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
2.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
2.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
3	CRECHE FNDE JARDIM IRACEMA			-		-		-	
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	199.354,60	1,75%	27.151,05	13,62%	26.134,51	13,11%	25.642,22	12,86%
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.394,51	0,77%	-		-		-	
3.3	DEMOLIÇÃO	62.553,97	0,55%	-		-		-	
3.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
3.5	SUPERESTRUTURA	249.409,24	2,19%	-		-		6.484,64	2,60%
3.6	MURETA E MURO	458.890,44	4,03%	45.889,04	10,00%	-			
3.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	93.076,65	0,82%	-		-		39.092,19	42,00%
3.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		139.148,71	50,00%	139.148,71	50,00%
3.9	SISTEMA DE COBERTURA	197.267,81	1,73%	59.180,34	30,00%	9.863,39	5,00%	-	
3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	70.300,75	0,62%	-		-		-	
3.11	REVESTIMENTO INTERNO	169.805,68	1,49%	33.961,14	20,00%	8.490,28	5,00%	-	

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	390 DIAS		420 DIAS		450 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
3.12	REVESTIMENTO EXTERNO	28.277,35	0,25%	8.483,21	30,00%	5.655,47	20,00%	-	
3.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	256.876,88	2,25%	102.750,75	40,00%	51.375,38	20,00%	77.063,06	30,00%
3.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		73.776,04	100,00%	-	
3.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
3.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	27.605,37	20,00%	34.506,71	25,00%	69.013,42	50,00%
3.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	13.593,86	40,00%	-		-	
3.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
3.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
3.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		5.987,03	50,00%	5.987,03	50,00%
3.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	12.252,51	30,00%	12.252,51	30,00%	8.168,34	20,00%
3.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		13.098,29	50,00%	13.098,29	50,00%
3.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	35.181,75	30,00%	23.454,50	20,00%	-	
3.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	42.947,80	30,00%	28.631,87	20,00%	-	
3.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	11.227,47	20,00%	-		11.227,47	20,00%
3.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	50.153,12	50,00%	-		-	
3.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		17.012,60	20,00%	17.012,60	20,00%
3.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		18.262,45	50,00%
3.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		2.394,91	50,00%
3.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		8.263,37	50,00%
3.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
3.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		3.379,02	50,00%	3.379,02	50,00%
3.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
	PARCELA			470.377,40	4,13%	452.766,29	3,97%	444.237,71	3,90%
	ACUMULADO	R\$ 11.394.773,50	100,00%	6.053.627,06	53,13%	6.506.393,35	57,10%	6.950.631,06	61,00%

Objeto Endereço:	Município:	Encargos:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	BALSAS/MA	112,73%
Planilha:	B.D.I.:	Datas Bases:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	22,23%	fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	480 DIAS		510 DIAS		540 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	R\$ 11.394.773,50	100,00%	441.616,05	3,88%	485.448,41	4,26%	494.961,96	4,34%
1	CRECHE FNDE SÃO CAETANO			-		-		-	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	224.743,20	1,97%	-		-		-	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	-		-		-	
1.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	-		-		-	
1.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
1.5	SUPERESTRUTURA	420.369,46	3,69%	-		-		-	
1.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%	-		-		-	
1.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	-		-		-	
1.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
1.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	-		-		-	
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	-		-		-	
1.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	-		-		-	
1.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	-		-		-	
1.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	-		-		-	
1.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
1.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	
1.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
1.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
1.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
1.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
1.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	480 DIAS		510 DIAS		540 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
1.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
1.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
1.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
1.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
1.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
1.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
1.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
1.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
1.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
1.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
1.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
2	CRECHE FNDE AÇUCENA			-		-		-	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	219.915,00	1,93%	-		26.672,50	12,13%	27.195,21	12,37%
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	-		77.424,51	100,00%	-	
2.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	-		17.549,12	100,00%	-	
2.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		49.426,14	30,00%	57.663,83	35,00%
2.5	SUPERESTRUTURA	489.188,16	4,29%	-		146.756,45	30,00%	146.756,45	30,00%
2.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%	-		83.193,93	20,00%	124.790,90	30,00%
2.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	-		32.339,39	20,00%	32.339,39	20,00%
2.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
2.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	-		-		-	
2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	-		-		44.703,12	40,00%
2.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	-		-		-	
2.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	-		-		9.426,70	10,00%
2.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	-		-		-	
2.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
2.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	480 DIAS		510 DIAS		540 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
2.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
2.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
2.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
2.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
2.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	
2.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
2.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		23.454,50	20,00%	23.454,50	20,00%
2.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		28.631,87	20,00%	28.631,87	20,00%
2.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
2.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
2.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
2.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
2.29	Eletrocalhas, Perfílados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
2.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
2.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
2.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
2.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
3	CRECHE FNDE JARDIM IRACEMA			-		-		-	
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	199.354,60	1,75%	25.490,90	12,79%	-		-	
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.394,51	0,77%	-		-		-	
3.3	DEMOLIÇÃO	62.553,97	0,55%	-		-		-	
3.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
3.5	SUPERESTRUTURA	249.409,24	2,19%	-		-		-	
3.6	MURETA E MURO	458.890,44	4,03%	41.300,14	9,00%	-		-	
3.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	93.076,65	0,82%	-		-		-	
3.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
3.9	SISTEMA DE COBERTURA	197.267,81	1,73%	-		-		-	
3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	70.300,75	0,62%	-		-		-	
3.11	REVESTIMENTO INTERNO	169.805,68	1,49%	-		-		-	

Objeto Endereço:	Município:	Encargos:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	BALSAS/MA	112,73%

Planilha:	B.D.I.:	Datas Bases:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	22,23%	fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	480 DIAS		510 DIAS		540 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
3.12	REVESTIMENTO EXTERNO	28.277,35	0,25%	-		-		-	
3.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	256.876,88	2,25%	-		-		-	
3.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
3.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	131.949,74	100,00%	-		-	
3.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	6.901,34	5,00%	-		-	
3.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
3.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	91.822,59	100,00%	-		-	
3.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	6.840,61	100,00%	-		-	
3.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
3.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	8.168,34	20,00%	-		-	
3.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
3.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
3.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
3.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	33.682,40	60,00%	-		-	
3.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
3.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	51.037,79	60,00%	-		-	
3.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	18.262,45	50,00%	-		-	
3.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	2.394,91	50,00%	-		-	
3.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	8.263,37	50,00%	-		-	
3.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	10.244,62	100,00%	-		-	
3.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
3.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	5.256,85	100,00%	-		-	
	PARCELA			441.616,05	3,88%	485.448,41	4,26%	494.961,96	4,34%
	ACUMULADO	R\$ 11.394.773,50	100,00%	7.392.247,11	64,87%	7.877.695,52	69,13%	8.372.657,48	73,48%

Objeto Endereço:	Município:	Encargos:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	BALSAS/MA	112,73%
Planilha:	B.D.I.:	Datas Bases:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	22,23%	fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	570 DIAS		600 DIAS		630 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	R\$ 11.394.773,50	100,00%	490.649,10	4,31%	492.826,41	4,33%	493.539,21	4,33%
1	CRECHE FNDE SÃO CAETANO			-		-		-	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	224.743,20	1,97%	-		-		-	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	-		-		-	
1.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	-		-		-	
1.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
1.5	SUPERESTRUTURA	420.369,46	3,69%	-		-		-	
1.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%			-		-	
1.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	-		-		-	
1.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
1.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	-		-		-	
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	-		-		-	
1.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	-		-		-	
1.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	-		-		-	
1.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	-		-		-	
1.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
1.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	
1.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
1.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
1.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
1.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
1.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	570 DIAS		600 DIAS		630 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
1.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
1.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
1.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
1.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
1.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
1.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
1.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
1.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
1.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
1.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
1.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
2	CRECHE FNDE AÇUCENA			-		-		-	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	219.915,00	1,93%	26.958,25	12,26%	27.077,88	12,31%	27.117,04	12,33%
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	-		-		-	
2.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	-		-		-	
2.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	32.950,76	20,00%	24.713,07	15,00%	-	
2.5	SUPERESTRUTURA	489.188,16	4,29%	97.837,63	20,00%	85.118,74	17,40%	-	
2.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%	103.992,42	25,00%	-		66.555,15	16,00%
2.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	29.105,45	18,00%	-		-	
2.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
2.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	77.493,49	25,00%	123.989,58	40,00%	92.992,19	30,00%
2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	-		67.054,68	60,00%	-	
2.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	24.053,85	10,00%	24.053,85	10,00%	48.107,70	20,00%
2.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	9.426,70	10,00%	9.426,70	10,00%	18.853,39	20,00%
2.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	42.561,36	15,00%	85.122,72	30,00%	70.935,60	25,00%
2.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
2.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		27.605,37	20,00%

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	570 DIAS		600 DIAS		630 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
2.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	10.195,39	30,00%	10.195,39	30,00%	13.593,86	40,00%
2.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
2.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
2.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
2.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		12.252,51	30,00%
2.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
2.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	11.727,25	10,00%	11.727,25	10,00%	35.181,75	30,00%
2.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	14.315,93	10,00%	14.315,93	10,00%	42.947,80	30,00%
2.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
2.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	10.030,62	10,00%	10.030,62	10,00%	30.091,87	30,00%
2.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
2.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		7.304,98	20,00%
2.29	Eletrocalhas, Perfílados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
2.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
2.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
2.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
2.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
3	CRECHE FNDE JARDIM IRACEMA			-		-		-	
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	199.354,60	1,75%	-		-		-	
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.394,51	0,77%	-		-		-	
3.3	DEMOLIÇÃO	62.553,97	0,55%	-		-		-	
3.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-	
3.5	SUPERESTRUTURA	249.409,24	2,19%	-		-		-	
3.6	MURETA E MURO	458.890,44	4,03%	-		-		-	
3.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	93.076,65	0,82%	-		-		-	
3.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-	
3.9	SISTEMA DE COBERTURA	197.267,81	1,73%	-		-		-	
3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	70.300,75	0,62%	-		-		-	
3.11	REVESTIMENTO INTERNO	169.805,68	1,49%	-		-		-	

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	570 DIAS		600 DIAS		630 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
3.12	REVESTIMENTO EXTERNO	28.277,35	0,25%	-		-		-	
3.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	256.876,88	2,25%	-		-		-	
3.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-	
3.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-	
3.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-	
3.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-	
3.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-	
3.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-	
3.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-	
3.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-	
3.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-	
3.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-	
3.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-	
3.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-	
3.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-	
3.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-	
3.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-	
3.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-	
3.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-	
3.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-	
3.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-	
3.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-	
	PARCELA			490.649,10	4,31%	492.826,41	4,33%	493.539,21	4,33%
	ACUMULADO	R\$ 11.394.773,50	100,00%	8.863.306,58	77,78%	9.356.132,99	82,11%	9.849.672,20	86,44%

Objeto Endereço:	Município:	Encargos:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	BALSAS/MA	112,73%
Planilha:	B.D.I.:	Datas Bases:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	22,23%	fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	660 DIAS		690 DIAS		720 DIAS
				R\$	%	R\$	%	R\$
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	R\$ 11.394.773,50	100,00%	512.445,57	4,50%	517.209,01	4,54%	515.446,72
1	CRECHE FNDE SÃO CAETANO			-		-		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	224.743,20	1,97%	-		-		-
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%					
1.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%					
1.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%					
1.5	SUPERESTRUTURA	420.369,46	3,69%					
1.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%					
1.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%					
1.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%					
1.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%					
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%					
1.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%					
1.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%					
1.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%					
1.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%					
1.15	PINTURA	131.949,74	1,16%					
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%					
1.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%					
1.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%					
1.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%					
1.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%					
1.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%					

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	Município: BALSAS/MA	Encargos: 112,73%
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 22,23%	Datas Bases: fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	660 DIAS		690 DIAS		720 DIAS
				R\$	%	R\$	%	R\$
1.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%					
1.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%					
1.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%					
1.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%					
1.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%					
1.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%					
1.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%					
1.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%					
1.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%					
1.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%					
1.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%					
1.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%					
2	CRECHE FNDE AÇUCENA							
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	219.915,00	1,93%	28.155,83	12,80%	28.417,56	12,92%	28.320,73
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	-		-		-
2.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	-		-		-
2.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-
2.5	SUPERESTRUTURA	489.188,16	4,29%	-		12.718,89	2,60%	-
2.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%	-				37.437,27
2.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	-		67.912,72	42,00%	-
2.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	139.148,71	50,00%	139.148,71	50,00%	-
2.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	15.498,70	5,00%	-		-
2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	-		-		-
2.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	120.269,25	50,00%	24.053,85	10,00%	-
2.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	18.853,39	20,00%	28.280,09	30,00%	-
2.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	56.748,48	20,00%	28.374,24	10,00%	-
2.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		14.755,21	20,00%	59.020,83
2.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		39.584,92	30,00%	92.364,82
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	27.605,37	20,00%	27.605,37	20,00%	55.210,74

Objeto Endereço:	Município:	Encargos:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	BALSAS/MA	112,73%

Planilha:	B.D.I.:	Datas Bases:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	22,23%	fevereiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	660 DIAS		690 DIAS		720 DIAS
				R\$	%	R\$	%	R\$
2.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-
2.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		91.822,59
2.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		6.840,61
2.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	5.987,03	50,00%	5.987,03	50,00%	-
2.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	8.168,34	20,00%	8.168,34	20,00%	12.252,51
2.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		13.098,29	50,00%	13.098,29
2.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	11.727,25	10,00%	-		-
2.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	14.315,93	10,00%	-		-
2.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	11.227,47	20,00%	22.454,93	40,00%	22.454,93
2.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	10.030,62	10,00%	10.030,62	10,00%	30.091,87
2.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	34.025,20	40,00%	17.012,60	20,00%	34.025,20
2.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	7.304,98	20,00%	7.304,98	20,00%	14.609,96
2.29	Eletrocalhas, Perfílados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		2.394,91	50,00%	2.394,91
2.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		16.526,73	100,00%	-
2.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		10.244,62
2.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	3.379,02	50,00%	3.379,02	50,00%	-
2.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		5.256,85
3	CRECHE FNDE JARDIM IRACEMA							
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	199.354,60	1,75%	-		-		-
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.394,51	0,77%	-		-		-
3.3	DEMOLIÇÃO	62.553,97	0,55%	-		-		-
3.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	-		-		-
3.5	SUPERESTRUTURA	249.409,24	2,19%	-		-		-
3.6	MURETA E MURO	458.890,44	4,03%	-		-		-
3.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	93.076,65	0,82%	-		-		-
3.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	-		-		-
3.9	SISTEMA DE COBERTURA	197.267,81	1,73%	-		-		-
3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	70.300,75	0,62%	-		-		-
3.11	REVESTIMENTO INTERNO	169.805,68	1,49%	-		-		-

Objeto Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.				Município: BALSAS/MA		Encargos: 112,73%		
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)				B.D.I.: 22,23%		Datas Bases: fevereiro de 2026		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	660 DIAS		690 DIAS		720 DIAS
				R\$	%	R\$	%	R\$
3.12	REVESTIMENTO EXTERNO	28.277,35	0,25%	-		-		-
3.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	256.876,88	2,25%	-		-		-
3.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	-		-		-
3.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	-		-		-
3.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	-		-		-
3.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	-		-		-
3.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	-		-		-
3.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	-		-		-
3.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	-		-		-
3.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	-		-		-
3.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	-		-		-
3.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	-		-		-
3.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	-		-		-
3.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	-		-		-
3.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	-		-		-
3.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	-		-		-
3.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	-		-		-
3.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	-		-		-
3.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	-		-		-
3.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	-		-		-
3.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	-		-		-
3.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	-		-		-
	PARCELA			512.445,57	4,50%	517.209,01	4,54%	515.446,72
	ACUMULADO	R\$ 11.394.773,50	100,00%	10.362.117,77	90,94%	10.879.326,78	95,48%	11.394.773,50

Objeto | Endereço:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.

Planilha:

PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	IAS
				%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.	R\$ 11.394.773,50	100,00%	4,52%
1	CRECHE FNDE SÃO CAETANO			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	224.743,20	1,97%	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	
1.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	
1.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	
1.5	SUPERESTRUTURA	420.369,46	3,69%	
1.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%	
1.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	
1.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	
1.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	
1.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	
1.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	
1.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	
1.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	
1.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	
1.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	
1.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	
1.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	
1.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	
1.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	

Objeto | Endereço:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.

Planilha:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	IAS
				%
1.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	
1.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	
1.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	
1.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	
1.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	
1.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	
1.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	
1.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	
1.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	
1.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	
1.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	
1.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	
2	CRECHE FNDE AÇUCENA			
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	219.915,00	1,93%	12,88%
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.424,51	0,68%	
2.3	DEMOLIÇÃO	17.549,12	0,15%	
2.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	
2.5	SUPERESTRUTURA	489.188,16	4,29%	
2.6	MURETA E MURO	415.969,67	3,65%	9,00%
2.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	161.696,96	1,42%	
2.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	
2.9	SISTEMA DE COBERTURA	309.973,95	2,72%	
2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.757,80	0,98%	
2.11	REVESTIMENTO INTERNO	240.538,50	2,11%	
2.12	REVESTIMENTO EXTERNO	94.266,97	0,83%	
2.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	283.742,41	2,49%	
2.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	80,00%
2.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	70,00%
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	40,00%

Objeto | Endereço:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.

Planilha:

PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	IAS
				%
2.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	
2.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	100,00%
2.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	100,00%
2.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	
2.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	30,00%
2.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	50,00%
2.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	
2.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	
2.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	40,00%
2.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	30,00%
2.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	40,00%
2.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	40,00%
2.29	Eletrocalhas, Perfílados e Acessórios	4.789,82	0,04%	50,00%
2.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	
2.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	100,00%
2.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	
2.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	100,00%
3	CRECHE FNDE JARDIM IRACEMA			
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	199.354,60	1,75%	
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.394,51	0,77%	
3.3	DEMOLIÇÃO	62.553,97	0,55%	
3.4	CASTELO D'ÁGUA	164.753,79	1,45%	
3.5	SUPERESTRUTURA	249.409,24	2,19%	
3.6	MURETA E MURO	458.890,44	4,03%	
3.7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	93.076,65	0,82%	
3.8	ESQUADRIAS	278.297,41	2,44%	
3.9	SISTEMA DE COBERTURA	197.267,81	1,73%	
3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	70.300,75	0,62%	
3.11	REVESTIMENTO INTERNO	169.805,68	1,49%	

Objeto | Endereço:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS CRECHES PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: SÃO CAETANO, AÇUCENA E JARDIM IRACEMA.

Planilha:
PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	IAS
				%
3.12	REVESTIMENTO EXTERNO	28.277,35	0,25%	
3.13	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	256.876,88	2,25%	
3.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	73.776,04	0,65%	
3.15	PINTURA	131.949,74	1,16%	
3.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	138.026,84	1,21%	
3.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.984,64	0,30%	
3.18	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	91.822,59	0,81%	
3.19	EQUIPAMENTOS	6.840,61	0,06%	
3.20	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	11.974,06	0,11%	
3.21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.841,71	0,36%	
3.22	ACESSÓRIOS	26.196,57	0,23%	
3.23	ESGOTOS SANITÁRIOS	117.272,49	1,03%	
3.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	143.159,33	1,26%	
3.25	Iluminação e Tomadas	56.137,33	0,49%	
3.26	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	100.306,24	0,88%	
3.27	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	85.062,99	0,75%	
3.28	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.524,90	0,32%	
3.29	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios	4.789,82	0,04%	
3.30	VENTILAÇÃO MECÂNICA	16.526,73	0,15%	
3.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.244,62	0,09%	
3.32	GAS COMBUSTIVEL	6.758,04	0,06%	
3.33	SERVIÇOS FINAIS	5.256,85	0,05%	
	PARCELA			4,52%
	ACUMULADO	R\$ 11.394.773,50	100,00%	100,00%