

Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO NA PRAÇA MARIA DE LOURDES - CARACOL - PI

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Piauí
SBC - 11/2025 - Piauí
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 07/2025 - Espírito Santo

B.D.I.

22,12%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 113,33%
Mensalista: 71,12%

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 109111.42	100,00% 109111.42			
2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE	100,00% 777.6	100,00% 777.60			
3	PISO	100,00% 141982.1	40,00% 56792.85	30,00% 42594.63	30,00% 42594.63	
4	ILUMINAÇÃO	100,00% 72438.27		50,00% 36219.14	50,00% 36219.13	
5	DIVERSOS	100,00% 107541.12		50,00% 53770.56	50,00% 53770.56	
6	REFORMA NA IGREJA	100,00% 12108.54			50,00% 6054.27	50,00% 6054.27
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 10185.91				100,00% 10185.91
8	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00% 9385.08	25,00% 2346.27	25,00% 2346.27	25,00% 2346.27	25,00% 2346.27
Porcentagem			36,47%	29,11%	30,42%	4,00%
Custo			R\$ 169.028,14	R\$ 134.930,60	R\$ 140.984,86	R\$ 18.586,45
Porcentagem Acumulado			36,47%	65,58%	96,00%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 169.028,14	R\$ 303.958,74	R\$ 444.943,60	R\$ 463.530,05