



Obra	Bancos	B.D.I. 27,5%	Encargos Sociais
TRATAMENTO PRELIMINAR PARA LANÇAMENTO DE CARROS LIMPA FOSSA NA ETE DE FLORIANO-PI	SINAPI - 02/2024 - Piauí SICRO3 - 10/2023 - Piauí ORSE - 12/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás EMBASA - 01/2024 - Bahia COMPESA - 07/2023 - Pernambuco		Não Desonerado: Horista: 113,05% Mensalista: 70,90%

Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 65.773,10	80,00% 52.618,48	20,00% 13.154,62
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 22.372,34	60,00% 13.423,40	40,00% 8.948,94
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - TRATAMENTO PRIMÁRIO E LEITO DE SECAGEM/FILTRO	100,00% 94.934,49	60,00% 56.960,69	40,00% 37.973,80
4	SUPERESTRURA EM ALVENARIA	100,00% 18.178,30	25,00% 4.544,58	75,00% 13.633,73
5	LEITO DE SECAGEM - TIJOLO COMUM E LEITO DE AREIA E BRITA	100,00% 8.779,47	15,00% 1.316,92	85,00% 7.462,55
6	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM	100,00% 5.937,86	40,00% 2.375,14	60,00% 3.562,72
Porcentagem			60,77%	39,23%
Custo			131.239,22	84.736,34
Porcentagem Acumulado			60,77%	100,0%
Custo Acumulado			131.239,21	215.975,56

Victória de Almeida Silva
CREA: 1921045914
Diretora do Departamento de Obras