

SINAPI - 03/2026 - Piauí  
SBC - 04/2026 - Piauí  
ORSE - 02/2026 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará  
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo  
FDE - 01/2026 - São Paulo  
EMBASA - 06/2025 - sem encargos

Bancos

B.D.J.

25.17%

### Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

[illegible]



| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                              | PESO %  | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$) | MESES       |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
|----------|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|          |                                                         |         |                                  | 13          |       | 14          |       | 15          |       | 16          |       | 17          |       | 18          |       |
|          |                                                         |         |                                  | VALOR (R\$) | (%)   | VALOR (R\$) | (%)   | VALOR (R\$) | (%)   | VALOR (R\$) | (%)   | VALOR (R\$) | (%)   | VALOR (R\$) | (%)   |
|          | Construção de Escola de Tempo Integral no PSH - Tabocas | 100,00% | 11.672.064,33                    | 338.897,85  | 2,90% | 868.688,16  | 7,44% | 345.242,37  | 2,96% | 741.379,53  | 6,35% | 363.934,00  | 3,12% | 175.966,02  | 1,51% |
| 1        | FINANCIÁVEIS - FNDE                                     | 90,81%  | 10.599.820,65                    | 338.897,85  | 2,90% | 868.688,16  | 7,44% | 345.242,37  | 2,96% | 741.379,53  | 6,35% | 305.923,92  | 2,62% | 22.596,25   | 0,19% |
| 1.1      | SERVIÇOS PRELIMINARES                                   | 5,41%   | 631.070,58                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.2      | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES                       | 0,98%   | 114.728,14                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.2.1    | SAPATAS                                                 | 0,51%   | 59.712,08                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.2.2    | MURO DE ARRIMO                                          | 0,34%   | 40.042,73                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.2.3    | CANALETAS (MURO DE ARRIMO)                              | 0,01%   | 1.438,28                         |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.2.4    | MURO EXTERNO                                            | 0,12%   | 13.535,05                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.3      | FUNDAÇÕES                                               | 9,07%   | 1.058.134,27                     |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.3.1    | BLOCO A                                                 | 0,05%   | 5.786,11                         |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.3.2    | BLOCO B                                                 | 0,28%   | 32.114,57                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.3.3    | BLOCO C                                                 | 0,22%   | 25.116,74                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.3.4    | BLOCO D, E, G, H, I                                     | 0,00%   |                                  |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.3.4.1  | SAPATA                                                  | 1,13%   | 132.227,62                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.3.4.2  | PILAR                                                   | 0,40%   | 46.538,41                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.3.5    | BLOCO F                                                 | 0,16%   | 19.186,47                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.3.6    | BLOCO METÁLICO                                          | 0,77%   | 89.459,13                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.3.7    | BLOCO REFEITÓRIO                                        | 0,02%   | 1.853,29                         |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.3.8    | BLOCO RESERVATÓRIO                                      | 0,10%   | 11.602,78                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.3.9    | MURO EXTERNO                                            | 0,32%   | 37.650,73                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.3.10   | MURO DE ARRIMO                                          | 5,54%   | 646.351,31                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.3.11   | CANALETAS (MURO DE ARRIMO)                              | 0,09%   | 10.247,11                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4      | SUPERESTRUTURA                                          | 20,11%  | 2.347.405,68                     | 338.897,85  | 2,90% |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4.1    | CONCRETO ARMADO - PILARES                               | 2,43%   | 283.928,01                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4.2    | CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO                        | 0,62%   | 71.821,60                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4.3    | CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS-RESERVATÓRIO          | 0,03%   | 3.810,69                         |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4.4    | CONCRETO ARMADO - VIGAS                                 | 4,31%   | 502.661,19                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4.5    | CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO                          | 0,37%   | 43.648,39                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4.6    | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS                             | 0,10%   | 11.554,29                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4.7    | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA                      | 0,42%   | 49.513,40                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4.8    | CONCRETO ARMADO - LAJE                                  | 1,42%   | 165.711,92                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4.9    | CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO                           | 0,02%   | 1.819,35                         |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4.10   | CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO                   | 0,01%   | 1.319,52                         |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4.11   | ESTRUTURA METÁLICA                                      | 7,48%   | 872.719,47                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4.12   | PISO DE CONCRETO                                        | 0,00%   |                                  |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4.12.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM            | 2,27%   | 264.597,58                       | 264.597,58  | 2,27% |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.4.12.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM  | 0,64%   | 74.300,27                        | 74.300,27   | 0,64% |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.5      | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                             | 3,62%   | 422.395,84                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.5.1    | ELEMENTOS VAZADOS                                       | 0,26%   | 29.956,84                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.5.2    | ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                    | 2,30%   | 268.528,89                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.5.3    | DIVISÓRIAS                                              | 0,63%   | 73.900,80                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.5.4    | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO                             | 0,43%   | 50.009,31                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.6      | ESQUADRIAS                                              | 9,29%   | 1.083.943,28                     |             |       |             |       |             |       | 741.379,53  | 6,35% |             |       |             |       |
| 1.6.1    | PORTAS DE MADEIRA                                       | 0,43%   | 49.828,22                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.6.2    | FERRAGENS E ACESSÓRIOS                                  | 0,09%   | 10.899,13                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.6.3    | PORTAS EM ALUMÍNIO                                      | 0,66%   | 76.707,99                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.6.4    | JANELAS DE ALUMÍNIO                                     | 1,63%   | 190.349,81                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.6.5    | VIDROS                                                  | 0,13%   | 14.778,60                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.6.6    | ESQUADRIA - GERAL                                       | 6,35%   | 741.379,53                       |             |       |             |       |             |       | 741.379,53  | 6,35% |             |       |             |       |
| 1.7      | SISTEMAS DE COBERTURA                                   | 6,87%   | 801.558,58                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.7.1    | EDIFICAÇÃO                                              | 5,23%   | 609.993,61                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.7.2    | QUADRA                                                  | 1,64%   | 191.564,97                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.8      | IMPERMEABILIZAÇÃO                                       | 1,10%   | 127.876,73                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.9      | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO                         | 5,48%   | 639.335,53                       |             |       | 77.016,71   | 0,66% |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.9.1    | EDIFICAÇÃO                                              | 4,82%   | 562.318,82                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.9.2    | MURETA (MURO)                                           | 0,66%   | 77.016,71                        |             |       | 77.016,71   | 0,66% |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.10     | SISTEMAS DE PISOS                                       | 6,78%   | 791.671,45                       |             |       | 791.671,45  | 6,78% |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.10.1   | PAVIMENTAÇÃO INTERNA                                    | 5,22%   | 609.427,41                       |             |       | 609.427,41  | 5,22% |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.10.2   | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA À EDIFICAÇÃO                       | 1,56%   | 182.244,04                       |             |       | 182.244,04  | 1,56% |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.11     | PINTURAS E ACABAMENTOS                                  | 2,62%   | 305.923,92                       |             |       |             |       |             |       |             |       | 305.923,92  | 2,62% |             |       |
| 1.11.1   | EDIFICAÇÃO                                              | 1,18%   | 137.326,76                       |             |       |             |       |             |       |             |       | 137.326,76  | 1,18% |             |       |
| 1.11.2   | MURETA (MURO)                                           | 0,19%   | 22.268,01                        |             |       |             |       |             |       |             |       | 22.268,01   | 0,19% |             |       |
| 1.11.3   | DIVERSOS                                                |         |                                  |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.11.3.1 | ESTRUTURA METÁLICA                                      | 0,95%   | 110.885,95                       |             |       |             |       |             |       |             |       | 110.885,95  | 0,95% |             |       |
| 1.11.3.2 | QUADRA                                                  | 0,30%   | 35.443,20                        |             |       |             |       |             |       |             |       | 35.443,20   | 0,30% |             |       |
| 1.12     | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                   | 2,31%   | 270.127,00                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.12.1   | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO                     | 0,37%   | 43.366,40                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.12.2   | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS                          | 0,11%   | 12.277,07                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.12.3   | DIVERSOS                                                | 0,60%   | 69.615,82                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.12.4   | SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA                                | 0,13%   | 15.239,76                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.12.5   | CAIXA DÁGUA 40.000 L                                    | 1,11%   | 129.627,95                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.13     | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                              | 1,62%   | 189.201,05                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.13.1   | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                            | 1,03%   | 120.440,00                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.13.2   | ACESSÓRIOS                                              | 0,59%   | 68.761,05                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.14     | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                    | 0,99%   | 115.917,33                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.14.1   | TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                   | 0,45%   | 52.994,44                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.14.2   | UNIDADE DE TRATAMENTO                                   | 0,39%   | 45.473,72                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.14.3   | VENTILAÇÃO                                              | 0,15%   | 17.449,17                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.15     | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                             | 0,79%   | 91.876,52                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.16     | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                           | 0,12%   | 14.259,72                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.17     | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                     | 2,56%   | 298.608,09                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.17.1   | EXTINTORES                                              | 0,08%   | 8.985,88                         |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.17.2   | TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                   | 0,93%   | 108.764,55                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.17.3   | ACESSÓRIOS                                              | 1,01%   | 118.274,92                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.17.4   | HIDRANTES                                               | 0,40%   | 46.499,31                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.17.5   | SINALIZAÇÕES                                            | 0,14%   | 16.083,43                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.18     | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V                              | 4,41%   | 514.729,95                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.18.1   | QUADROS                                                 | 0,18%   | 21.327,71                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.18.2   | DISJUNTORES                                             | 0,16%   | 18.737,78                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.18.3   | ELETRODUTO E ACESSÓRIOS                                 | 0,98%   | 114.674,20                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.18.4   | CABOS E FIOS CONDUTORES                                 | 2,27%   | 265.391,90                       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.18.5   | ELETROCALHAS                                            | 0,32%   | 37.418,30                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.18.6   | ILUMINAÇÃO E TOMADAS                                    | 0,49%   | 57.180,06                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.19     | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                             | 0,41%   | 47.982,19                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.19.1   | DUTOS                                                   | 0,30%   | 35.264,25                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.19.2   | DRENO                                                   | 0,11%   | 12.717,94                        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| 1.20     | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                   | 1,69%   | 196.826,59                       |             |       |             |       | 196.826,59  | 1,69% |             |       |             |       |             |       |
| 1.20.1   | EQUIPAMENTOS PASSIVOS                                   | 0,34%   | 40.036,41                        |             |       |             |       | 40.036,41   | 0,34% |             |       |             |       |             |       |

[illegible]