

ANEXO 10



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											
OBRA:	Conclusão da Construção do Novo Fórum da Comarca de Pio IX - PI										
ENDEREÇO:	Rua Izidro de Alencar Bezerra, Quadra E, Lote 01, CEP 64.660-000, Pio IX - PI										
CLIENTE:	Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura										
BDI:	21,93%										
FONTE:	SINAPI/PI - 09/2025 SEM DESONERAÇÃO, ORSE - 08/2025, SBC - 08/2025										
DATA:	30/10/2025										
VALOR POR UNIDADE:	5.307.850,87										
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	500.020,86	100.004,17	50.002,08	50.002,09	50.002,09	50.002,09	50.002,09	50.002,09	50.002,09	50.002,07
			20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2.0	INFRAESTRUTURA	124.087,39	124.087,39								
			100,00%								
3.0	SUPERESTRUTURA	76.333,66		38.166,83	38.166,83						
				50,00%	50,00%						
4.0	PAREDES E PAINÉIS	158.855,70		79.427,85	79.427,85						
				50,00%	50,00%						
5.0	ESQUADRIAS	459.275,47						91.855,09	137.782,64	183.710,20	45.927,54
								20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
6.0	COBERTURA	586.140,04		58.614,00	263.763,02	263.763,02					-
				10,00%	45,00%	45,00%					
7.0	REVESTIMENTO	167.896,28				33.579,26	33.579,26	50.368,88	50.368,88		
						20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
8.0	PAVIMENTAÇÃO	485.596,12	24.279,81	24.279,81	48.559,61	97.119,22	97.119,23	97.119,22	97.119,22		
			5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
9.0	PINTURA	119.565,07						11.956,51	35.869,52	47.826,03	23.913,01
								10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	372.050,16	18.602,51	18.602,50	55.807,52	55.807,52	55.807,52	55.807,52	37.205,02	37.205,01	37.205,04
			5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	893.037,12	44.651,86	44.651,86	44.651,86	89.303,71	133.955,57	133.955,57	133.955,57	178.607,42	89.303,70
			5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%
12.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	7.835,53								3.917,77	3.917,76
											50,00%
13.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	23.882,48	4.776,50	7.164,74	4.776,50	2.388,25	2.388,25	2.388,24			
			20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
14.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	360.468,84					72.093,77	108.140,65	72.093,77	72.093,77	36.046,88
							20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%
15.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	329.704,52	16.485,23	16.485,23	32.970,46	49.455,68	49.455,68	49.455,68	49.455,68	49.455,68	16.485,20
			5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
16.0	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	52.206,02							5.220,62	23.492,70	23.492,70
										10,00%	45,00%
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	47.268,38					7.090,26	7.090,26	14.180,52	14.180,51	4.726,83
							15,00%	15,00%	30,00%	30,00%	10,00%
18.0	INSTALAÇÕES DE RECEPÇÃO DE ANTENA DE TV	29.121,81							2.912,19	13.104,81	13.104,81
									10,00%	45,00%	45,00%
19.0	SISTEMA FOTOVOLTAICO	150.914,53						30.182,91	30.182,91	45.274,36	45.274,35
								20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
20.0	DIVERSOS	363.590,89					72.718,18	72.718,18	90.897,72	90.897,72	36.359,09
							20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%
TOTAL (R\$)		5.307.850,87	332.887,47	337.394,90	618.125,74	641.418,75	574.209,81	761.040,80	807.246,35	809.768,07	425.758,98
PERCENTUAL (%)			6,27%	6,36%	11,65%	12,08%	10,82%	14,34%	15,21%	15,26%	8,02%
TOTAL ACUMULADO (R\$)			332.887,47	670.282,37	1.288.408,11	1.929.826,86	2.504.036,67	3.265.077,47	4.072.323,82	4.882.091,89	5.307.850,87
TOTAL (%)			6,27%	12,63%	24,27%	36,36%	47,18%	61,51%	76,72%	91,98%	100,00%