



# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

CNPJ: 07.061.751/0001-67

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO - MG

OBRA: PINTURA E REPARO DA SEDE

VALOR:

R\$ 169.375,67

DATA: 09/04/2026

LOCAL: R. João Antônio Carvalhais, 351 - Rio Vermelho, MG, 39170-000

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,90% R\$ 1.524,59	100,00% R\$ 1.524,59			100,00% R\$ 1.524,59
2	PINTURA PAREDES	50,91% R\$ 86.232,20	20,00% R\$ 17.246,44	40,00% R\$ 34.492,88	40,00% R\$ 34.492,88	100,00% R\$ 86.232,20
3	PINTURA TETO	15,83% R\$ 26.813,14		50,00% R\$ 13.406,57	50,00% R\$ 13.406,57	100,00% R\$ 26.813,14
4	PINTURA ESQUADRIAS	8,37% R\$ 14.179,44	50,00% R\$ 7.089,72	50,00% R\$ 7.089,72		100,00% R\$ 14.179,44
5	CALÇADA	9,37% R\$ 15.870,46	80,00% R\$ 12.696,37	20,00% R\$ 3.174,09		100,00% R\$ 15.870,46
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	6,53% R\$ 11.063,46	100,00% R\$ 11.063,46			100,00% R\$ 11.063,46
7	PLATIBANDA	4,00% R\$ 6.775,68	100,00% R\$ 6.775,68			100,00% R\$ 6.775,68
8	LIMPEZA DE OBRA	4,08% R\$ 6.916,70			100,00% R\$ 6.916,70	100,00% R\$ 6.916,70
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b> <b>R\$ 169.375,67</b>	<b>33,30%</b> <b>R\$ 56.396,26</b>	<b>34,34%</b> <b>R\$ 58.163,26</b>	<b>32,36%</b> <b>R\$ 54.816,15</b>	<b>100,00%</b> <b>R\$ 169.375,67</b>

Matheus Antonio Batista Vieira  
Engenheiro Civil CREA MG nº 210.131/D

Daniel Francisco de Souza  
Presidente