



Usuário: VALBER GOMES COELHO

CPF: 252.506.713-49

[Sair do Sistema](#)

19/08/2026 08:27 - v.3.10.18-b30442951

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 955091

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

07.070.873/0001-10 - MUNICIPIO DE ESTREITO

[Voltar](#)

Versão: 13

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE

Quadro Resumo

[VOLTAR](#)

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	—	1	META 01	1
			2	META 02	2
			3	META 03	3
			4	META 04	4
			5	META 05	5
			6	META 06	6
			7	META 07	7
			8	META 08	8

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			9	META 09	9
			10	META 10	10
			11	META 11	11
			12	META 12	12
			13	META 13	13
			14	META 14	14
			15	META 15	15
			16	META 16	16
			17	META 17	17
			18	META 18	18
			19	META 19	19
			20	META 20	20
			21	META 21	21
			22	META 22	22
			23	META 23	23
			24	META 24	24
			25	META 25	25
			26	META 26	26
			27	META 27	27
			28	META 28	28
			29	META 29	29
			30	META 30	30
			31	META 31	31
			32	META 32	32
			33	META 33	33
			34	META 34	34
2	SERVICOS PRELIMINARES	—	1	META 01	1
			2	META 02	2
3	MOVIMENTO DE TERRA	—	1	META 01	1
			2	META 02	2

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			3	META 03	3
			4	META 04	4
			5	META 05	5
			6	META 06	5
			7	META 07	7
			8	META 08	8
4	TRATAMENTO PRELIMINAR	—	8	META 08	8
5	LAGOA ANAERÓBIA - 01 UND	—	7	META 07	7
			8	META 08	8
			9	META 09	9
			11	META 11	11
6	LAGOA FACULTATIVA - 01 UND	—	10	META 10	10
			12	META 12	12
			28	META 28	28
			29	META 29	29
			30	META 30	30
			31	META 31	31
			32	META 32	32
			33	META 33	33
7	CASA DO OPERADOR	—	34	META 34	34
			10	META 10	10
8	URBANIZAÇÃO	—	8	META 08	8
			9	META 09	9
			10	META 10	10
			11	META 11	11
			12	META 12	12
9	PIEZÔMETRO	—	12	META 12	12
10	ILUMINAÇÃO EXTERNA ETE	—	12	META 12	12
11	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE 01 / PARTE CIVIL	—	12	META 12	12
			13	META 13	13

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
12	CASA DO GRUPO GERADOR	—	13	META 13	13
13	ILUMINAÇÃO EXTERNA - EEE 1	—	13	META 13	13
14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR E QUADRO DE COMANDO	—	14	META 14	14
15	RAMAL DE LIGAÇÃO	—	14	META 14	14
16	LINHA DE RECALQUE 01 - 342,83m	—	14	META 14	14
			15	META 15	15
17	SERVIÇOS TECNICOS	—	15	META 15	15
18	SINALIZAÇÃO / ADVERTENCIA	—	15	META 15	15
19	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	—	15	META 15	15
20	MOVIMENTO DE TERRA	—	15	META 15	15
			16	META 16	16
			17	META 17	17
21	ESCORAMENTO DE VALA	—	17	META 17	17
			18	META 18	18
			19	META 19	19
			20	META 20	20
			21	META 21	21
			22	META 22	22
			23	META 23	23
22	DRENAGEM DE VALA	—	18	META 18	18
			19	META 19	19
			20	META 20	20
			21	META 21	21
			22	META 22	22
			23	META 23	23
23	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)	—	18	META 18	18

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
24	PARTE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	—	18	META 18	18
			19	META 19	19
			20	META 20	20
			21	META 21	21
			22	META 22	22
			23	META 23	23
25	POÇO DE VISITA	—	23	META 23	23
			24	META 24	24
			25	META 25	25
			26	META 26	26
			27	META 27	27
			28	META 28	28
26	SERVIÇOS TECNICOS	—	25	META 25	25
27	MOVIMENTO DE TERRA	—	25	META 25	25
			28	META 28	28
28	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)	—	25	META 25	25
29	PARTE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	—	25	META 25	25
30	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE 02 / PARTE CIVIL	—	25	META 25	25
			26	META 26	26
31	ILUMINAÇÃO EXTERNA - EEE 2	—	26	META 26	26
32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR E QUADRO DE COMANDO	—	26	META 26	26
			27	META 27	27
33	RAMAL DE LIGAÇÃO	—	27	META 27	27
34	LINHA DE RECALQUE 02 - 178,07m	—	28	META 28	28

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	3,13%	R\$ 389.328,83	3,13%	R\$ 389.328,83
2	3,13%	R\$ 389.219,23	6,27%	R\$ 778.548,06
3	3,17%	R\$ 393.975,65	9,44%	R\$ 1.172.523,71
4	3,17%	R\$ 393.975,65	12,61%	R\$ 1.566.499,36
5	6,20%	R\$ 770.345,99	18,81%	R\$ 2.336.845,35
6	0,14%	R\$ 17.605,31	18,95%	R\$ 2.354.450,66
7	3,16%	R\$ 392.578,55	22,11%	R\$ 2.747.029,21
8	3,19%	R\$ 396.038,00	25,30%	R\$ 3.143.067,21
9	3,18%	R\$ 394.940,76	28,48%	R\$ 3.538.007,97
10	3,17%	R\$ 393.338,73	31,64%	R\$ 3.931.346,70
11	2,44%	R\$ 302.912,85	34,08%	R\$ 4.234.259,55
12	2,85%	R\$ 353.793,01	36,93%	R\$ 4.588.052,56
13	2,90%	R\$ 359.687,31	39,82%	R\$ 4.947.739,87
14	3,03%	R\$ 376.991,52	42,86%	R\$ 5.324.731,39
15	2,80%	R\$ 347.770,87	45,66%	R\$ 5.672.502,26
16	2,87%	R\$ 356.752,16	48,53%	R\$ 6.029.254,42
17	2,82%	R\$ 350.299,66	51,35%	R\$ 6.379.554,08
18	3,00%	R\$ 372.269,77	54,35%	R\$ 6.751.823,85
19	2,79%	R\$ 346.766,16	57,14%	R\$ 7.098.590,01
20	2,79%	R\$ 346.766,16	59,93%	R\$ 7.445.356,17
21	2,81%	R\$ 348.857,57	62,74%	R\$ 7.794.213,74
22	2,93%	R\$ 363.672,16	65,66%	R\$ 8.157.885,90
23	2,88%	R\$ 358.006,99	68,54%	R\$ 8.515.892,89
24	2,64%	R\$ 328.366,17	71,19%	R\$ 8.844.259,06
25	2,74%	R\$ 340.844,94	73,93%	R\$ 9.185.104,00
26	2,77%	R\$ 344.431,10	76,70%	R\$ 9.529.535,10
27	2,75%	R\$ 341.339,42	79,45%	R\$ 9.870.874,52
28	2,74%	R\$ 340.125,62	82,19%	R\$ 10.211.000,14
29	3,05%	R\$ 378.360,31	85,23%	R\$ 10.589.360,45
30	3,15%	R\$ 391.488,13	88,39%	R\$ 10.980.848,58

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
31	3,04%	R\$ 377.155,31	91,42%	R\$ 11.358.003,89
32	2,84%	R\$ 353.185,31	94,26%	R\$ 11.711.189,20
33	2,84%	R\$ 353.185,31	97,11%	R\$ 12.064.374,51
34	2,89%	R\$ 359.449,19	100,00%	R\$ 12.423.823,70