

ANEXO – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**1. CONTEXTUALIZAÇÃO**

Na presente contratação o Ambiente de Engenharia e Arquitetura organizou a contratação por itens, adotando o modelo de atendimento em rota por região, com o objetivo de assegurar que os serviços sejam realizados conforme os cronogramas previamente estabelecidos. Sendo:

DISTÂNCIA POR ITENS - REGIÕES		
REGIÕES	QUANT. DE UNIDADES REGIÃO	EXTENSÃO (KM)
Item 1 MA, PI, CE, RN e PB	52	7.040
Item 2 PE, AL, SE, BA, MG e ES	47	9.045
	99	16.085

Considerando que o prazo máximo para atendimento é até 31/05/2026, para atender aos Serviços de Adequação de Infraestrutura Civil e instalação dos ATM's das 99 (noventa e nove) unidades envolvidas, foram estabelecidos cronogramas de execução específicos, organizados por item.

Esses cronogramas estão apresentados nos quadros 1 e 2, correspondentes aos itens 1 e 2, respectivamente.

QUADRO 1 – ITEM 1

ITEM - REGIÃO	SEQUÊNCIA ATENDIMENTO	UF	UNIDADE	PRAZO EXECUÇÃO - CRONOGRAMA BANCO
1	1	PB	POMBAL	FDS 1
1	2	PB	PATOS	FDS 1
1	3	RN	CAICO	FDS 1
1	4	RN	CURRAIS NOVOS	FDS 1
1	5	PB	PICUI	FDS 1
1	6	PB	CAMPINA GRANDE	FDS 2
1	7	PB	ALAGOA GRANDE	FDS 2
1	8	RN	PARNAMIRIM	FDS 2

ITEM - REGIÃO	SEQUÊNCIA ATENDIMENTO	UF	UNIDADE	PRAZO EXECUÇÃO - CRONOGRAMA BANCO
1	9	RN	ANGICOS	FDS 2
1	10	RN	ASSU	FDS 2
1	11	RN	MOSSORÓ	FDS 03
1	12	RN	APODI	FDS 03
1	13	CE	RUSSAS	FDS 03
1	14	CE	ARACATI	FDS 03
1	15	CE	QUIXADÁ	FDS 03
1	16	CE	CANINDÉ	FDS 04
1	17	CE	BATURITÉ	FDS 04
1	18	CE	MARACANAU	FDS 04
1	19	CE	ITAPIPOCA	FDS 04
1	20	CE	CAUCAIA	FDS 04
1	21	MA	SANTA INÊS	FDS 05
1	22	MA	ZÉ DOCA	FDS 05
1	23	MA	SANTA LUZIA	FDS 05
1	24	MA	AÇAILANDIA	FDS 05
1	25	MA	IMPERATRIZ	FDS 05
1	26	MA	BARRA DA CORDA	FDS 06
1	27	MA	BALSAS	FDS 06
1	28	PI	FLORIANO	FDS 06
1	29	PI	OEIRAS	FDS 06

ITEM - REGIÃO	SEQUÊNCIA ATENDIMENTO	UF	UNIDADE	PRAZO EXECUÇÃO - CRONOGRAMA BANCO
1	30	PI	VALENÇA DO PIAUÍ	FDS 06
1	31	PI	PICOS	FDS 07
1	32	CE	MOMBAÇA	FDS 07
1	33	CE	ACOIARA	FDS 07
1	34	CE	IGUATU	FDS 07
1	35	CE	CRATO	FDS 07
1	36	CE	BARBALHA	FDS 07
1	37	CE	JUAZEIRO DO NORTE	FDS 07
1	38	MA	BACABAL	FDS 08
1	39	MA	PEDREIRAS	FDS 08
1	40	MA	CODÓ	FDS 08
1	41	MA	CAXIAS	FDS 08
1	42	PI	UNIÃO	FDS 08
1	43	MA	TIMON	FDS 09
1	44	PI	TERESINA CENTRO	FDS 09
1	45	PI	TERESINA DIRCEU	FDS 09
1	46	PI	CAMPO MAIOR	FDS 09
1	47	PI	ESPERANTINA	FDS 09
1	48	PI	PIRIPIRI	FDS 10
1	49	PI	PIRACURUCA	FDS 10
1	50	CE	TIANGUA	FDS 10

ITEM - REGIÃO	SEQUÊNCIA ATENDIMENTO	UF	UNIDADE	PRAZO EXECUÇÃO - CRONOGRAMA BANCO
1	51	CE	SÃO BENEDITO	FDS 10
1	52	CE	SOBRAL	FDS 10

FDS = Final de semana.

QUADRO 2 – ITEM 2

ITEM - REGIÃO	SEQUÊNCIA ATENDIMENTO	UF	UNIDADE	PRAZO EXECUÇÃO - CRONOGRAMA BANCO
2	1	BA	MORRO DO CHAPÉU	FDS 01
2	2	BA	BARREIRAS	FDS 01
2	3	MG	PIRAPORA	FDS 01
2	4	MG	MONTES CLAROS	FDS 01
2	5	MG	SALINAS	FDS 01
2	6	MG	TEOFILO OTONI	FDS 02
2	7	MG	COLATINA	FDS 02
2	8	MG	LINHARES	FDS 02
2	9	ES	SÃO MATEUS	FDS 02
2	10	MG	PINHEIROS	FDS 02
2	11	BA	TEIXEIRA DE FREITAS	FDS 03
2	12	BA	PORTO SEGURO	FDS 03
2	13	BA	CAMACAN	FDS 03
2	14	BA	VITORIA DA CONQUISTA	FDS 03
2	15	BA	ITABUNA	FDS 03
2	16	BA	STO ANTONIO JESUS	FDS 04
2	17	BA	JUAZEIRO	FDS 04

ITEM - REGIÃO	SEQUÊNCIA ATENDIMENTO	UF	UNIDADE	PRAZO EXECUÇÃO - CRONOGRAMA BANCO
2	18	PE	PETROLINA	FDS 04
2	19	BA	PAULO AFONSO	FDS 04
2	20	AL	DELMIRO GOUVEIA	FDS 04
2	21	AL	MATA GRANDE	FDS 05
2	22	PE	GARANHUNS	FDS 05
2	23	PE	SÃO BENTO DO UNA	FDS 05
2	24	PE	PESQUEIRA	FDS 05
2	25	PE	BEZERROS	FDS 05
2	26	PE	SURUBIM	FDS 06
2	27	PE	CARPINA	FDS 06
2	28	PE	GOIANA	FDS 06
2	29	PE	JABOATÃO DOS GUARARAPES	FDS 06
2	30	AL	UNIÃO DOS PALMARES	FDS 06
2	31	AL	SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	FDS 07
2	32	AL	ARAPIRACA	FDS 07
2	33	AL	SANTANA DO IPANEMA	FDS 07
2	34	AL	BATALHA	FDS 07
2	35	SE	GARARU	FDS 07
2	36	AL	PENEDO	FDS 08
2	37	SE	N.S. SOCORRO	FDS 08
2	38	SE	LARANJEIRAS	FDS 08

ITEM - REGIÃO	SEQUÊNCIA ATENDIMENTO	UF	UNIDADE	PRAZO EXECUÇÃO - CRONOGRAMA BANCO
2	39	SE	ITABAINA	FDS 08
2	40	SE	SIMÃO DIAS	FDS 08
2	41	SE	LAGARTO	FDS 09
2	42	SE	BOQUIM	FDS 09
2	43	SE	ESTANCIA	FDS 09
2	44	BA	SERRINHA	FDS 09
2	45	BA	ALAGOINHAS	FDS 09
2	46	BA	FEIRA DE SANTANA	FDS 10
2	47	BA	CAMAÇARI	FDS 10

FDS = Final de semana.

Portanto, estabelece-se que:

- 1.1 O CONTRATADO deverá realizar a instalação da infraestrutura dos ATM's de acordo com a sequência de atendimento previsto, conforme cronograma apresentado, respeitando rigorosamente o prazo máximo de execução definido;
- 1.2 O prazo máximo para a conclusão da instalação dos equipamentos e demais adequações da infraestrutura predial em todas as unidades contempladas no cronograma de execução, por item, será até o dia 31 de maio de 2026;
- 1.3 A data de início da execução será considerada como o primeiro final de semana, após os 10 (dez) dias corridos, subsequente à assinatura do contrato, sendo esta uma estimativa para fins de planejamento;
- 1.4 Independentemente da data exata de início, o contratado deverá garantir o cumprimento integral (100%) dos serviços em todas as unidades até a data limite de 31 de maio 2026;
- 1.5 O descumprimento do prazo estabelecido sujeitará o contratado à aplicação das sanções administrativas previstas na legislação vigente e no instrumento contratual;
- 1.6 Considerando a execução simultânea de unidades localizadas em estados distintos, o CONTRATADO deverá organizar sua estrutura operacional de forma a garantir o atendimento integral aos prazos legais estabelecidos, assegurando a disponibilidade de equipes, materiais e equipamentos em cada localidade envolvida;
- 1.7 Caso o CONTRATADO seja o adjudicatário dos dois itens, deverá disponibilizar equipes técnicas, bem como todos os materiais e equipamentos necessários, de forma a garantir a execução simultânea dos serviços nas unidades, observando os prazos de entrega específicos de cada localidade;

- 1.8 A antecipação da execução de qualquer unidade por parte do CONTRATADO deverá ser previamente acordada com o CONTRATANTE;
- 1.9 Qualquer alteração na sequência de execução das unidades deverá ser previamente aprovada pelo CONTRATANTE;
- 1.10 A execução dos serviços deverá ocorrer exclusivamente fora do horário de expediente das unidades, compreendido:
 - 1.10.1 De segunda a sexta-feira: das 18h (dezoito horas) às 6h (seis horas) do dia seguinte;
 - 1.10.2 Aos finais de semana: das 18h (dezoito horas) da sexta-feira até às 6h (seis horas) da segunda-feira.
- 1.11 É vedada qualquer ação que comprometa o funcionamento regular da unidade durante o período de execução dos serviços. O CONTRATADO deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a continuidade dos serviços bancários;
- 1.12 Durante a execução dos serviços, não poderá haver interrupção da rede de dados ou comunicação da unidade. O planejamento e a execução deverão considerar contingências para preservar a integridade dos sistemas;
- 1.13 Qualquer intervenção física nos racks de telecomunicações ou infraestrutura crítica deverá ser realizada exclusivamente aos finais de semana, respeitando os protocolos de segurança e continuidade;
- 1.14 O pagamento pelos serviços será realizado mensalmente, condicionado à conclusão integral da unidade conforme escopo contratado, mediante apresentação de documentação comprobatória;
- 1.15 O pagamento estará vinculado à certificação técnica dos pontos de instalação da infraestrutura, conforme critérios definidos pelo CONTRATANTE, incluindo testes de funcionalidade e conformidade com os padrões estabelecidos;
- 1.16 O detalhamento da instalação dos ATM's e os parâmetros para intervenção no autoatendimento constam no **Anexo** do Edital denominado **Projeto Orientativo**;
- 1.17 O Anexo com descritivos e detalhamentos das unidades, por item, consta no **Anexo** do Edital denominado **Informações das Unidades**.

Ambiente de Engenharia e Arquitetura
Célula de Projetos de Engenharia e Arquitetura