

**ANEXO**
**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**
**1. CONTEXTUALIZAÇÃO**

Na presente contratação, o Ambiente de Engenharia e Arquitetura organizou a contratação por itens, adotando o modelo de atendimento em rota por região, com o objetivo de assegurar que os serviços sejam realizados conforme os cronogramas previamente estabelecidos. Sendo:

<b>DISTÂNCIA POR ITENS - REGIÕES</b>		
<b>REGIÕES</b>	<b>QUANT. DE UNIDADES REGIÃO</b>	<b>EXTENSÃO (KM)</b>
<b>Item 1</b> (MA e PI)	52	4814
<b>Item 2</b> (CE e RN)	68	3900
<b>Item 3</b> (PB e PE)	61	2830
<b>Item 4</b> (AL e SE)	35	1820
<b>Item 5</b> (BA, DF, RJ, SP, MG e ES).	96	10624
	<b>312</b>	<b>23.988</b>

Paralelamente, o Ambiente de Segurança Corporativa estruturou a execução da implantação do sistema CFTV-IP em cinco etapas consecutivas (a etapa 1 não corresponde às 201 unidades desta contratação), seguindo as diretrizes da Portaria DPF nº 18.974/202. Essa normativa determina que a implantação do novo sistema deve observar um cronograma baseado no porte populacional dos municípios onde estão localizadas as Unidades Bancárias. Assim, para municípios com até 50.000 habitantes, a exigência é que 50% das Unidades estejam adequadas em até nove meses, e os demais 50% em até dezoito meses. Nos municípios com população entre 50.001 e 500.000 habitantes, o prazo é de até vinte e quatro meses para conclusão total. Já nas localidades com mais de 500.000 habitantes, a implantação integral do sistema deve ocorrer em até trinta e seis meses.

Para atender aos Serviços de Adequação de Infraestrutura Civil das 312 (trezentos e doze) unidades envolvidas, foram estabelecidos cronogramas de execução específicos, organizados por item.

Esses cronogramas estão apresentados nos quadros 1, 2, 3, 4 e 5, correspondentes aos itens 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente.

**QUADRO 1 – ITEM 1**

<b>ITEM</b>	<b>SEQUÊNCIA ATENDIMENTO</b>	<b>UF</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA BANCO</b>
1	1	MA	TIMON	FDS 1
1	2	MA	PRESIDENTE DUTRA	FDS 1
1	3	MA	BACABAL	FDS 1
1	4	MA	PAÇO DO LUMIAR	FDS 2
1	5	MA	SÃO LUÍS - SÃO CRISTÓVÃO	FDS 2

1	6	MA	SÃO LUÍS - CALHAU	FDS 2
1	7	MA	SÃO LUÍS - AREINHA	FDS 3
1	8	MA	SANTA INÊS	FDS 3
1	9	MA	IMPERATRIZ	FDS 3
1	10	MA	AÇAILÂNDIA	FDS 4
1	11	MA	BALSAS	FDS 4
1	12	MA	BARRA DO CORDA	FDS 4
1	13	MA	BARREIRINHAS	FDS 5
1	14	MA	CAXIAS	FDS 5
1	15	MA	CHAPADINHA	FDS 5
1	16	MA	CODÓ	FDS 6
1	17	MA	COLINAS	FDS 6
1	18	MA	GOVERNADOR NUNES FREIRE	FDS 6
1	19	MA	GRAJAÚ	FDS 7
1	20	MA	ITAPECURU-MIRIM	FDS 7
1	21	MA	PEDREIRAS	FDS 7
1	22	MA	PINHEIRO	FDS 8
1	23	MA	PORTO FRANCO	FDS 8
1	24	MA	SANTA LUZIA	FDS 8
1	25	MA	SÃO JOÃO DOS PATOS	FDS 9
1	26	MA	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	FDS 9
1	27	MA	SÃO LUÍS - CENTRO	FDS 9
1	28	MA	TUTÓIA	FDS 10
1	29	MA	VIANA	FDS 10
1	30	MA	ZÉ DOCA	FDS 10

1	31	PI	ÁGUA BRANCA	FDS 11
1	32	PI	CAMPO MAIOR	FDS 11
1	33	PI	CENTRAIS/CONAJ - PI	FDS 12
1	34	PI	CORRENTE	FDS 12
1	35	PI	ESPERANTINA	FDS 13
1	36	PI	FLORIANO	FDS 13
1	37	PI	OEIRAS	FDS 14
1	38	PI	PARNAÍBA	FDS 14
1	39	PI	PAULISTANA	FDS 15
1	40	PI	PICOS	FDS 15
1	41	PI	PIRACURUCA	FDS 16
1	42	PI	PIRIPIRI	FDS 16
1	43	PI	SÃO JOÃO DO PIAUÍ	FDS 17
1	44	PI	SÃO RAIMUNDO NONATO	FDS 17
1	45	PI	UNIÃO	FDS 18
1	46	PI	URUÇUÍ	FDS 18
1	47	PI	VALENÇA DO PIAUÍ	FDS 19
1	48	PI	TERESINA - DOM SEVERINO	FDS 19
1	49	PI	TERESINA - CENTRO	FDS 20
1	50	PI	TERESINA - DIRCEU	FDS 20
1	51	PI	BOM JESUS	FDS 21
1	52	PI	SUPER PI	FDS 21

Obs.: FDS = Final de semana

QUADRO 2 – ITEM 2

ITEM	SEQUÊNCIA ATENDIMENTO	UF	UNIDADE	PRAZO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA BANCO
2	1	CE	LAVRAS DA MANGABEIRA	FDS 1
2	2	CE	MARACANAÚ	FDS 1
2	3	CE	FORTALEZA - PASSARÉ	FDS 1
2	4	CE	FORTALEZA - CENTRO	FDS 1
2	5	CE	FORTALEZA - WASHINGTON SOARES	FDS 2
2	6	CE	FORTALEZA - BEZERRA DE MENEZES	FDS 2
2	7	CE	FORTALEZA - MARAPONGA	FDS 2
2	8	CE	FORTALEZA - MONTESE	FDS 2
2	9	CE	FORTALEZA - ALDEOTA	FDS 3
2	10	CE	CAUCAIA	FDS 3
2	11	CE	SOBRAL	FDS 3
2	12	CE	ACARAÚ	FDS 3
2	13	CE	ACOPIARA	FDS 4
2	14	CE	AQUIRAZ	FDS 4
2	15	CE	ARACATI	FDS 4
2	16	CE	BARBALHA	FDS 4
2	17	CE	BATURITÉ	FDS 5
2	18	CE	BOA VIAGEM	FDS 5
2	19	CE	BREJO SANTO	FDS 5
2	20	CE	CAMPOS SALES	FDS 5
2	21	CE	CANINDÉ	FDS 6

2	22	CE	CASCADEL	FDS 6
2	23	CE	CRATEÚS	FDS 6
2	24	CE	CRATO	FDS 6
2	25	CE	EUSÉBIO	FDS 7
2	26	CE	CENTRO CULTURAL FORTALEZA	FDS 7
2	27	CE	GRANJA	FDS 7
2	28	CE	HORIZONTE	FDS 7
2	29	CE	IGUATU	FDS 8
2	30	CE	ITAPAJÉ	FDS 8
2	31	CE	ITAPIPOCA	FDS 8
2	32	CE	JAGUARIBE	FDS 8
2	33	CE	JUAZEIRO DO NORTE	FDS 9
2	34	CE	LIMOEIRO DO NORTE	FDS 9
2	35	CE	MARANGUAPE	FDS 9
2	36	CE	MOMBAÇA	FDS 9
2	37	CE	NOVA RUSSAS	FDS 10
2	38	CE	PACAJUS	FDS 10
2	39	CE	QUIXADÁ	FDS 10
2	40	CE	QUIXERAMOBIM	FDS 10
2	41	CE	RUSSAS	FDS 11
2	42	CE	SANTA QUITÉRIA	FDS 11
2	43	CE	SÃO BENEDITO	FDS 11
2	44	CE	TAUÁ	FDS 11
2	45	CE	TIANGUÁ	FDS 12
2	46	CE	VIÇOSA DO CEARÁ	FDS 12

2	47	RN	ANGICOS	FDS 12
2	48	RN	APODI	FDS 12
2	49	RN	ASSU	FDS 13
2	50	RN	CAICÓ	FDS 13
2	51	RN	CEARÁ-MIRIM	FDS 13
2	52	RN	CURRAIS NOVOS	FDS 14
2	53	RN	GOIANINHA	FDS 14
2	54	RN	JARDIM DO SERIDÓ	FDS 14
2	55	RN	JOÃO CÂMARA	FDS 15
2	56	RN	MACAU	FDS 15
2	57	RN	MACAÍBA	FDS 16
2	58	RN	MOSSORÓ	FDS 16
2	59	RN	NATAL - PRUDENTE DE MORAIS	FDS 17
2	60	RN	NATAL - ROBERTO FREIRE	FDS 17
2	61	RN	NATAL - TIROL/CENTRAIS/CONAJ/SUPER	FDS 18
2	62	RN	PARNAMIRIM	FDS 18
2	63	RN	SANTO ANTÔNIO	FDS 19
2	64	RN	CENTRO CULTURAL MOSSORÓ	FDS 19
2	65	RN	PAU DOS FERROS	FDS 20
2	66	RN	SANTA CRUZ	FDS 20
2	67	RN	SÃO GONÇALO DO AMARANTE	FDS 21
2	68	RN	UMARIZAL	FDS 21

Obs.: FDS = Final de semana

QUADRO 3 – ITEM 3

ITEM	SEQUÊNCIA ATENDIMENTO	UF	UNIDADE	PRAZO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA BANCO
3	1	PB	ALAGOA GRANDE	FDS 1
3	2	PB	BAYEUX	FDS 1
3	3	PB	CAMPINA GRANDE	FDS 1
3	4	PB	JOÃO PESSOA - CIDADE UNIVERSITÁRIA	FDS 2
3	5	PB	JOÃO PESSOA - EPITÁCIO PESSOA	FDS 2
3	6	PB	JOÃO PESSOA -CENTRO	FDS 2
3	7	PB	PICUÍ	FDS 3
3	8	PB	SANTA RITA	FDS 3
3	9	PB	SAPÉ	FDS 3
3	10	PB	CABEDELO	FDS 4
3	11	PB	CAJAZEIRAS	FDS 4
3	12	PB	CATOLÉ DO ROCHA	FDS 4
3	13	PB	GUARABIRA	FDS 5
3	14	PB	ITAPORANGA	FDS 5
3	15	PB	MONTEIRO	FDS 5
3	16	PB	PATOS	FDS 6
3	17	PB	POMBAL	FDS 6
3	18	PB	SOLÂNEA	FDS 6
3	19	PB	SOUSA	FDS 7
3	20	PB	SUMÉ	FDS 7
3	21	PB	SUPER PB	FDS 7

3	22	PE	ABREU E LIMA	FDS 8
3	23	PE	ARARIPINA	FDS 8
3	24	PE	ARCOVERDE	FDS 8
3	25	PE	BEZERROS	FDS 9
3	26	PE	BOM CONSELHO	FDS 9
3	27	PE	CAMARAGIBE	FDS 9
3	28	PE	ESCADA	FDS 10
3	29	PE	FLORESTA	FDS 10
3	30	PE	GARANHUNS	FDS 10
3	31	PE	GOIANA	FDS 11
3	32	PE	IGARASSU	FDS 11
3	33	PE	OURICURI	FDS 11
3	34	PE	PALMARES	FDS 12
3	35	PE	PAUDALHO	FDS 12
3	36	PE	PESQUEIRA	FDS 12
3	37	PE	SALGUEIRO	FDS 13
3	38	PE	SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	FDS 13
3	39	PE	SÃO BENTO DO UNA	FDS 13
3	40	PE	SÃO LOURENÇO DA MATA	FDS 14
3	41	PE	SERRA TALHADA	FDS 14
3	42	PE	SERTÂNIA	FDS 14
3	43	PE	TIMBAUBA	FDS 15
3	44	PE	BELO JARDIM	FDS 15
3	45	PE	CABO DE SANTO AGOSTINHO	FDS 15
3	46	PE	CARPINA	FDS 16



3	47	PE	CARUARU	FDS 16
3	48	PE	GRAVATÁ	FDS 16
3	49	PE	IPOJUCA	FDS 17
3	50	PE	JABOATÃO DOS GUARARAPES	FDS 17
3	51	PE	LIMOEIRO	FDS 17
3	52	PE	MORENO	FDS 18
3	53	PE	OLINDA	FDS 18
3	54	PE	PAULISTA	FDS 18
3	55	PE	PETROLINA	FDS 19
3	56	PE	RECIFE - AGAMENON MAGALHÃES	FDS 19
3	57	PE	RECIFE - CASA FORTE	FDS 19
3	58	PE	RECIFE - CENTRO	FDS 20
3	59	PE	RECIFE - DOMINGOS FERREIRA	FDS 20
3	60	PE	SURUBIM	FDS 20
3	61	PE	VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	FDS 21

Obs.: FDS = Final de semana

#### QUADRO 4 – ITEM 4

ITEM	SEQUÊNCIA ATENDIMENTO	UF	UNIDADE	PRAZO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA A BANCO
4	1	SE	ARACAJU - CENTRO	FDS 1
4	2	SE	ARACAJU - JARDINS	FDS 1
4	3	SE	ARACAJU - SIQUEIRA CAMPOS	FDS 2
4	4	AL	ARAPIRACA	FDS 2
4	5	AL	MACEIÓ - ANTARES	FDS 3

4	6	AL	MACEIÓ - CENTRO	FDS 3
4	7	AL	MACEIÓ - FAROL	FDS 4
4	8	AL	BATALHA	FDS 4
4	9	AL	CENTRAIS - AL	FDS 5
4	10	AL	CORURIBE	FDS 5
4	11	AL	DELMIRO GOUVEIA	FDS 6
4	12	AL	MARAGOGI	FDS 6
4	13	AL	MATA GRANDE	FDS 7
4	14	AL	OLHO D'AGUA DAS FLORES	FDS 7
4	15	AL	PALMEIRA DOS ÍNDIOS	FDS 8
4	16	AL	PENEDO	FDS 8
4	17	AL	RIO LARGO	FDS 9
4	18	AL	SANTANA DO IPANEMA	FDS 9
4	19	AL	SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	FDS 10
4	20	AL	UNIÃO DOS PALMARES	FDS 10
4	21	AL	VIÇOSA	FDS 11
4	22	SE	BOQUIM	FDS 11
4	23	SE	CARIRA	FDS 12
4	24	SE	ESTÂNCIA	FDS 12
4	25	SE	GARARU	FDS 13
4	26	SE	ITABAIANA	FDS 13
4	27	SE	LAGARTO	FDS 14
4	28	SE	LARANJEIRAS	FDS 14
4	29	SE	NEÓPOLIS	FDS 15
4	30	SE	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	FDS 16

4	31	SE	NOSSA SENHORA DAS DORES	FDS 17
4	32	SE	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	FDS 18
4	33	SE	PROPRIÁ	FDS 19
4	34	SE	SIMÃO DIAS	FDS 20
4	35	SE	TOBIAS BARRETO	FDS 21

Obs.: FDS = Final de semana

QUADRO 5 – ITEM 5

ITEM	SEQUÊNCIA ATENDIMENTO	UF	UNIDADE	PRAZO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA BANCO
5	1	BA	CAMAÇARI	FDS 1
5	2	BA	CANDEIAS	FDS 1
5	3	BA	DIAS D' ÁVILA	FDS 1
5	4	BA	FEIRA DE SANTANA	FDS 1
5	5	BA	ITABUNA	FDS 1
5	6	BA	JUAZEIRO	FDS 2
5	7	BA	LAURO DE FREITAS	FDS 2
5	8	BA	LUIS EDUARDO MAGALHÃES (NOVA)	FDS 2
5	9	BA	SALVADOR - BARRA	FDS 2
5	10	BA	SALVADOR - COMÉRCIO	FDS 2
5	11	BA	SALVADOR - COSTA AZUL	FDS 3
5	12	BA	SALVADOR - TANCREDO NEVES	FDS 3
5	13	BA	SANTO AMARO	FDS 3
5	14	BA	SIMÕES FILHO	FDS 3
5	15	BA	VITÓRIA DA CONQUISTA	FDS 3

5	16	MG	AIMORÉS	FDS 4
5	17	BA	ALAGOINHAS	FDS 4
5	18	BA	ANDARAÍ	FDS 4
5	19	BA	ARACI	FDS 4
5	20	BA	BARRA DA ESTIVA	FDS 4
5	21	BA	BARREIRAS	FDS 5
5	22	BA	BOM JESUS DA LAPA	FDS 5
5	23	BA	BRUMADO	FDS 5
5	24	BA	CAMACAN	FDS 5
5	25	BA	CAMPO FORMOSO	FDS 5
5	26	BA	CASA NOVA	FDS 6
5	27	BA	CATU	FDS 6
5	28	BA	CENTRAIS/CONAJ/SUPER BA - BA	FDS 6
5	29	BA	CÍCERO DANTAS	FDS 6
5	30	BA	CONCEIÇÃO DO COITÉ	FDS 6
5	31	BA	CORRENTINA	FDS 7
5	32	BA	CRUZ DAS ALMAS	FDS 7
5	33	BA	EUCLIDES DA CUNHA	FDS 7
5	34	BA	EUNÁPOLIS	FDS 7
5	35	BA	GUANAMBI	FDS 7
5	36	BA	IBOTIRAMA	FDS 8
5	37	BA	ILHÉUS	FDS 8
5	38	BA	IPIAÚ	FDS 8
5	39	BA	IPIRÁ	FDS 8
5	40	BA	IRECÊ	FDS 8

5	41	BA	ITABERABA	FDS 9
5	42	BA	ITAMARAJU	FDS 9
5	43	BA	ITAPETINGA	FDS 9
5	44	BA	JACOBINA	FDS 9
5	45	BA	JAGUAQUARA	FDS 9
5	46	BA	JEQUIÉ	FDS 10
5	47	BA	MEDEIROS NETO	FDS 10
5	48	BA	MONTE SANTO	FDS 10
5	49	BA	MORRO DO CHAPÉU	FDS 10
5	50	BA	MUNDO NOVO	FDS 10
5	51	BA	PAULO AFONSO	FDS 11
5	52	BA	PORTO SEGURO	FDS 11
5	53	BA	SALVADOR - COMÉRCIO - PRÉDIO ANTIGO	FDS 11
5	54	BA	SANTA MARIA DA VITÓRIA	FDS 11
5	55	BA	SANTO ANTÔNIO DE JESUS	FDS 11
5	56	BA	SEABRA	FDS 12
5	57	BA	SENHOR DO BONFIM	FDS 12
5	58	BA	SERRINHA	FDS 12
5	59	BA	TEIXEIRA DE FREITAS	FDS 12
5	60	BA	TUCANO	FDS 12
5	61	BA	VALENÇA	FDS 13
5	62	BA	XIQUE-XIQUE	FDS 13
5	63	DF	GABINETE EM BRASÍLIA	FDS 13
5	64	ES	COLATINA	FDS 13
5	65	ES	ESCRITÓRIO REGIONAL-ES	FDS 14

5	66	ES	LINHARES	FDS 14
5	67	ES	NOVA VENÉCIA	FDS 14
5	68	ES	PINHEIROS	FDS 14
5	69	ES	SÃO MATEUS	FDS 14
5	70	MG	ALMENARA	FDS 15
5	71	MG	ARAÇUAÍ	FDS 15
5	72	MG	ARINOS	FDS 15
5	73	MG	BOCAIÚVA	FDS 15
5	74	MG	BRASÍLIA DE MINAS	FDS 15
5	75	MG	CAPELINHA	FDS 16
5	76	MG	CENTRAIS/CONAJ/SUPER MG - MG	FDS 16
5	77	MG	DIAMANTINA	FDS 16
5	78	MG	ESCRITÓRIO MONTES CLAROS	FDS 16
5	79	MG	GOVERNADOR VALADARES	FDS 17
5	80	MG	GUANHÃES	FDS 17
5	81	MG	INHAPIM	FDS 17
5	82	MG	JAÍBA	FDS 17
5	83	MG	JANAÚBA	FDS 18
5	84	MG	JANUÁRIA	FDS 18
5	85	MG	MANTENA	FDS 18
5	86	MG	MONTALVÂNIA	FDS 18
5	87	MG	MONTE AZUL	FDS 19
5	88	MG	MONTES CLAROS	FDS 19
5	89	MG	NANUQUE	FDS 19
5	90	MG	PIRAPORA	FDS 19

5	91	MG	PORTEIRINHA	FDS 20
5	92	MG	SALINAS	FDS 20
5	93	MG	SÃO FRANCISCO	FDS 20
5	94	MG	TEÓFILO OTONI	FDS 21
5	95	RJ	ESCRITÓRIO RIO DE JANEIRO	FDS 21
5	96	SP	ESCRITÓRIO SÃO PAULO	FDS 21

Obs.: FDS = Final de semana

Portanto, estabelece-se que:

- 1.1 O CONTRATADO deverá realizar a instalação da infraestrutura das câmeras conforme a sequência de atendimento previsto, conforme cronograma apresentado, respeitando rigorosamente o prazo máximo de execução definido pelas diretrizes da Portaria DPF nº 18.974/202;
- 1.2 O prazo máximo para a conclusão da instalação da infraestrutura das câmeras do sistema de CFTV – IP em todas as unidades contempladas no cronograma de execução, por item, será até o dia 30 de agosto de 2026;
- 1.3 A data de início da execução será considerada como o primeiro final de semana, após os 10 (dez) dias corridos, subsequente à assinatura do contrato, sendo esta uma estimativa para fins de planejamento;
- 1.4 Independentemente da data exata de início, o contratado deverá garantir o cumprimento integral (100%) dos serviços em todas as unidades até a data limite de 30 de agosto 2026;
- 1.5 O descumprimento do prazo estabelecido sujeitará o contratado à aplicação das sanções administrativas previstas na legislação vigente e no instrumento contratual;
- 1.6 Caso o CONTRATADO seja responsável pela implantação do sistema CFTV-IP em mais de um item, deverá disponibilizar equipes técnicas, bem como todos os materiais e equipamentos necessários, de forma a garantir a execução simultânea das unidades, observando os prazos de entrega específicos de cada localidade;
- 1.7 Caso o CONTRATADO seja responsável pela execução simultânea de unidades localizadas em estados distintos, deverá organizar sua estrutura operacional de forma a garantir o atendimento integral aos prazos legais estabelecidos, assegurando a disponibilidade de equipes, materiais e equipamentos em cada localidade envolvida;
- 1.8 A antecipação da execução de qualquer unidade por parte do CONTRATADO deverá ser previamente acordada com o CONTRATANTE;
- 1.9 Qualquer alteração na sequência de execução das unidades deverá ser previamente aprovada pelo CONTRATANTE;

- 1.10A execução dos serviços deverá ocorrer exclusivamente fora do horário de expediente das unidades, compreendido, minimamente:
- 1.10.1 De segunda a sexta-feira: das 17h (dezesete horas) às 8h (oito horas) do dia seguinte;
  - 1.10.2 Aos finais de semana: 17h (dezesete horas) da sexta-feira até às 8h (oito horas) da segunda-feira.
- 1.11 É vedada qualquer ação que comprometa o funcionamento regular da unidade durante o período de execução dos serviços. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a continuidade dos serviços bancários;
- 1.12 Durante a execução dos serviços, não poderá haver interrupção da rede de dados ou comunicação da unidade. O planejamento e a execução deverão considerar contingências para preservar a integridade dos sistemas;
- 1.13 Qualquer intervenção física nos racks de telecomunicações ou infraestrutura crítica deverá ser realizada exclusivamente aos finais de semana, respeitando os protocolos de segurança e continuidade;
- 1.14 O pagamento pelos serviços será realizado mensalmente, condicionado à conclusão integral da unidade conforme escopo contratado, mediante apresentação de documentação comprobatória;
- 1.15 O pagamento estará vinculado à certificação técnica dos pontos de instalação da infraestrutura das câmeras, conforme critérios definidos pelo CONTRATANTE, incluindo testes de funcionalidade e conformidade com os padrões estabelecidos;
- 1.16 O detalhamento da instalação consta no Anexo II – Modelos de Instalação;
- 1.17 Anexo com descritivos e detalhamentos das unidades, por item consta nos anexos Descritivo – Item 1, Descritivo - Item 2, Descritivo - Item 3, Descritivo - Item 4 e Descritivo - Item 5.

Ambiente de Engenharia e Arquitetura  
Célula de Projetos de Arquitetura e Engenharia