



Sair do Sistema

27/02/2025 10:49 - v.3.10.5-b18951310



Usuário: PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA
CPF: 079.050.763-34

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Instrumento 961891

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

07.450.778/0001-41 - MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI

Versão: 3

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

- Dados Gerais
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

Visão das Parcelas por Macroserviço

Nº do Macroserviço	Macroserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 540.538,87	-	01	JAN/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 540.538,87
				02	FEV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 540.538,87
				03	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 540.538,87
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 540.538,87
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 540.538,87
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 540.538,87
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 540.538,87
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 540.538,87

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 540.538,87
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 540.538,87
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 540.538,87
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 540.538,87
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 80.752,95	—	01	JAN/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 40.376,48
				02	FEV/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 80.752,95
				03	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 80.752,95
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 80.752,95
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 80.752,95
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 80.752,95
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 80.752,95
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 80.752,95
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 80.752,95
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 80.752,95
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 80.752,95
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 80.752,95
3	FUNDAÇÕES	R\$ 139.219,72	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 139.219,72
				03	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 139.219,72
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 139.219,72
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 139.219,72
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 139.219,72
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 139.219,72
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 139.219,72
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 139.219,72
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 139.219,72
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 139.219,72
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 139.219,72
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 889.489,11	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 444.744,56
				04	ABR/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 889.489,11
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 889.489,11
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 889.489,11
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 889.489,11
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 889.489,11
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 889.489,11
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 889.489,11
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 889.489,11
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 889.489,11
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 174.502,53	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 87.251,27
				05	MAI/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 174.502,53
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.502,53
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.502,53
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.502,53
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.502,53
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.502,53
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.502,53
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.502,53
6	ESQUADRIAS	R\$ 554.587,95	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 554.587,95
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 554.587,95

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 554.587,95
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 554.587,95
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 554.587,95
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 554.587,95
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 445.827,54	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 222.913,77
				06	JUN/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 445.827,54
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 445.827,54
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 445.827,54
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 445.827,54
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 445.827,54
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 445.827,54
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 445.827,54
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 97.641,65	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 48.820,83
				03	MAR/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 97.641,65
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.641,65
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.641,65
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.641,65
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.641,65
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.641,65
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.641,65
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.641,65
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.641,65
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.641,65
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 556.165,20	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 556.165,20
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 556.165,20
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 556.165,20
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 556.165,20
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 445.741,08	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 445.741,08
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 445.741,08
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 445.741,08
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 445.741,08
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 445.741,08
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 178.362,92	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 89.181,46
				12	DEZ/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 178.362,92
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 156.243,32	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 78.121,66
				08	AGO/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 156.243,32
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 156.243,32
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 156.243,32
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 156.243,32
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 156.243,32
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 43.413,81	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 43.413,81
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.413,81
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.413,81
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 99.518,63	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 49.759,32
				09	SET/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 99.518,63
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 99.518,63
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 99.518,63
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 99.518,63
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 106.173,06	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 53.086,53
				11	NOV/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 106.173,06
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.173,06
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 5.023,71	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 2.511,86
				08	AGO/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 5.023,71

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.023,71
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.023,71
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.023,71
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.023,71
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 70.010,57	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 35.005,29
				08	AGO/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 70.010,57
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.010,57
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.010,57
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.010,57
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.010,57
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 347.616,38	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 173.808,19
				08	AGO/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 347.616,38
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 347.616,38
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 347.616,38
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 347.616,38
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 347.616,38
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 21.316,61	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 10.658,31
				09	SET/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 21.316,61
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.316,61
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.316,61
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.316,61
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 74.103,68	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 37.051,84
				07	JUL/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 74.103,68
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.103,68
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.103,68
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.103,68
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.103,68
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.103,68
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 14.271,43	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 7.135,72

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 14.271,43
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.271,43
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.271,43
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.271,43
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 45.017,90	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 22.508,95
				07	JUL/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 45.017,90
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.017,90
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.017,90
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.017,90
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.017,90
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.017,90
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 215.070,54	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 107.535,27
				11	NOV/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 215.070,54
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 215.070,54
24	FECHAMENTO - MURO	R\$ 197.092,65	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 98.546,33
				11	NOV/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 197.092,65
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 197.092,65
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.204,32	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 6.204,32

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	JAN/2025	10,55 %	10,55 %	R\$ 580.915,35
02	FEV/2025	4,15 %	14,70 %	R\$ 809.332,37
03	MAR/2025	8,97 %	23,67 %	R\$ 1.302.897,75
04	ABR/2025	9,67 %	33,34 %	R\$ 1.834.893,57

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
05	MAI/2025	5,64 %	38,97 %	R\$ 2.145.058,60
06	JUN/2025	5,13 %	44,11 %	R\$ 2.427.533,16
07	JUL/2025	16,42 %	60,52 %	R\$ 3.331.128,90
08	AGO/2025	14,58 %	75,11 %	R\$ 4.133.870,31
09	SET/2025	11,33 %	86,44 %	R\$ 4.757.588,83
10	OUT/2025	5,50 %	91,94 %	R\$ 5.060.170,77
11	NOV/2025	6,33 %	98,27 %	R\$ 5.408.520,35
12	DEZ/2025	1,73 %	100,00 %	R\$ 5.503.906,13