

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
		OBRA:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CONVENIO Nº 940428 - PT 1086014-89	DATA : 18/03/2024			BDI : 22,50%				
				DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CONVENIO Nº 940428 - PT 1086014-89	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
				LOCAL:		MUNICÍPIO DE IBIAPINA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
				CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	SICRO	2023/10	-	-	01/2024
					SINAPI	2024/01 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	03/2024		
					Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.667,40	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ 9.667,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.667,40		
2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 8.385,84	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ 8.385,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.385,84		
3	CANTEIRO	R\$ 15.376,43	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ 15.376,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.376,43		
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 64.245,99	7,51%	8,32%	22,05%	32,16%	8,57%	21,39%	100,00%		
			R\$ 4.824,87	R\$ 5.345,27	R\$ 14.166,23	R\$ 20.661,51	R\$ 5.505,89	R\$ 13.742,22	R\$ 64.245,99		
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
5.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 448.739,14	100,00%	16,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ 372.813,09	R\$ 75.926,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 448.739,14		
5.2	SUB-BASE	R\$ 374.154,07	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ -	R\$ 374.154,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 374.154,07		
5.3	BASE	R\$ 1.192.975,22	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.192.975,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.192.975,22		
6	PAVIMENTAÇÃO - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)										
6.1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD	R\$ 2.076.842,78	0,00%	0,00%	0,00%	83,76%	16,24%	0,00%	100,00%		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.739.569,33	R\$ 337.273,45	R\$ -	R\$ 2.076.842,78		
6.2	DRENAGEM	R\$ 1.037.099,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.037.099,11	R\$ 1.037.099,11		
7	PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ	R\$ 126.521,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.521,25	R\$ -	R\$ 126.521,25		

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes
Av. Deputado Fernando Melo, 148 – Ibiapina/CE
www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777
Email:infraestruturairbiapina@gmail.com

 PREFEITURA DE Ibiapina A hora é de reconstruir		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		OBRA:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CONVENIO Nº 940428 - PT 1086014-89	DATA : 18/03/2024			BDI : 22,50%		
				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	
				SICRO	2023/10	-	-	01/2024	
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CONVENIO Nº 940428 - PT 1086014-89	SINAPI	2024/01 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	03/2024			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IBIAPINA	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
8	SINALIZAÇÃO	R\$ 111.990,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.990,10	R\$ 111.990,10
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.385,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.385,84	R\$ 8.385,84
TOTAL		R\$ 5.474.383,17	R\$ 411.067,63	R\$ 455.425,39	R\$ 1.207.141,45	R\$ 1.760.230,84	R\$ 469.300,59	R\$ 1.171.217,27	R\$ 5.474.383,17
			R\$ 411.067,63	R\$ 866.493,02	R\$ 2.073.634,47	R\$ 3.833.865,31	R\$ 4.303.165,90	R\$ 5.474.383,17	


 Alex Rodrigues de Oliveira
 Engenheiro Civil
 RN: 0611606500
 Reg. no CREA: 50361

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes
 Av. Deputado Fernando Melo, 148 – Ibiapina/CE
 www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777
 Email:infraestruturairbiapina@gmail.com