



CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO RURAL DE MANIRATUBA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Goiás
SBC - 03/2026 - Goiás
ORSE - 02/2026 - Sergipe
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo
SIURB - 01/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás
EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
18,92%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00% 173.543,00	70,00% 121.480,10							30,00% 52.062,90
2	FUNDAÇÃO	100,00% 214.691,47	60,00% 128.814,88	40,00% 85.876,59						
3	ESTRUTURA	100,00% 390.885,69		40,00% 156.354,28	60,00% 234.531,41					
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00% 201.610,12		30,00% 60.483,04	50,00% 100.805,06	20,00% 40.322,02				
5	COBERTURA	100,00% 69.841,88			50,00% 34.920,94	50,00% 34.920,94				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 13.828,85		100,00% 13.828,85						
7	ESQUADRIAS	100,00% 214.290,77				20,00% 42.858,15	40,00% 85.716,31	40,00% 85.716,31		
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00% 73.633,14				30,00% 22.089,94	40,00% 29.453,26	30,00% 22.089,94		
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	100,00% 105.219,46					40,00% 42.087,78	40,00% 42.087,78	20,00% 21.043,89	
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	100,00% 18.889,34						50,00% 9.444,67	50,00% 9.444,67	
11	REVESTIMENTO DE TETO	100,00% 29.459,67						30,00% 8.837,90	50,00% 14.729,84	20,00% 5.891,93
12	PINTURA	100,00% 79.269,17						20,00% 15.853,83	40,00% 31.707,67	40,00% 31.707,67
13	MARMORARIA	100,00% 10.798,13							40,00% 4.319,25	60,00% 6.478,88
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 63.392,46							30,00% 19.017,74	70,00% 44.374,72
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 165.310,72			30,00% 49.593,22	40,00% 66.124,29	30,00% 49.593,22			
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 222.925,63			20,00% 44.585,13	40,00% 89.170,25	40,00% 89.170,25			
17	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 107.401,27					30,00% 32.220,38	40,00% 42.960,51	30,00% 32.220,38	
18	DADOS E VOZ	100,00% 7.999,60					40,00% 3.199,84	40,00% 3.199,84	20,00% 1.599,92	



CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO RURAL DE MANIRATUBA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Goiás
SBC - 03/2026 - Goiás
ORSE - 02/2026 - Sergipe
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo
SIURB - 01/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás
EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
18,92%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro										
19	GASES MEDICINAIS	100,00%					30,00%	40,00%	30,00%	
		15.618,95					4.685,69	6.247,58	4.685,69	
20	URBANIZAÇÃO	100,00%						40,00%	60,00%	
		5.916,67						2.366,67	3.550,00	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%							30,00%	70,00%
		6.127,34							1.838,20	4.289,14
Porcentagem			11,43%	14,45%	21,2%	13,49%	15,34%	10,9%	6,58%	6,61%
Custo			250.294,98	316.542,75	464.435,75	295.485,60	336.126,72	238.805,03	144.157,24	144.805,24
Porcentagem Acumulado			11,43%	25,88%	47,08%	60,56%	75,91%	86,81%	93,39%	100,0%
Custo Acumulado			250.294,98	566.837,73	1.031.273,48	1.326.759,08	1.662.885,80	1.901.690,83	2.045.848,07	2.190.653,33

ADRIEL MIRANDA SILVA
CREA: 1022307436D-GO MATRÍCULA: 55541
Setor de Engenharia