

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO JOAQUIM

LOCAL: SOBRAL/CE

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |                            | ORÇAMENTO |                | PRAZOS  |               | PRAZOS  |                | PRAZOS  |                | (%)     | TOTAIS (R\$)   |
|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|                            |                            |           |                | 30 DIAS |               | 60 DIAS |                | 90 DIAS |                |         |                |
|                            |                            | %         | R\$            | %       | R\$           | %       | R\$            | %       | R\$            |         |                |
| 1                          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL        | 100,00%   | R\$ 10.037,00  | 27,36%  | R\$ 2.746,12  | 34,57%  | R\$ 3.469,79   | 38,07%  | R\$ 3.821,09   | 100,00% | R\$ 10.037,00  |
| 2                          | SERVIÇOS PRELIMINARES      | 100,00%   | R\$ 37.760,30  | 100,00% | R\$ 37.760,30 | 0,00%   | R\$ 0,00       | 0,00%   | R\$ 0,00       | 100,00% | R\$ 37.760,30  |
| 3                          | PAVIMENTAÇÃO               | 100,00%   | R\$ 63.452,09  | 30,00%  | R\$ 19.035,63 | 50,00%  | R\$ 31.726,05  | 20,00%  | R\$ 12.690,42  | 100,00% | R\$ 63.452,09  |
| 4                          | URBANIZAÇÃO E FECHAMENTO   | 100,00%   | R\$ 37.087,54  | 30,00%  | R\$ 11.126,26 | 60,00%  | R\$ 22.252,52  | 10,00%  | R\$ 3.708,75   | 100,00% | R\$ 37.087,54  |
| 5                          | INSTAÇÕES HIDRAULICAS      | 100,00%   | R\$ 2.757,88   | 30,00%  | R\$ 827,36    | 30,00%  | R\$ 827,36     | 40,00%  | R\$ 1.103,15   | 100,00% | R\$ 2.757,88   |
| 6                          | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      | 100,00%   | R\$ 36.892,44  | 30,00%  | R\$ 11.067,73 | 30,00%  | R\$ 11.067,73  | 40,00%  | R\$ 14.756,98  | 100,00% | R\$ 36.892,44  |
| 7                          | PLAYGROUND                 | 100,00%   | R\$ 40.940,36  | 0,00%   | R\$ 0,00      | 40,00%  | R\$ 16.376,14  | 60,00%  | R\$ 24.564,22  | 100,00% | R\$ 40.940,36  |
| 8                          | EQUIPAMENTOS ACADEMIA      | 100,00%   | R\$ 61.045,64  | 0,00%   | R\$ 0,00      | 30,00%  | R\$ 18.313,69  | 70,00%  | R\$ 42.731,95  | 100,00% | R\$ 61.045,64  |
| 9                          | LIMPEZA DA ÁREA URBANIZADA | 100,00%   | R\$ 11.467,55  | 0,00%   | R\$ 0,00      | 0,00%   | R\$ 0,00       | 100,00% | R\$ 11.467,55  | 100,00% | R\$ 11.467,55  |
|                            |                            | 100,00%   | R\$ 301.440,80 | 27,39%  | R\$ 82.563,41 | 34,51%  | R\$ 104.033,29 | 38,10%  | R\$ 114.844,10 | 100,00% | R\$ 301.440,80 |
|                            |                            |           |                | 27,39%  | R\$ 82.563,41 | 61,90%  | R\$ 186.596,70 | 100,00% | R\$ 301.440,80 |         |                |