



GOVERNO MUNICIPAL DE

**Santana
do Acaraú**

Trabalho e
dedicação ao
povo santanense!



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Avenida São João, Nº 75 – Centro, Santana do Acaraú/CE - CEP: 62.150-000
CNPJ: 07.598.659/0001-30 | E-mail: gabinete@santanadoacarau.ce.gov.br
Site: www.santanadoacarau.ce.gov.br

  @preFeiturasantanadoacarau

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO: ACOLHER - CUIDADO E INCLUSÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.
 END: SEDE RODOVIA 403 MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE
 TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA //// SINAPI 03/2026 DESONERADA////ORSE 02/2026
 DATA: 29 DE ABRIL DE 2026
 BDI : 27,21%



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO																		
item	SERVIÇOS	PROPOSTA	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		ACUMULADO			
			R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	TOTAL (%)	VALOR (R\$)	PERC. (%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	316.574,58	79.143,65	25,00%	158.287,29	50,00%	79.143,65	25,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	R\$ 316.574,58	100,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRA	186.158,05	46.539,51	25,00%	55.847,42	30,00%	83.771,12	45,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	R\$ 186.158,05	100,00%	
3	FUNDAÇÕES	167.317,93	0,00		16.731,79	10,00%	33.463,59	20,00%	83.658,97	50,00%	33.463,59	20,00%	0,00		100,00%	R\$ 167.317,93	100,00%	
4	ESTRUTURAS	640.460,18	0,00		0,00		128.092,04	20,00%	64.046,02	10,00%	320.230,09	50,00%	128.092,04	20,00%	100,00%	R\$ 640.460,18	100,00%	
5	PAREDES	202.449,50	0,00		0,00		0,00		101.224,75	50,00%	40.489,90	20,00%	20.244,95	10,00%	80,00%	R\$ 161.959,60	80,00%	
6	ESQUADRIAS	169.611,85	0,00		0,00		0,00		0,00		33.922,37	20,00%	16.961,19	10,00%	30,00%	R\$ 50.883,56	30,00%	
7	PISOS	675.764,94	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	R\$ -	0,00%	
8	COBERTURA	417.988,94	0,00		0,00		0,00		0,00		83.597,79	20,00%	125.396,68	30,00%	50,00%	R\$ 208.994,47	50,00%	
9	REVESTIMENTO	455.240,76	0,00		0,00		22.762,04	5,00%	22.762,04	5,00%	91.048,15	20,00%	45.524,08	10,00%	40,00%	R\$ 182.096,30	40,00%	
10	PINTURA	223.337,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	R\$ -	0,00%	
11	LOUÇAS E METAIS	120.343,06	0,00		0,00		0,00		0,00		24.068,61	20,00%	12.034,31	10,00%	30,00%	R\$ 36.102,92	30,00%	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	485.570,18	0,00		48.557,02	10,00%	48.557,02	10,00%	48.557,02	10,00%	48.557,02	10,00%	48.557,02	10,00%	50,00%	R\$ 242.785,09	50,00%	
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	258.098,64	25.809,86	10,00%	25.809,86	10,00%	25.809,86	10,00%	51.619,73	20,00%	25.809,86	10,00%	25.809,86	10,00%	70,00%	R\$ 180.669,05	70,00%	
14	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	15.377,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	R\$ -	0,00%	
15	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	175.672,85	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	R\$ -	0,00%	
16	FACHADA , MURO DO ENTORNO, MURETA,BANCOS E ARQUIBANCADA	320.082,77	0,00		0,00		0,00		32.008,28	10,00%	32.008,28	10,00%	32.008,28	10,00%	30,00%	R\$ 96.024,83	30,00%	
17	SERVIÇOS FINAIS	50.100,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	R\$ -	0,00%	
TOTAL SIMPLES			4.880.148,86	151.493,02	3,10%	305.233,38	6,25%	421.599,31	8,64%	403.876,79	8,28%	733.195,66	15,02%	454.628,39	9,32%	50,61%	2.470.026,56	50,61%
TOTAL ACUMULADO SIMPLES				151.493,02	3,10%	456.726,40	9,36%	878.325,71	18,00%	1.282.202,51	26,27%	2.015.398,16	41,30%	2.470.026,56	50,61%			

item	SERVIÇOS	PROPOSTA	210 dias		240 dias		270 dias		300 dias		330 dias		360 dias		ACUMULADO			
			R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	TOTAL (%)	VALOR (R\$)	PERC. (%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	316.574,58	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	R\$ -	0,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRA	186.158,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	R\$ -	0,00%	
3	FUNDAÇÕES	167.317,93	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	R\$ -	0,00%	
4	ESTRUTURAS	640.460,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	R\$ -	0,00%	
5	PAREDES	202.449,50	20.244,95	10,00%	20.244,95	10,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	R\$ 40.489,90	20,00%	
6	ESQUADRIAS	169.611,85	16.961,19	10,00%	33.922,37	20,00%	67.844,74	40,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	R\$ 118.728,30	70,00%	
7	PISOS	675.764,94	135.152,99	20,00%	202.729,48	30,00%	168.941,24	25,00%	168.941,24	25,00%	0,00		0,00		100,00%	R\$ 675.764,94	100,00%	
8	COBERTURA	417.988,94	41.798,89	10,00%	83.597,79	20,00%	83.597,79	20,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	R\$ 208.994,47	50,00%	
9	REVESTIMENTO	455.240,76	91.048,15	20,00%	45.524,08	10,00%	91.048,15	20,00%	45.524,08	10,00%	0,00		0,00		100,00%	R\$ 273.144,46	60,00%	
10	PINTURA	223.337,08	0,00		0,00		0,00		67.001,12	30,00%	111.668,54	50,00%	44.667,42	20,00%	100,00%	R\$ 223.337,08	100,00%	
11	LOUÇAS E METAIS	120.343,06	12.034,31	10,00%	12.034,31	10,00%	24.068,61	20,00%	12.034,31	10,00%	24.068,61	20,00%	0,00		100,00%	R\$ 84.240,14	70,00%	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	485.570,18	0,00		97.114,04	20,00%	97.114,04	20,00%	48.557,02	10,00%	0,00		0,00		100,00%	R\$ 242.785,09	50,00%	
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	258.098,64	51.619,73	20,00%	25.809,86	10,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	R\$ 77.429,59	30,00%	
14	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	15.377,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.377,45	100,00%	100,00%	R\$ 15.377,45	100,00%	
15	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	175.672,85	0,00		0,00		0,00		87.836,43	50,00%	35.134,57	20,00%	52.701,86	30,00%	100,00%	R\$ 175.672,85	100,00%	
16	FACHADA , MURO DO ENTORNO, MURETA,BANCOS E ARQUIBANCADA	320.082,77	64.016,55	20,00%	160.041,39	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	R\$ 224.067,94	70,00%	
17	SERVIÇOS FINAIS	50.100,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.100,10	100,00%	100,00%	R\$ 50.100,10	100,00%	
TOTAL SIMPLES			4.880.148,86	432.876,76	8,87%	681.018,26	13,95%	532.614,56	10,91%	429.894,18	8,81%	170.871,72	3,50%	162.846,82	3,34%	49,39%	4.880.148,86	100,00%
TOTAL ACUMULADO SIMPLES				2.902.903,31	59,48%	3.583.921,57	73,44%	4.116.536,13	84,35%	4.546.430,32	93,16%	4.717.302,04	96,66%	4.880.148,86	100,00%			

MARIA DEIJANE CARNEIRO
 MENEZES:99687119349
 Assinado de forma digital por
 MARIA DEIJANE CARNEIRO
 MENEZES:99687119349

