



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 1/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00	100,00									
	R\$	380.406,88	380.406,88									
Valor parcial:	R\$	380.406,88	380.406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	380.406,88	380.406,88	380.406,88	380.406,88	380.406,88	380.406,88	380.406,88	380.406,88	380.406,88	380.406,88	380.406,88

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00										
	R\$	380.406,88										
Valor parcial:	R\$	380.406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	380.406,88	380.406,88	380.406,88	380.406,88	380.406,88	380.406,88	380.406,88				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 2/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	100,00	50,00									
	R\$	28.715,48	14.357,74									
Valor parcial:	R\$	28.715,48	14.357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	28.715,48	14.357,74	14.357,74	14.357,74	14.357,74	14.357,74	14.357,74	14.357,74	14.357,74	14.357,74	14.357,74

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	100,00						50,00				
	R\$	28.715,48						14.357,74				
Valor parcial:	R\$	28.715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.357,74				
Valor acumulado:	R\$	28.715,48	14.357,74	14.357,74	14.357,74	14.357,74	14.357,74	28.715,48				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 4/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: EQUIPAMENTOS DE APOIO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 18,60%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
EQUIPAMENTO DE APOIO	%	100,00	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
	R\$	216.540,32	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77
Valor parcial:	R\$	216.540,32	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77
Valor acumulado:	R\$	216.540,32	13.533,77	27.067,54	40.601,31	54.135,08	67.668,85	81.202,62	94.736,39	108.270,16	121.803,93	135.337,70

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
EQUIPAMENTO DE APOIO	%	100,00	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25				
	R\$	216.540,32	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77				
Valor parcial:	R\$	216.540,32	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77	13.533,77				
Valor acumulado:	R\$	216.540,32	148.871,47	162.405,24	175.939,01	189.472,78	203.006,55	216.540,32				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 5/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 58,20%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ADMINISTRAÇÃO	%	100,00	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
	R\$	726.937,65	45.433,60	45.433,60	45.433,60	45.433,61	45.433,60	45.433,60	45.433,61	45.433,60	45.433,60	45.433,61
Valor parcial:	R\$	726.937,65	45.433,60	45.433,60	45.433,60	45.433,61	45.433,60	45.433,60	45.433,61	45.433,60	45.433,60	45.433,61
Valor acumulado:	R\$	726.937,65	45.433,60	90.867,20	136.300,80	181.734,41	227.168,01	272.601,61	318.035,22	363.468,82	408.902,42	454.336,03

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
ADMINISTRAÇÃO	%	100,00	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25				
	R\$	726.937,65	45.433,60	45.433,60	45.433,61	45.433,60	45.433,60	45.433,61				
Valor parcial:	R\$	726.937,65	45.433,60	45.433,60	45.433,61	45.433,60	45.433,60	45.433,61				
Valor acumulado:	R\$	726.937,65	499.769,63	545.203,23	590.636,84	636.070,44	681.504,04	726.937,65				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 58/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: TERRAPLANAGEM		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
MOVIMENTO DE TERRA	%	100,00	10,00	90,00								
	R\$	3.553.348,62	355.334,86	3.198.013,76								
Valor parcial:	R\$	3.553.348,62	355.334,86	3.198.013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	3.553.348,62	355.334,86	3.553.348,62	3.553.348,62	3.553.348,62	3.553.348,62	3.553.348,62	3.553.348,62	3.553.348,62	3.553.348,62	3.553.348,62

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
MOVIMENTO DE TERRA	%	100,00										
	R\$	3.553.348,62										
Valor parcial:	R\$	3.553.348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	3.553.348,62	3.553.348,62	3.553.348,62	3.553.348,62	3.553.348,62	3.553.348,62	3.553.348,62				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 6/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: FUNDAÇÃO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
FUNDAÇÕES	%	100,00			100,00							
	R\$	1.537.842,46			1.537.842,46							
Valor parcial:	R\$	1.537.842,46	0,00	0,00	1.537.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	1.537.842,46	0,00	0,00	1.537.842,46	1.537.842,46	1.537.842,46	1.537.842,46	1.537.842,46	1.537.842,46	1.537.842,46	1.537.842,46

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
FUNDAÇÕES	%	100,00										
	R\$	1.537.842,46										
Valor parcial:	R\$	1.537.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	1.537.842,46	1.537.842,46	1.537.842,46	1.537.842,46	1.537.842,46	1.537.842,46	1.537.842,46				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 7/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: PILARES		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
PILAR	%	100,00				100,00						
	R\$	390.472,29				390.472,29						
Valor parcial:	R\$	390.472,29	0,00	0,00	0,00	390.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	390.472,29	0,00	0,00	0,00	390.472,29	390.472,29	390.472,29	390.472,29	390.472,29	390.472,29	390.472,29

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
PILAR	%	100,00										
	R\$	390.472,29										
Valor parcial:	R\$	390.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	390.472,29	390.472,29	390.472,29	390.472,29	390.472,29	390.472,29	390.472,29				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 8/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: VIGAS		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
VIGAS	%	100,00					100,00					
	R\$	928.761,67					928.761,67					
Valor parcial:	R\$	928.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	928.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	928.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	928.761,67	928.761,67	928.761,67	928.761,67	928.761,67	928.761,67

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
VIGAS	%	100,00										
	R\$	928.761,67										
Valor parcial:	R\$	928.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	928.761,67	928.761,67	928.761,67	928.761,67	928.761,67	928.761,67	928.761,67				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 9/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: LAJE E ESCADA		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESTRUTURAS DE CONCRETO	%	100,00						100,00				
	R\$	2.037.184,19						2.037.184,19				
Valor parcial:	R\$	2.037.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	2.037.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.184,19	2.037.184,19	2.037.184,19	2.037.184,19	2.037.184,19

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
ESTRUTURAS DE CONCRETO	%	100,00										
	R\$	2.037.184,19										
Valor parcial:	R\$	2.037.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	2.037.184,19	2.037.184,19	2.037.184,19	2.037.184,19	2.037.184,19	2.037.184,19	2.037.184,19				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 10/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: BASE RESERVATÓRIO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	%	100,00						100,00				
	R\$	3.121,75						3.121,75				
Valor parcial:	R\$	3.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	3.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,75	3.121,75	3.121,75	3.121,75	3.121,75

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	%	100,00										
	R\$	3.121,75										
Valor parcial:	R\$	3.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	3.121,75	3.121,75	3.121,75	3.121,75	3.121,75	3.121,75	3.121,75				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 11/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	%	100,00								100,00		
	R\$	664.935,73								664.935,73		
Valor parcial:	R\$	664.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.935,73	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	664.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.935,73	664.935,73	664.935,73

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	%	100,00										
	R\$	664.935,73										
Valor parcial:	R\$	664.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	664.935,73	664.935,73	664.935,73	664.935,73	664.935,73	664.935,73	664.935,73				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 12/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: VEDAÇÃO DE DRYWALL		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO	%	100,00									100,00	
	R\$	588.095,18									588.095,18	
Valor parcial:	R\$	588.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.095,18	0,00
Valor acumulado:	R\$	588.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.095,18	588.095,18

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO	%	100,00										
	R\$	588.095,18										
Valor parcial:	R\$	588.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	588.095,18	588.095,18	588.095,18	588.095,18	588.095,18	588.095,18	588.095,18				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 13/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: DIVISÓRIAS		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	%	100,00									100,00	
	R\$	15.700,34									15.700,34	
Valor parcial:	R\$	15.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,34	0,00
Valor acumulado:	R\$	15.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,34	15.700,34

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	%	100,00										
	R\$	15.700,34										
Valor parcial:	R\$	15.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	15.700,34	15.700,34	15.700,34	15.700,34	15.700,34	15.700,34	15.700,34				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8808 - 14/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PORTAS DE MADEIRA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/04/2026 (Com desoneração)
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESQUADRIAS	%	100,00										
	R\$	418.466,70										
Valor parcial:	R\$	418.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	418.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
ESQUADRIAS	%	100,00	100,00									
	R\$	418.466,70	418.466,70									
Valor parcial:	R\$	418.466,70	418.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	418.466,70	418.466,70	418.466,70	418.466,70	418.466,70	418.466,70	418.466,70				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 15/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: PORTAS DE ALUMÍNIO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESQUADRIAS DE ALUMINIO	%	100,00										
	R\$	47.700,56										
Valor parcial:	R\$	47.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	47.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
ESQUADRIAS DE ALUMINIO	%	100,00	100,00									
	R\$	47.700,56	47.700,56									
Valor parcial:	R\$	47.700,56	47.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	47.700,56	47.700,56	47.700,56	47.700,56	47.700,56	47.700,56	47.700,56				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 16/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: JANELAS DE ALUMÍNIO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	%	100,00										100,00
	R\$	235.146,73										235.146,73
Valor parcial:	R\$	235.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.146,73
Valor acumulado:	R\$	235.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.146,73

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	%	100,00										
	R\$	235.146,73										
Valor parcial:	R\$	235.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	235.146,73	235.146,73	235.146,73	235.146,73	235.146,73	235.146,73	235.146,73				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 17/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: PORTAS DE VIDRO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
VIDRO	%	100,00										
	R\$	241,71										
Valor parcial:	R\$	241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
VIDRO	%	100,00	100,00									
	R\$	241,71	241,71									
Valor parcial:	R\$	241,71	241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	241,71	241,71	241,71	241,71	241,71	241,71	241,71				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 18/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: PORTAS METÁLICAS		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
PEÇAS METÁLICAS	%	100,00										
	R\$	3.455,53										
Valor parcial:	R\$	3.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	3.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
PEÇAS METÁLICAS	%	100,00	100,00									
	R\$	3.455,53	3.455,53									
Valor parcial:	R\$	3.455,53	3.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	3.455,53	3.455,53	3.455,53	3.455,53	3.455,53	3.455,53	3.455,53				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 19/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: ACESSÓRIOS		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	%	100,00										
	R\$	71.580,41										
Valor parcial:	R\$	71.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	71.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	%	100,00					100,00					
	R\$	71.580,41					71.580,41					
Valor parcial:	R\$	71.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	71.580,41	0,00				
Valor acumulado:	R\$	71.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	71.580,41	71.580,41				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 20/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: ESTRUTURA - COBERTURA		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESTRUTURAS P/ COBERTURA	%	100,00						100,00				
	R\$	136.974,72						136.974,72				
Valor parcial:	R\$	136.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	136.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,72	136.974,72	136.974,72	136.974,72	136.974,72

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
ESTRUTURAS P/ COBERTURA	%	100,00										
	R\$	136.974,72										
Valor parcial:	R\$	136.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	136.974,72	136.974,72	136.974,72	136.974,72	136.974,72	136.974,72	136.974,72				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 21/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: TELHAMENTO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
TELHAMENTO	%	100,00							100,00			
	R\$	695.489,61							695.489,61			
Valor parcial:	R\$	695.489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.489,61	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	695.489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.489,61	695.489,61	695.489,61	695.489,61

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
TELHAMENTO	%	100,00										
	R\$	695.489,61										
Valor parcial:	R\$	695.489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	695.489,61	695.489,61	695.489,61	695.489,61	695.489,61	695.489,61	695.489,61				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 22/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: COMPLEMENTOS		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
CALHAS, RUFOS E PLATIBANDAS	%	100,00									100,00	
	R\$	126.585,05									126.585,05	
Valor parcial:	R\$	126.585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.585,05	0,00
Valor acumulado:	R\$	126.585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.585,05	126.585,05

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
CALHAS, RUFOS E PLATIBANDAS	%	100,00										
	R\$	126.585,05										
Valor parcial:	R\$	126.585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	126.585,05	126.585,05	126.585,05	126.585,05	126.585,05	126.585,05	126.585,05				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 23/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: IMPERMEABILIZAÇÃO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)	%	100,00								100,00		
	R\$	290.751,52								290.751,52		
Valor parcial:	R\$	290.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.751,52	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	290.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.751,52	290.751,52	290.751,52

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)	%	100,00										
	R\$	290.751,52										
Valor parcial:	R\$	290.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	290.751,52	290.751,52	290.751,52	290.751,52	290.751,52	290.751,52	290.751,52				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 24/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
REVESTIMENTO DE PAREDE	%	100,00										100,00
	R\$	547.489,76										547.489,76
Valor parcial:	R\$	547.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.489,76
Valor acumulado:	R\$	547.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.489,76

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
REVESTIMENTO DE PAREDE	%	100,00										
	R\$	547.489,76										
Valor parcial:	R\$	547.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	547.489,76	547.489,76	547.489,76	547.489,76	547.489,76	547.489,76	547.489,76				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 25/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: REVESTIMENTO CERÂMICO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00										
	R\$	262.763,63										
Valor parcial:	R\$	262.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	262.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00				100,00						
	R\$	262.763,63				262.763,63						
Valor parcial:	R\$	262.763,63	0,00	0,00	0,00	262.763,63	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	262.763,63	0,00	0,00	0,00	262.763,63	262.763,63	262.763,63				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 26/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00										
	R\$	763.625,86										
Valor parcial:	R\$	763.625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	763.625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00			100,00							
	R\$	763.625,86			763.625,86							
Valor parcial:	R\$	763.625,86	0,00	0,00	763.625,86	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	763.625,86	0,00	0,00	763.625,86	763.625,86	763.625,86	763.625,86				

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 27/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: GRANILITE		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00										
	R\$	303.142,20										
Valor parcial:	R\$	303.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	303.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00				100,00						
	R\$	303.142,20				303.142,20						
Valor parcial:	R\$	303.142,20	0,00	0,00	0,00	303.142,20	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	303.142,20	0,00	0,00	0,00	303.142,20	303.142,20	303.142,20				

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 28/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: VINÍLICO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00										
	R\$	49.998,76										
Valor parcial:	R\$	49.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	49.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00					100,00					
	R\$	49.998,76					49.998,76					
Valor parcial:	R\$	49.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,76	0,00				
Valor acumulado:	R\$	49.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,76	49.998,76				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 29/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: RODAPÉ		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
RODAPÉS	%	100,00										
	R\$	46.244,81										
Valor parcial:	R\$	46.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	46.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
RODAPÉS	%	100,00					100,00					
	R\$	46.244,81					46.244,81					
Valor parcial:	R\$	46.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46.244,81	0,00				
Valor acumulado:	R\$	46.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46.244,81	46.244,81				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 30/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00										
	R\$	8.477,23										
Valor parcial:	R\$	8.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	8.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00						100,00				
	R\$	8.477,23						8.477,23				
Valor parcial:	R\$	8.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,23				
Valor acumulado:	R\$	8.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,23				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 31/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: REVESTIMENTO DE TETO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
REVESTIMENTO	%	100,00										
	R\$	287.983,36										
Valor parcial:	R\$	287.983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	287.983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
REVESTIMENTO	%	100,00				100,00						
	R\$	287.983,36				287.983,36						
Valor parcial:	R\$	287.983,36	0,00	0,00	0,00	287.983,36	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	287.983,36	0,00	0,00	0,00	287.983,36	287.983,36	287.983,36				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 32/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: FACHADA		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FACHADA	%	100,00										
	R\$	185.782,53										
Valor parcial:	R\$	185.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	185.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FACHADA	%	100,00				100,00						
	R\$	185.782,53				185.782,53						
Valor parcial:	R\$	185.782,53	0,00	0,00	0,00	185.782,53	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	185.782,53	0,00	0,00	0,00	185.782,53	185.782,53	185.782,53				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 33/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: PAREDES		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
PAREDES E DIVISÓRIAS	%	100,00										
	R\$	527.274,00										
Valor parcial:	R\$	527.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	527.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
PAREDES E DIVISÓRIAS	%	100,00				100,00						
	R\$	527.274,00				527.274,00						
Valor parcial:	R\$	527.274,00	0,00	0,00	0,00	527.274,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	527.274,00	0,00	0,00	0,00	527.274,00	527.274,00	527.274,00				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 34/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: TETO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
FORROS E COBERTURAS	%	100,00										
	R\$	194.437,85										
Valor parcial:	R\$	194.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	194.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
FORROS E COBERTURAS	%	100,00				100,00						
	R\$	194.437,85				194.437,85						
Valor parcial:	R\$	194.437,85	0,00	0,00	0,00	194.437,85	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	194.437,85	0,00	0,00	0,00	194.437,85	194.437,85	194.437,85				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 35/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: ESQUADRIAS		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESQUADRIAS	%	100,00										
	R\$	52.226,77										
Valor parcial:	R\$	52.226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	52.226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
ESQUADRIAS	%	100,00		100,00								
	R\$	52.226,77		52.226,77								
Valor parcial:	R\$	52.226,77	0,00	52.226,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	52.226,77	0,00	52.226,77	52.226,77	52.226,77	52.226,77	52.226,77				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 36/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: MARMORARIA		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
PEITORIS	%	100,00										
	R\$	45.214,15										
Valor parcial:	R\$	45.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	45.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
PEITORIS	%	100,00					100,00					
	R\$	45.214,15					45.214,15					
Valor parcial:	R\$	45.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45.214,15	0,00				
Valor acumulado:	R\$	45.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45.214,15	45.214,15				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 37/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: EQUIPAMENTOS		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
EQUIPAMENTOS	%	100,00										
	R\$	1.059,72										
Valor parcial:	R\$	1.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	1.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
EQUIPAMENTOS	%	100,00					100,00					
	R\$	1.059,72					1.059,72					
Valor parcial:	R\$	1.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,72	0,00				
Valor acumulado:	R\$	1.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,72	1.059,72				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 38/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: METAIS, INOX E METALON		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
LOUÇAS E METAIS	%	100,00										
	R\$	165.008,51										
Valor parcial:	R\$	165.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	165.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
LOUÇAS E METAIS	%	100,00						100,00				
	R\$	165.008,51						165.008,51				
Valor parcial:	R\$	165.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.008,51				
Valor acumulado:	R\$	165.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.008,51				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 39/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: LOUÇAS		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
LOUÇAS E METAIS	%	100,00										
	R\$	75.774,33										
Valor parcial:	R\$	75.774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	75.774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
LOUÇAS E METAIS	%	100,00					100,00					
	R\$	75.774,33					75.774,33					
Valor parcial:	R\$	75.774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	75.774,33	0,00				
Valor acumulado:	R\$	75.774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	75.774,33	75.774,33				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 40/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: CORRIMÃO, GUARDA CORPO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
CORRIMÃO	%	100,00										
	R\$	30.683,13										
Valor parcial:	R\$	30.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	30.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
CORRIMÃO	%	100,00						100,00				
	R\$	30.683,13						30.683,13				
Valor parcial:	R\$	30.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.683,13				
Valor acumulado:	R\$	30.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.683,13				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 41/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: HIDRÁULICA		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	100,00										100,00
	R\$	228.001,43										228.001,43
Valor parcial:	R\$	228.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.001,43
Valor acumulado:	R\$	228.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.001,43

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	100,00										
	R\$	228.001,43										
Valor parcial:	R\$	228.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	228.001,43	228.001,43	228.001,43	228.001,43	228.001,43	228.001,43	228.001,43				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 42/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: SANITÁRIA		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%	100,00										100,00
	R\$	483.617,26										483.617,26
Valor parcial:	R\$	483.617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.617,26
Valor acumulado:	R\$	483.617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.617,26

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%	100,00										
	R\$	483.617,26										
Valor parcial:	R\$	483.617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	483.617,26	483.617,26	483.617,26	483.617,26	483.617,26	483.617,26	483.617,26				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 43/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: PLUVIAL		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,00										100,00
	R\$	131.865,03										131.865,03
Valor parcial:	R\$	131.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.865,03
Valor acumulado:	R\$	131.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.865,03

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,00										
	R\$	131.865,03										
Valor parcial:	R\$	131.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	131.865,03	131.865,03	131.865,03	131.865,03	131.865,03	131.865,03	131.865,03				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 44/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00										
	R\$	15.625,24										
Valor parcial:	R\$	15.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	15.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00				100,00						
	R\$	15.625,24				15.625,24						
Valor parcial:	R\$	15.625,24	0,00	0,00	0,00	15.625,24	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	15.625,24	0,00	0,00	0,00	15.625,24	15.625,24	15.625,24				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 45/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO	%	100,00										
	R\$	111.045,62										
Valor parcial:	R\$	111.045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	111.045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO	%	100,00				100,00						
	R\$	111.045,62				111.045,62						
Valor parcial:	R\$	111.045,62	0,00	0,00	0,00	111.045,62	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	111.045,62	0,00	0,00	0,00	111.045,62	111.045,62	111.045,62				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 46/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: REDE DE HIDRANTES		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00										
	R\$	99.748,51										
Valor parcial:	R\$	99.748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	99.748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00				100,00						
	R\$	99.748,51				99.748,51						
Valor parcial:	R\$	99.748,51	0,00	0,00	0,00	99.748,51	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	99.748,51	0,00	0,00	0,00	99.748,51	99.748,51	99.748,51				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 47/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	%	100,00										
	R\$	4.134.904,07										
Valor parcial:	R\$	4.134.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	4.134.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	%	100,00		100,00								
	R\$	4.134.904,07		4.134.904,07								
Valor parcial:	R\$	4.134.904,07	0,00	4.134.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	4.134.904,07	0,00	4.134.904,07	4.134.904,07	4.134.904,07	4.134.904,07	4.134.904,07				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 48/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: ILUMINAÇÃO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ILUMINAÇÃO	%	100,00										
	R\$	207.842,26										
Valor parcial:	R\$	207.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	207.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
ILUMINAÇÃO	%	100,00			100,00							
	R\$	207.842,26			207.842,26							
Valor parcial:	R\$	207.842,26	0,00	0,00	207.842,26	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	207.842,26	0,00	0,00	207.842,26	207.842,26	207.842,26	207.842,26				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 49/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: SPDA		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
SPDA	%	100,00										100,00
	R\$	125.365,10										125.365,10
Valor parcial:	R\$	125.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.365,10
Valor acumulado:	R\$	125.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.365,10

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
SPDA	%	100,00										
	R\$	125.365,10										
Valor parcial:	R\$	125.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	125.365,10	125.365,10	125.365,10	125.365,10	125.365,10	125.365,10	125.365,10				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 50/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: CLIMATIZAÇÃO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
CLIMATIZAÇÃO	%	100,00										
	R\$	1.425.808,91										
Valor parcial:	R\$	1.425.808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	1.425.808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
CLIMATIZAÇÃO	%	100,00		100,00								
	R\$	1.425.808,91		1.425.808,91								
Valor parcial:	R\$	1.425.808,91	0,00	1.425.808,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	1.425.808,91	0,00	1.425.808,91	1.425.808,91	1.425.808,91	1.425.808,91	1.425.808,91				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 51/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 18,60%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
EQUIPAMENTOS	%	100,00										
	R\$	916.234,01										
Valor parcial:	R\$	916.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	916.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
EQUIPAMENTOS	%	100,00					100,00					
	R\$	916.234,01					916.234,01					
Valor parcial:	R\$	916.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	916.234,01	0,00				
Valor acumulado:	R\$	916.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	916.234,01	916.234,01				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 52/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: DADOS E VOZ		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	%	100,00										
	R\$	59.541,56										
Valor parcial:	R\$	59.541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	59.541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	%	100,00			100,00							
	R\$	59.541,56			59.541,56							
Valor parcial:	R\$	59.541,56	0,00	0,00	59.541,56	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	59.541,56	0,00	0,00	59.541,56	59.541,56	59.541,56	59.541,56				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 53/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: GASES MEDICINAIS		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
GASES MEDICINAIS	%	100,00										
	R\$	236.860,92										
Valor parcial:	R\$	236.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	236.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
GASES MEDICINAIS	%	100,00			100,00							
	R\$	236.860,92			236.860,92							
Valor parcial:	R\$	236.860,92	0,00	0,00	236.860,92	0,00	0,00	0,00				
Valor acumulado:	R\$	236.860,92	0,00	0,00	236.860,92	236.860,92	236.860,92	236.860,92				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 59/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESTACIONAMENTO	%	100,00										
	R\$	1.184.149,11										
Valor parcial:	R\$	1.184.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	1.184.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
ESTACIONAMENTO	%	100,00				70,00	30,00					
	R\$	1.184.149,11				828.904,37	355.244,74					
Valor parcial:	R\$	1.184.149,11	0,00	0,00	0,00	828.904,37	355.244,74	0,00				
Valor acumulado:	R\$	1.184.149,11	0,00	0,00	0,00	828.904,37	1.184.149,11	1.184.149,11				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 54/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	%	100,00										
	R\$	72.164,07										
Valor parcial:	R\$	72.164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	72.164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	%	100,00					100,00					
	R\$	72.164,07					72.164,07					
Valor parcial:	R\$	72.164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	72.164,07	0,00				
Valor acumulado:	R\$	72.164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	72.164,07	72.164,07				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 55/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: PAISAGISMO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
PAISAGISMO	%	100,00										
	R\$	146.927,09										
Valor parcial:	R\$	146.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	146.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
PAISAGISMO	%	100,00						100,00				
	R\$	146.927,09						146.927,09				
Valor parcial:	R\$	146.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.927,09				
Valor acumulado:	R\$	146.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.927,09				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 56/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: SINALIZAÇÃO		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
SINALIZAÇÃO	%	100,00										
	R\$	6.965,80										
Valor parcial:	R\$	6.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	6.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
SINALIZAÇÃO	%	100,00						100,00				
	R\$	6.965,80						6.965,80				
Valor parcial:	R\$	6.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,80				
Valor acumulado:	R\$	6.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,80				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8808 - 57/2026		
Data orçamento	: 09/01/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS		
Versão	: SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Bem público	: A DEFINIR		
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 16,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/04/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		480

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100,00										
	R\$	56.452,41										
Valor parcial:	R\$	56.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R\$	56.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)				
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100,00						100,00				
	R\$	56.452,41						56.452,41				
Valor parcial:	R\$	56.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.452,41				
Valor acumulado:	R\$	56.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.452,41				

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D



Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8808
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ Bem público : A DEFINIR
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	1	100,00	380.406,88	100,00	380.406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1	100,00	28.715,48	50,00	14.357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EQUIPAMENTOS DE APOIO	1	100,00	216.540,32	6,25	13.533,77	6,25	13.533,77	6,25	13.533,77	6,25	13.533,77
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	100,00	726.937,65	6,25	45.433,60	6,25	45.433,60	6,25	45.433,60	6,25	45.433,61
58	TERRAPLANAGEM	1	100,00	3.553.348,62	10,00	355.334,86	90,00	3.198.013,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FUNDAÇÃO	1	100,00	1.537.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.537.842,46	0,00	0,00
7	PILARES	1	100,00	390.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	390.472,29
8	VIGAS	1	100,00	928.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LAJE E ESCADA	1	100,00	2.037.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BASE RESERVATÓRIO	1	100,00	3.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1	100,00	664.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VEDAÇÃO DE DRYWALL	1	100,00	588.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DIVISÓRIAS	1	100,00	15.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PORTAS DE MADEIRA	1	100,00	418.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PORTAS DE ALUMÍNIO	1	100,00	47.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	JANELAS DE ALUMÍNIO	1	100,00	235.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PORTAS DE VIDRO	1	100,00	241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PORTAS METÁLICAS	1	100,00	3.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ACESSÓRIOS	1	100,00	71.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ESTRUTURA - COBERTURA	1	100,00	136.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TELHAMENTO	1	100,00	695.489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	COMPLEMENTOS	1	100,00	126.585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	100,00	290.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE	1	100,00	547.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REVESTIMENTO CERÂMICO	1	100,00	262.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO	1	100,00	763.625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	GRANILITE	1	100,00	303.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VINÍLICO	1	100,00	49.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RODAPÉ	1	100,00	46.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	1	100,00	8.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REVESTIMENTO DE TETO	1	100,00	287.983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FACHADA	1	100,00	185.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PAREDES	1	100,00	527.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TETO	1	100,00	194.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ESQUADRIAS	1	100,00	52.226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MARMORARIA	1	100,00	45.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8808

Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ Bem público : A DEFINIR

Município : Manaus

Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
37	EQUIPAMENTOS	1	100,00	1.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	METAIS, INOX E METALON	1	100,00	165.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LOUÇAS	1	100,00	75.774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CORRIMÃO, GUARDA CORPO	1	100,00	30.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	HIDRÁULICA	1	100,00	228.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SANITÁRIA	1	100,00	483.617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	PLUVIAL	1	100,00	131.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCJ) - SINALIZAÇÃO	1	100,00	15.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	1	100,00	111.045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	REDE DE HIDRANTES	1	100,00	99.748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	100,00	4.134.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ILUMINAÇÃO	1	100,00	207.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	SPDA	1	100,00	125.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CLIMATIZAÇÃO	1	100,00	1.425.808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO	1	100,00	916.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	DADOS E VOZ	1	100,00	59.541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	GASES MEDICINAIS	1	100,00	236.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	1	100,00	1.184.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	1	100,00	72.164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	PAISAGISMO	1	100,00	146.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SINALIZAÇÃO	1	100,00	6.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	100,00	56.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				26.288.760,10	3,08	809.066,85	12,39	3.256.981,13	6,07	1.596.809,83	1,71	449.439,67
Total Acumulado					3,08	809.066,85	15,47	4.066.047,98	21,54	5.662.857,81	23,25	6.112.297,48

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	150 dias		180 dias		210 dias		240 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	1	100,00	380.406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1	100,00	28.715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EQUIPAMENTOS DE APOIO	1	100,00	216.540,32	6,25	13.533,77	6,25	13.533,77	6,25	13.533,77	6,25	13.533,77
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	100,00	726.937,65	6,25	45.433,60	6,25	45.433,60	6,25	45.433,61	6,25	45.433,60
58	TERRAPLANAGEM	1	100,00	3.553.348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FUNDAÇÃO	1	100,00	1.537.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PILARES	1	100,00	390.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8808

Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ Bem público : A DEFINIR

Município : Manaus

Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	150 dias		180 dias		210 dias		240 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
8	VIGAS	1	100,00	928.761,67	100,00	928.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LAJE E ESCADA	1	100,00	2.037.184,19	0,00	0,00	100,00	2.037.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BASE RESERVATÓRIO	1	100,00	3.121,75	0,00	0,00	100,00	3.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1	100,00	664.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	664.935,73
12	VEDAÇÃO DE DRYWALL	1	100,00	588.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DIVISÓRIAS	1	100,00	15.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PORTAS DE MADEIRA	1	100,00	418.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PORTAS DE ALUMÍNIO	1	100,00	47.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	JANELAS DE ALUMÍNIO	1	100,00	235.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PORTAS DE VIDRO	1	100,00	241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PORTAS METÁLICAS	1	100,00	3.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ACESSÓRIOS	1	100,00	71.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ESTRUTURA - COBERTURA	1	100,00	136.974,72	0,00	0,00	100,00	136.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TELHAMENTO	1	100,00	695.489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	695.489,61	0,00	0,00
22	COMPLEMENTOS	1	100,00	126.585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	100,00	290.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	290.751,52
24	REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE	1	100,00	547.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REVESTIMENTO CERÂMICO	1	100,00	262.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO	1	100,00	763.625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	GRANILITE	1	100,00	303.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VINÍLICO	1	100,00	49.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RODAPE	1	100,00	46.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	1	100,00	8.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REVESTIMENTO DE TETO	1	100,00	287.983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FACHADA	1	100,00	185.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PAREDES	1	100,00	527.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TETO	1	100,00	194.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ESQUADRIAS	1	100,00	52.226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MARMORARIA	1	100,00	45.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EQUIPAMENTOS	1	100,00	1.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	METAIS, INOX E METALON	1	100,00	165.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LOUÇAS	1	100,00	75.774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CORRIMÃO, GUARDA CORPO	1	100,00	30.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	HIDRÁULICA	1	100,00	228.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SANITÁRIA	1	100,00	483.617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	PLUVIAL	1	100,00	131.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8808
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ Bem público : A DEFINIR
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	150 dias		180 dias		210 dias		240 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
44	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO	1	100,00	15.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	1	100,00	111.045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	REDE DE HIDRANTES	1	100,00	99.748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	100,00	4.134.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ILUMINAÇÃO	1	100,00	207.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	SPDA	1	100,00	125.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CLIMATIZAÇÃO	1	100,00	1.425.808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO	1	100,00	916.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	DADOS E VOZ	1	100,00	59.541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	GASES MEDICINAIS	1	100,00	236.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	1	100,00	1.184.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	1	100,00	72.164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	PAISAGISMO	1	100,00	146.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SINALIZAÇÃO	1	100,00	6.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	100,00	56.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				26.288.760,10	3,76	987.729,04	8,51	2.236.248,03	2,87	754.456,99	3,86	1.014.654,62
Total Acumulado					27,01	7.100.026,52	35,51	9.336.274,55	38,38	10.090.731,54	42,24	11.105.386,16

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	270 dias		300 dias		330 dias		360 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	1	100,00	380.406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1	100,00	28.715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EQUIPAMENTOS DE APOIO	1	100,00	216.540,32	6,25	13.533,77	6,25	13.533,77	6,25	13.533,77	6,25	13.533,77
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	100,00	726.937,65	6,25	45.433,60	6,25	45.433,61	6,25	45.433,60	6,25	45.433,60
58	TERRAPLANAGEM	1	100,00	3.553.348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FUNDAÇÃO	1	100,00	1.537.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PILARES	1	100,00	390.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VIGAS	1	100,00	928.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LAJE E ESCADA	1	100,00	2.037.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BASE RESERVATÓRIO	1	100,00	3.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1	100,00	664.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VEDAÇÃO DE DRYWALL	1	100,00	588.095,18	100,00	588.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DIVISÓRIAS	1	100,00	15.700,34	100,00	15.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PORTAS DE MADEIRA	1	100,00	418.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	418.466,70	0,00	0,00



Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8808
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ Bem público : A DEFINIR
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	270 dias		300 dias		330 dias		360 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
15	PORTAS DE ALUMÍNIO	1	100,00	47.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	47.700,56	0,00	0,00
16	JANELAS DE ALUMÍNIO	1	100,00	235.146,73	0,00	0,00	100,00	235.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PORTAS DE VIDRO	1	100,00	241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	241,71	0,00	0,00
18	PORTAS METÁLICAS	1	100,00	3.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.455,53	0,00	0,00
19	ACESSÓRIOS	1	100,00	71.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ESTRUTURA - COBERTURA	1	100,00	136.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TELHAMENTO	1	100,00	695.489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	COMPLEMENTOS	1	100,00	126.585,05	100,00	126.585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	100,00	290.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE	1	100,00	547.489,76	0,00	0,00	100,00	547.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REVESTIMENTO CERÂMICO	1	100,00	262.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO	1	100,00	763.625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	GRANILITE	1	100,00	303.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VINÍLICO	1	100,00	49.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RODAPÉ	1	100,00	46.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	1	100,00	8.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REVESTIMENTO DE TETO	1	100,00	287.983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FACHADA	1	100,00	185.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PAREDES	1	100,00	527.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TETO	1	100,00	194.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ESQUADRIAS	1	100,00	52.226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52.226,77
36	MARMORARIA	1	100,00	45.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EQUIPAMENTOS	1	100,00	1.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	METAIS, INOX E METALON	1	100,00	165.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LOUÇAS	1	100,00	75.774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CORRIMÃO, GUARDA CORPO	1	100,00	30.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	HIDRÁULICA	1	100,00	228.001,43	0,00	0,00	100,00	228.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SANITÁRIA	1	100,00	483.617,26	0,00	0,00	100,00	483.617,26	0,00	0,00	0,00	0,00
43	PLUVIAL	1	100,00	131.865,03	0,00	0,00	100,00	131.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00
44	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO	1	100,00	15.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	1	100,00	111.045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	REDE DE HIDRANTES	1	100,00	99.748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	100,00	4.134.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.134.904,07
48	ILUMINAÇÃO	1	100,00	207.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	SPDA	1	100,00	125.365,10	0,00	0,00	100,00	125.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8808
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ Bem público : A DEFINIR
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	270 dias		300 dias		330 dias		360 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
50	CLIMATIZAÇÃO	1	100,00	1.425.808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.425.808,91
51	EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO	1	100,00	916.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	DADOS E VOZ	1	100,00	59.541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	GASES MEDICINAIS	1	100,00	236.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	1	100,00	1.184.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	1	100,00	72.164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	PAISAGISMO	1	100,00	146.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SINALIZAÇÃO	1	100,00	6.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	100,00	56.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				26.288.760,10	3,00	789.347,94	6,89	1.810.452,69	2,01	528.831,87	21,58	5.671.907,12
Total Acumulado					45,25	11.894.734,10	52,13	13.705.186,79	54,14	14.234.018,66	75,72	19.905.925,78

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	390 dias		420 dias		450 dias		480 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	1	100,00	380.406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1	100,00	28.715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14.357,74
4	EQUIPAMENTOS DE APOIO	1	100,00	216.540,32	6,25	13.533,77	6,25	13.533,77	6,25	13.533,77	6,25	13.533,77
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	100,00	726.937,65	6,25	45.433,61	6,25	45.433,60	6,25	45.433,60	6,25	45.433,61
58	TERRAPLANAGEM	1	100,00	3.553.348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FUNDAÇÃO	1	100,00	1.537.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PILARES	1	100,00	390.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VIGAS	1	100,00	928.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LAJE E ESCADA	1	100,00	2.037.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BASE RESERVATÓRIO	1	100,00	3.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1	100,00	664.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VEDAÇÃO DE DRYWALL	1	100,00	588.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DIVISÓRIAS	1	100,00	15.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PORTAS DE MADEIRA	1	100,00	418.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PORTAS DE ALUMÍNIO	1	100,00	47.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	JANELAS DE ALUMÍNIO	1	100,00	235.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PORTAS DE VIDRO	1	100,00	241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PORTAS METÁLICAS	1	100,00	3.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ACESSÓRIOS	1	100,00	71.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	71.580,41	0,00	0,00
20	ESTRUTURA - COBERTURA	1	100,00	136.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TELHAMENTO	1	100,00	695.489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	COMPLEMENTOS	1	100,00	126.585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8808
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ Bem público : A DEFINIR
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	390 dias		420 dias		450 dias		480 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
23	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	100,00	290.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE	1	100,00	547.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REVESTIMENTO CERÂMICO	1	100,00	262.763,63	0,00	0,00	100,00	262.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO	1	100,00	763.625,86	100,00	763.625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	GRANILITE	1	100,00	303.142,20	0,00	0,00	100,00	303.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VINÍLICO	1	100,00	49.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49.998,76	0,00	0,00
29	RODAPÉ	1	100,00	46.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	46.244,81	0,00	0,00
30	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	1	100,00	8.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8.477,23
31	REVESTIMENTO DE TETO	1	100,00	287.983,36	0,00	0,00	100,00	287.983,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FACHADA	1	100,00	185.782,53	0,00	0,00	100,00	185.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PAREDES	1	100,00	527.274,00	0,00	0,00	100,00	527.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TETO	1	100,00	194.437,85	0,00	0,00	100,00	194.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ESQUADRIAS	1	100,00	52.226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MARMORARIA	1	100,00	45.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	45.214,15	0,00	0,00
37	EQUIPAMENTOS	1	100,00	1.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.059,72	0,00	0,00
38	METAIS, INOX E METALON	1	100,00	165.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	165.008,51
39	LOUÇAS	1	100,00	75.774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75.774,33	0,00	0,00
40	CORRIMÃO, GUARDA CORPO	1	100,00	30.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30.683,13
41	HIDRÁULICA	1	100,00	228.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SANITÁRIA	1	100,00	483.617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	PLUVIAL	1	100,00	131.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO	1	100,00	15.625,24	0,00	0,00	100,00	15.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	1	100,00	111.045,62	0,00	0,00	100,00	111.045,62	0,00	0,00	0,00	0,00
46	REDE DE HIDRANTES	1	100,00	99.748,51	0,00	0,00	100,00	99.748,51	0,00	0,00	0,00	0,00
47	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	100,00	4.134.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ILUMINAÇÃO	1	100,00	207.842,26	100,00	207.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	SPDA	1	100,00	125.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CLIMATIZAÇÃO	1	100,00	1.425.808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO	1	100,00	916.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	916.234,01	0,00	0,00
52	DADOS E VOZ	1	100,00	59.541,56	100,00	59.541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	GASES MEDICINAIS	1	100,00	236.860,92	100,00	236.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	1	100,00	1.184.149,11	0,00	0,00	70,00	828.904,37	30,00	355.244,74	0,00	0,00
54	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	1	100,00	72.164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	72.164,07	0,00	0,00
55	PAISAGISMO	1	100,00	146.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	146.927,09
56	SINALIZAÇÃO	1	100,00	6.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.965,80



Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8808
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ Bem público : A DEFINIR
POLICLÍNICAS
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	390 dias		420 dias		450 dias		480 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
57	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	100,00	56.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	56.452,41
Total				26.288.760,10	5,05	1.326.837,98	10,94	2.875.674,68	6,44	1.692.482,37	1,86	487.839,29
Total Acumulado					80,77	21.232.763,76	91,71	24.108.438,44	98,14	25.800.920,81	100,00	26.288.760,10



Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

RESUMO DOS ORÇAMENTOS			
Orçamento	Descrição	Variações	Valor
8808/2026	CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS	1, 2, 4, 5, 58, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 54, 55, 56, 57	26.288.760,10
Total Geral			26.288.760,10