

REFERENCIA: SINAPI 09/2025 COM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		1.	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	TOTAL DO SERVIÇO	%
	UNIDADE ESCOLAR WILSON SOARES															
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.402,05	21.402,05	100%											21.402,05	100%
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	15.036,60	3.007,32	20%	12.029,28	80%									15.036,60	100%
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	20.289,30	10.144,65	50%	10.144,65	50%									20.289,30	100%
4.0	SUPERESTRUTURA	81.024,65			32.409,86	40%	48.614,79	60%							81.024,65	100%
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	44.383,16			17.753,26	40%	26.629,90	60%							44.383,16	100%
6.0	ESQUADRIAS	68.653,83							34.326,92	50%	34.326,92	50%			68.653,83	100%
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	130.149,73					65.074,87	50%	65.074,87	50%					130.149,73	100%
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.737,00							11.737,00	100%					11.737,00	100%
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	85.335,76					34.134,30	40%	51.201,46	60%					85.335,76	100%
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	37.082,00							18.541,00	50%	18.541,00	50%			37.082,00	100%
11.0	PINTURA	16.516,00											16.516,00	100%	16.516,00	100%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	14.551,85			2.910,37	20%	8.731,11	60%	2.910,37	20%					14.551,85	100%
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.501,42			900,28	20%	2.700,85	60%	900,28	20%					4.501,42	100%
14.0	LOUÇAS E METAIS	6.447,91											6.447,91	100%	6.447,91	100%
15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	4.577,65											4.577,65	100%	4.577,65	100%
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	61.760,90					12.352,18	20%	24.704,36	40%	24.704,36	40%			61.760,90	100%
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	20.553,30							10.276,65	50%	10.276,65	50%			20.553,30	100%
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25.178,72									12.589,36	50%	12.589,36	50%	25.178,72	100%
19.0	SERVIÇOS FINAIS	1.386,00											1.386,00	100%	1.386,00	100%
TOTAIS PARCIAIS			34.554,02	5,15%	R\$ 76.147,71	11,36%	R\$ 198.238,00	29,56%	R\$ 219.672,90	32,76%	R\$ 100.438,29	14,98%	R\$ 41.516,92	6,19%	R\$ 670.567,83	100%
TOTAL ACUMULADO			34.554,02	5,15%	110.701,73	16,51%	308.939,73	46,07%	528.612,63	78,83%	629.050,91	93,81%	670.567,83	100,00%		
TOTAL GERAL DA PLANILHA		670.567,83														