

OBRA: REFORMA DO EXTERIOR E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
LOCAL: TRAVESSA NICOLAU VIANA, 30, CENTRO, PEDRA BONITA - CEP 35364-000									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									

ITEM		DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
1		SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 773,10	100,00%	R\$ 773,10				
2		PAVIMENTAÇÃO	R\$ 17.036,11			70,00%	R\$ 11.925,28	30,00%	R\$ 5.110,83
3		PAISAGISMO	R\$ 34.221,19		R\$ 14.257,68		R\$ 12.673,49		R\$ 7.290,02
	3.1	ESTRUTURA	R\$ 31.683,73	45,00%	R\$ 14.257,68	40,00%	R\$ 12.673,49	15,00%	R\$ 4.752,56
	3.2	VEGETAÇÃO	R\$ 2.537,46					100,00%	R\$ 2.537,46
4		OUTROS SERVIÇOS	R\$ 8.251,37						R\$ 8.251,37
	4.1	MURO EXISTENTE	R\$ 4.661,39					100,00%	R\$ 4.661,39
	4.2	ESTRUTURA PARA BUSTOS	R\$ 3.589,98					100,00%	R\$ 3.589,98
5		AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO LATERAL	R\$ 243.631,05		R\$ 104.340,40		R\$ 74.601,10		R\$ 64.689,55
	5.1	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 85.878,37	100,00%	R\$ 85.878,37				
	5.2	MURO DE DIVISA	R\$ 16.937,70			100,00%	R\$ 16.937,70		
	5.3	ALVENARIA E TETO	R\$ 54.369,19	30,00%	R\$ 16.310,76	35,00%	R\$ 19.029,22	35,00%	R\$ 19.029,22
	5.4	REVESTIMENTOS	R\$ 44.012,94			50,00%	R\$ 22.006,47	50,00%	R\$ 22.006,47
	5.5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 10.514,83			50,00%	R\$ 5.257,42	50,00%	R\$ 5.257,42
	5.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 4.302,54	50,00%	R\$ 2.151,27	40,00%	R\$ 1.721,02	10,00%	R\$ 430,25
	5.7	LOUÇAS , PLASTICOS E METAIS	R\$ 8.316,92					100,00%	R\$ 8.316,92
	5.8	ESQUADRIAS	R\$ 19.298,56			50,00%	R\$ 9.649,28	50,00%	R\$ 9.649,28
6		PINTURA DA FACHADA	R\$ 8.938,90			20,00%	R\$ 1.787,78	80,00%	R\$ 7.151,12
7		SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.431,74					100,00%	R\$ 1.431,74
TOTAL DO PERÍODO			R\$ 314.283,46	37,98%	R\$ 119.371,17	32,13%	R\$ 100.987,65	29,89%	R\$ 93.924,64
TOTAL ACUMULADO				37,98%	R\$ 119.371,17	70,11%	R\$ 220.358,82	100,00%	R\$ 314.283,46

Pedra Bonita, 15 de Março de 2024.

Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheira Civil - CREA MG-214.589/D