



Prefeitura Municipal de Iporá

Empreendimento: Prefeitura Municipal de Iporá
Local: Iporá - GO
Tipo de Serviço: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS E DO CREAS.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º MÊS		5º MÊS		%	TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	60,00%	R\$ 6.919,09		R\$ -	40,00%	R\$ 4.612,73	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 11.531,82
2	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	50,00%	R\$ 32.002,44	50,00%	R\$ 32.002,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 64.004,89
3	TELHADO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 46.751,91	50,00%	R\$ 46.751,91	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 93.503,82
4	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 18.937,65	40,00%	R\$ 25.250,19	30,00%	R\$ 18.937,65	100,00%	R\$ 63.125,49
5	ESTRUTURA	35,00%	R\$ 20.079,13	35,00%	R\$ 20.079,13	30,00%	R\$ 17.210,69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 57.368,95
6	PISO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 23.749,32	40,00%	R\$ 23.749,32	20,00%	R\$ 11.874,66	100,00%	R\$ 59.373,31
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 6.929,92	20,00%	R\$ 6.929,92	30,00%	R\$ 10.394,88	30,00%	R\$ 10.394,88	100,00%	R\$ 34.649,59
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 18.807,40	40,00%	R\$ 25.076,53	30,00%	R\$ 18.807,40	100,00%	R\$ 62.691,34
9	FORROS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 20.962,26	20,00%	R\$ 8.384,91	30,00%	R\$ 12.577,36	100,00%	R\$ 41.924,53
10	DIVERSOS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 5.266,71	40,00%	R\$ 5.266,71	20,00%	R\$ 2.633,35	100,00%	R\$ 13.166,77
11	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 28.980,16	50,00%	R\$ 28.980,16	100,00%	R\$ 57.960,33
12	ADMINISTRAÇÃO	11,00%	R\$ 1.530,39	9,00%	R\$ 1.252,14	28,00%	R\$ 3.895,55	30,00%	R\$ 4.173,80	22,00%	R\$ 3.060,79	100,00%	R\$ 13.912,68
		1º MÊS	R\$ 60.531,07	2º MÊS	R\$ 60.263,64	3º MÊS	R\$ 167.124,13	4º MÊS	R\$ 178.028,42	5º MÊS	R\$ 107.266,25		
TOTAL GERAL													R\$ 573.213,50