

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA-CE	Nº OPERAÇÃO XXXXXXX-XX	Nº TransfereGOV XXXXXXX	APELIDO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=41,33m², conforme Portaria MCID 1416/2023	Nº OPI XXXXX
--	---------------------------	----------------------------	---	-----------------

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO  
FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12					
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10					
4	SUPRAESTRUTURA	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11					
5	PAREDES E PAINÉIS	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11					
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11					
7	REVESTIMENTOS	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12					
8	PAVIMENTAÇÕES	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11					
9	INSTALAÇÕES	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12					
10	COMPLEMENTAÇÕES	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Parcela	%	5,10%	11,45%	10,35%	2,50%	11,45%	10,35%	2,50%	11,45%	10,35%	2,50%	11,45%	10,57%	%
	R\$	147.798,08	331.835,75	299.981,00	72.381,90	331.835,75	299.981,00	72.381,90	331.835,75	299.981,00	72.381,90	331.831,29	306.451,89	R\$
Acumulado	%	5,10%	16,55%	26,90%	29,39%	40,84%	51,19%	53,69%	65,13%	75,48%	77,98%	89,43%	100,00%	%
	R\$	147.798,08	479.633,83	779.614,83	851.996,73	1.183.832,48	1.483.813,48	1.556.195,38	1.888.031,13	2.188.012,13	2.260.394,03	2.592.225,32	2.898.677,21	R\$
Administração Local	%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100,00%	%

Cronograma		Mês 13												
Parcela	%	0,00%												%
	R\$	-												R\$
Acumulado	%	100,00%												%
	R\$	2.898.677,21												R\$
Administração Local	%	100,00%												%

IRACEMA/  
Local  
sexta-feira, 20 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: KERCIA DA SILVA NOGUEIRA  
CREA/CAU: 375309CE  
ART/RRT: CE20251741748

Responsável Técnico  
**Nome: KERCIA DA SILVA NOGUEIRA**  
**CREA/CAU: 375309CE**  
**ART/RRT: CE20251741748**