

 GOVERNO MUNICIPAL IRACEMA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO EMA MUNICÍPIO DE IRACEMAMA-CE	DATA : 10/02/2025		BDI : 26,85%	
				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO EMA MUNICÍPIO DE IRACEMAMA-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
LOCAL:	DISTRITO EMA, IRACEMA-CE						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 24.447,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 6.111,75	R\$ 6.111,75	R\$ 6.111,75	R\$ 6.111,75	R\$ 24.447,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.411,92	60,00%			40,00%	100,00%
			R\$ 9.247,15			R\$ 6.164,77	R\$ 15.411,92
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 33.318,15	70,00%	30,00%			100,00%
			R\$ 23.322,70	R\$ 9.995,45			R\$ 33.318,15
4	FUNDAÇÃO, ELEVAÇÃO E AMARRAÇÃO	R\$ 353.405,58	30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
			R\$ 106.021,67	R\$ 141.362,24	R\$ 106.021,67		R\$ 353.405,58
5	CONCRETO	R\$ 108.870,11			50,00%	50,00%	100,00%
					R\$ 54.435,06	R\$ 54.435,05	R\$ 108.870,11
6	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 111.608,62				100,00%	100,00%
						R\$ 111.608,62	R\$ 111.608,62
R\$ 647.061,38			R\$ 144.703,27	R\$ 157.469,44	R\$ 166.568,48	R\$ 178.320,19	R\$ 647.061,38
			R\$ 144.703,27	R\$ 302.172,71	R\$ 468.741,19	R\$ 647.061,38	