

	FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.		Obra: Ponte de concreto armado e protendido Rodovia: Municipal Local: Rio Jangada Guarin Coordenada: 15° 11'45.56"S / 55° 21' 39.79"O Extensão: 41,55 Largura: 5 m						
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
			Prazo (meses)						
SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	12,34	283.667,07	283.667,07						283.667,07
			100,00%						100,00%
1.2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5,42	124.646,00	62.323,00					62.323,00	124.646,00
			50,00%					50,00%	100,00%
1.3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22,57	518.574,00		90.854,16	169.106,98	196.020,97	62.591,89		518.574,00
				17,52%	32,61%	37,80%	12,07%		100,00%
1.4 - INFRAESTRUTURA	17,42	400.193,24		240.115,94	160.077,30				400.193,24
				60,00%	40,00%				100,00%
1.5 - MESOESTRUTURA	10,62	243.938,29			170.756,80	73.181,49			243.938,29
					70,00%	30,00%			100,00%
1.6 - SUPERESTRUTURA	25,28	580.859,36			116.171,87	348.515,62	116.171,87		580.859,36
					20,00%	60,00%	20,00%		100,00%
1.7 - ACABAMENTO	0,69	15.759,79					15.759,79		15.759,79
							100,00%		100,00%
1.8 - SINALIZAÇÕES	1,46	33.465,58					33.465,58		33.465,58
							100,00%		100,00%
1.9 - TRANSPORTE	4,20	96.405,57				96.405,57			96.405,57
						100,00%			100,00%
TOTAL (% e R\$)	100,00	2.297.508,90							
DESEMBOLSO PREVISTO	SIMPLES		345.990,07	330.970,10	616.112,95	714.123,65	227.989,13	62.323,00	2.297.508,90
	ACUMULADO		345.990,07	676.960,17	1.293.073,12	2.007.196,77	2.235.185,90	2.297.508,90	2.297.508,90