

	FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.		Obra: Ponte de concreto armado e protendido Rodovia: Municipal Local: Rio Samambaia Coordenada: 15° 12' 22.60" S / 55° 24'18.23" O Extensão: 25,5 Largura: 5 m					
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO								
			Prazo (meses)					
SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5	TOTAL
1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	17,80	265.399,51	265.399,51					265.399,51
			100,00%					100,00%
1.2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6,08	90.644,00	45.322,00				45.322,00	90.644,00
			50,00%				50,00%	100,00%
1.3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26,08	388.930,00		164.439,60	163.156,14	61.334,26		388.930,00
				42,28%	41,95%	15,77%		100,00%
1.4 - INFRAESTRUTURA	11,19	166.859,66		166.859,66				166.859,66
				100,00%				100,00%
1.5 - MESOESTRUTURA	8,29	123.641,49		61.820,75	61.820,74			123.641,49
				50,00%	50,00%			100,00%
1.6 - SUPERESTRUTURA	24,44	364.373,43		72.874,69	218.624,05	72.874,69		364.373,43
				20,00%	60,00%	20,00%		100,00%
1.7 - ACABAMENTO	0,76	11.354,89				11.354,89		11.354,89
						100,00%		100,00%
1.8 - SINALIZAÇÃO	2,24	33.463,68				33.463,68		33.463,68
						100,00%		100,00%
1.9 - TRANSPORTE	3,12	46.501,28		13.950,38	32.550,90			46.501,28
				30,00%	70,00%			100,00%
TOTAL (% e R\$)	100,00	1.491.167,94						
DESEMBOLSO PREVISTO	SIMPLES		310.721,51	479.945,08	476.151,83	179.027,52	45.322,00	1.491.167,94
	ACUMULADO		310.721,51	790.666,59	1.266.818,42	1.445.845,94	1.491.167,94	1.491.167,94