

**ANEXO I-4 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b>	SEDE SISAR ITAIPUOCA/CE	<b>DATA :</b>	L.S. Hora: 89,44%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SEDE SISAR ITAIPUOCA/CE	<b>BDI : 23,28%</b>	L.S. Mês: 52,48%
<b>LOCAL:</b>	ITAIPUOCA/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 155.803,42	10,00%	12,00%	30,00%	29,00%	9,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 15.580,34	R\$ 18.696,41	R\$ 46.741,02	R\$ 45.182,99	R\$ 14.022,30	R\$ 15.580,36	R\$ 155.803,42
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.586,77	90,00%					10,00%	100,00%
			R\$ 11.328,09					R\$ 1.258,68	R\$ 12.586,77
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.269,39	100,00%						100,00%
			R\$ 6.269,39						R\$ 6.269,39
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 52.126,85	50,00%	50,00%					100,00%
			R\$ 26.063,42	R\$ 26.063,43					R\$ 52.126,85
5	SUPRAESTRUTURA	R\$ 431.472,65		30,00%	70,00%				100,00%
				R\$ 129.441,79	R\$ 302.030,86				R\$ 431.472,65
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 412.555,87			30,00%	70,00%			100,00%
					R\$ 123.766,76	R\$ 288.789,11			R\$ 412.555,87
7	PROTEÇÕES	R\$ 124.745,76				70,00%	30,00%		100,00%
						R\$ 87.322,03	R\$ 37.423,73		R\$ 124.745,76
8	REVESTIMENTOS	R\$ 151.892,16				50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
						R\$ 75.946,08	R\$ 45.567,64	R\$ 30.378,44	R\$ 151.892,16
9	PINTURA	R\$ 86.574,31					30,00%	70,00%	100,00%
							R\$ 25.972,29	R\$ 60.602,02	R\$ 86.574,31
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 222.879,46			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					R\$ 55.719,86	R\$ 55.719,86	R\$ 55.719,86	R\$ 55.719,88	R\$ 222.879,46
11	BANCADAS	R\$ 30.329,68					100,00%		100,00%
							R\$ 30.329,68		R\$ 30.329,68
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 22.515,42						100,00%	100,00%
								R\$ 22.515,42	R\$ 22.515,42
13	INSTALAÇÕES	R\$ 198.178,79		30,00%	30,00%	40,00%			100,00%
				R\$ 59.453,63	R\$ 59.453,63	R\$ 79.271,53			R\$ 198.178,79
14	DRENAGEM	R\$ 45.374,26			100,00%				100,00%
					R\$ 45.374,26				R\$ 45.374,26
15	EQUIPAMENTOS URBANOS	R\$ 18.179,40						100,00%	100,00%
								R\$ 18.179,40	R\$ 18.179,40
16	GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ 7.593,73	70,00%					30,00%	100,00%
			R\$ 5.315,61					R\$ 2.278,12	R\$ 7.593,73
17	LIMPEZA	R\$ 15.197,67						100,00%	100,00%
								R\$ 15.197,67	R\$ 15.197,67
		R\$ 1.994.275,59	R\$ 64.556,85	R\$ 233.655,26	R\$ 633.086,39	R\$ 632.231,60	R\$ 209.035,50	R\$ 221.709,99	R\$ 1.994.275,59
			R\$ 64.556,85	R\$ 298.212,11	R\$ 931.298,50	R\$ 1.563.530,10	R\$ 1.772.565,60	R\$ 1.994.275,59	R\$ 1.994.275,59