


SERVIÇO: Obra: Escola 02 salas de aula - opção 220V com blocos		BDR: 26,35%		 MARANGUAPE Cidade do Futuro					
LOCAL	JADIM PENEDO - MARANGUAPE-CE	tabelas							
TABELAS:	SEINFRA 28.1 E SINAPI JAN/2024	SEINFRA: 28,1%	SINAPI: jan/24						
PRAZO (DIAS)									
ITEM	ATIVIDADE/SERVIÇO	CUSTO TOTAL DO SERVIÇO C/ BDI	% DO TOTAL SERVIÇO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	TOTAIS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	45.325,60	8,99%	33.994,20 75,00%	11.331,40 25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45.325,60 100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	7.505,57	1,49%	1.876,39 25,00%	3.752,79 50,00%	1.876,39 25,00%	0,00%	0,00%	7.505,57 100,00%
3	FUNDAÇÕES	33.706,33	6,68%	8.426,58 25,00%	16.853,17 50,00%	8.426,58 25,00%	0,00%	0,00%	33.706,33 100,00%
4	SUPERESTRUTURA	61.989,18	12,29%	0,00%	15.497,30 25,00%	30.994,59 50,00%	15.497,30 25,00%	0,00%	61.989,18 100,00%
5.	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	25.243,82	5,01%	0,00%	0,00%	6.310,96 25,00%	12.621,91 50,00%	6.310,96 25,00%	25.243,82 100,00%
6.	ESQUADRIAS	18.250,13	3,62%	0,00%	0,00%	1.825,01 10,00%	14.500,10 80,00%	1.825,01 10,00%	18.250,13 100,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	56.193,69	11,14%	0,00%	0,00%	0,00%	56.193,69 100,00%	0,00%	56.193,69 100,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.901,09	0,97%	2.450,55 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.450,55 50,00%	4.901,09 100,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	77.343,92	15,34%	0,00%	0,00%	19.335,98 25,00%	38.671,96 50,00%	19.335,98 25,00%	77.343,92 100,00%
10	SISTEMAS DE PISOS	28.850,72	5,72%	0,00%	0,00%	7.212,68 25,00%	14.425,36 50,00%	7.212,68 25,00%	28.850,72 100,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	15.895,20	3,15%	0,00%	0,00%	3.973,80 25,00%	7.947,60 50,00%	3.973,80 25,00%	15.895,20 100,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.240,95	1,04%	0,00%	1.310,24 25,00%	1.310,24 25,00%	1.310,24 25,00%	1.310,24 25,00%	5.240,95 100,00%
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	24.776,52	4,91%	0,00%	12.388,26 50,00%	12.388,26 50,00%	0,00%	0,00%	24.776,52 100,00%
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	10.426,42	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	5.213,21 50,00%	5.213,21 50,00%	10.426,42 100,00%
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL	905,53	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	452,77 50,00%	452,77 50,00%	905,53 100,00%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.800,27	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.800,27 100,00%	1.800,27 100,00%
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	11.680,94	2,32%	1.168,09 10,00%	1.168,09 10,00%	3.504,28 30,00%	3.504,28 30,00%	2.349,58 20,00%	11.680,94 100,00%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS A	24.729,20	4,90%	2.472,92 10,00%	2.472,92 10,00%	7.418,76 30,00%	7.418,76 30,00%	4.945,84 20,00%	24.729,20 100,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	48.112,40	9,54%	0,00%	0,00%	0,00%	24.056,20 50,00%	24.056,20 50,00%	48.112,40 100,00%
20	SERVIÇOS FINAIS	1.459,82	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.459,82 100,00%	1.459,82 100,00%
TOTAL GERAL (R\$)		504.337,30	100,00%	10.302,98 2,04%	36.103,25 7,16%	41.297,57 8,19%	71.690,99 14,21%	1.459,82 0,29%	504.337,30 100,00%
		R\$		10.302,98	46.406,22	87.703,79	159.394,77	160.854,59	


CESARINO BELO TORRES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
RNP - 060403197-1