



Obra
ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DO MEL EM OURO
BRANCO-RN

Bancos
SINAPI - 06/2025 -
Rio Grande do Norte
ORSE - 02/2025 -
Sergipe

B.D.I.
Padrão - 26,51%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.110,90	100,00% 7.110,90					
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 46.920,87	100,00% 46.920,87					
3	SUPERESTRUTURA	100,00% 30.444,08		80,00% 24.355,26	20,00% 6.088,82			
4	ELEVAÇÃO	100,00% 46.221,64		60,00% 27.732,98	40,00% 18.488,66			
5	COBERTURA	100,00% 23.368,54				100,00% 23.368,54		
6	FORRO	100,00% 6.149,25					100,00% 6.149,25	
7	PISOS	100,00% 61.472,02				30,00% 18.441,61	70,00% 43.030,41	
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00% 42.491,53			60,00% 25.494,92	40,00% 16.996,61		
9	PINTURA (PAREDES E TETO)	100,00% 27.162,48				50,00% 13.581,24	50,00% 13.581,24	
10	PORTAS	100,00% 19.199,73					100,00% 19.199,73	
11	JANELAS	100,00% 5.834,05					100,00% 5.834,05	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 19.129,05						100,00% 19.129,05
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 15.996,56			20,00% 3.199,31		80,00% 12.797,25	
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 16.930,30			20,00% 3.386,06		80,00% 13.544,24	
15	ACESSÓRIOS	100,00% 12.192,14						100,00% 12.192,14
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 280,00						100,00% 280,00
	Porcentagem		14,19%	13,67%	14,87%	19,00%	29,96%	8,30%
	Custo individual		54.031,77	52.088,24	56.657,77	72.388,00	114.136,17	31.601,19
	Porcentagem Acumulado		14,19%	27,86%	42,73%	61,74%	91,70%	100,00%
	Custo Acumulado		54.031,77	106.120,01	162.777,78	235.165,78	349.301,95	380.903,13

Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 2115647947