

 Prefeitura de Currais Novos ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS Praça Des. Tomaz Salustino, 190 – Centro - CEP – 59.380-000 CGC-MF – 08.109.126/0001-00														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
OBRA:	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS													
LOCAL:	CURRAIS NOVOS/RN													
Item	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$178.597,15	60,00%	20,00%	15,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$107.158,29			R\$35.719,43	R\$26.789,57	R\$8.929,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
2	FUNDAÇÃO	R\$229.694,60	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$160.786,22			R\$68.908,38	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
3	ESTRUTURA	R\$423.773,22	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$0,00			R\$211.886,61	R\$105.943,30	R\$105.943,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$196.964,48	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$98.482,24	R\$49.241,12	R\$49.241,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
5	COBERTURA	R\$98.248,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$49.124,19	R\$49.124,19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$14.343,44	0,00%	60,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$0,00			R\$8.606,06	R\$2.868,69	R\$2.868,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
7	ESQUADRIAS	R\$189.740,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$94.870,01	R\$47.435,01	R\$47.435,01
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$69.010,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$34.505,05	R\$34.505,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$126.398,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$63.199,36	R\$63.199,36	R\$0,00
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$18.564,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$18.564,68	R\$0,00
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$35.527,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$17.763,94	R\$17.763,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12	PINTURA	R\$75.159,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$75.159,65
13	MARMORARIA	R\$11.169,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11.169,47	R\$0,00	R\$0,00
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$62.622,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$12.524,54	R\$43.835,89	R\$6.262,27
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$160.733,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40.183,35	R\$40.183,35	R\$40.183,35	R\$40.183,35	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$233.954,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$58.488,69	R\$58.488,69	R\$58.488,69	R\$58.488,69	R\$0,00	R\$0,00
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$111.862,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	25,00%	25,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$27.965,65	R\$27.965,65	R\$0,00	R\$27.965,65	R\$27.965,65
18	DADOS E VOZ	R\$8.917,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.229,26	R\$2.229,26	R\$2.229,26	R\$2.229,26	R\$0,00
19	GASES MEDICINAIS	R\$16.442,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$9.865,30	R\$3.288,43	R\$1.644,22	R\$1.644,22
20	URBANIZAÇÃO	R\$5.752,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.752,19
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$6.891,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.891,31
%PARCIAL			12%	14%	10%	7%	4%	5%	7%	6%	6%	11%	9%	8%
%ACUMULADO			12%	26%	36%	44%	48%	53%	60%	67%	73%	83%	92%	100%
TOTAL PARCIAL			R\$267.944,51	R\$325.120,48	R\$234.083,81	R\$166.982,97	R\$98.365,31	R\$123.812,58	R\$150.941,03	R\$146.630,88	R\$138.732,24	R\$245.769,76	R\$204.874,06	R\$171.110,29
TOTAL ACUMULADO			R\$2.274.367,92	R\$593.065,00	R\$827.148,80	R\$994.131,77	R\$1.092.497,08	R\$1.216.309,66	R\$1.367.250,69	R\$1.513.881,57	R\$1.652.613,81	R\$1.898.383,57	R\$2.103.257,63	R\$2.274.367,92