



CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE PEDRA GRANDE/RN

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA GRANDE/RN

DATA: ABRIL DE 2024 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 03/2024

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 4)

Atividade	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTI...	R\$ 0,00				
1. SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.425,74	R\$ 2.425,74			
2. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 26.677,63	R\$ 14.269,43	R\$ 12.408,20		
3. FUNDAÇÃO	R\$ 13.409,55	R\$ 13.409,55			
4. ESTRUTURA	R\$ 10.571,40	R\$ 10.571,40			
5. IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.882,24	R\$ 5.882,24			
6. ALVENARIA	R\$ 9.108,41	R\$ 9.108,41			
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 25.706,26	R\$ 25.706,26			
8. REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 16.938,55		R\$ 16.938,55		
9. REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 104.397,51		R\$ 104.397,51		
10. ALAMBRADO E GRAMA	R\$ 240.579,28			R\$ 122.962,74	R\$ 117.616,54

Pagamento mensal	R\$ 81.373,03 17,86 %	R\$ 133.744,26 29,35 %	R\$ 122.962,74 26,98 %	R\$ 117.616,54 25,81 %
Pagamentos acumulados	R\$ 81.373,03 17,86 %	R\$ 215.117,29 47,21 %	R\$ 338.080,03 74,19 %	R\$ 455.696,57 100,00 %