



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA PREVISTO

PROponente / Tomador MINISTÉRIO DAS CIDADES	Nº OPERAÇÃO 56000003082/2025	Nº TransfereGOV 040754/2025	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de 20 unidades habitacionais MCMV	Nº OPERAÇÃO 56000003082/2025	Nº Transfere 040754/2025
---	--	---------------------------------------	---	--	------------------------------------

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
F 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	18	18	18	18										
F 2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	9	9	9	9	9	13	13	13	13	13										
F 3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	9	9	9	9	9	13	13	13	13	13										
F 4	SUPRAESTRUTURA	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	14	14	14	14	14										
F 5	PAREDES E PAINÉIS	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	14	14	14	14	14										
F 6	COBERTURA E PROTEÇÕES	3	3	3	3	3	7	7	7	7	7	11	11	11	11	11	15	15	15	15	15										
F 7	REVESTIMENTOS	3	3	3	3	3	7	7	7	7	7	11	11	11	11	11	15	15	15	15	15										
F 8	PAVIMENTAÇÕES	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16										
F 9	INSTALAÇÕES	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16										
F 10	COMPLEMENTAÇÕES	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17										
F 11	SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18										
F 12	0																														
F 13	0																														
F 14	0																														
F 15	0																														
F 16	0																														
F 17	0																														
F 18	0																														
F 19	0																														
F 20	0																														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12		Mês 01	Mês 02
		Parcela	%	4,01%	5,67%	7,14%	7,04%	3,87%	5,67%	7,14%	7,04%	3,87%	5,67%		7,14%	7,04%
Acumulado	R\$	117.278,12	165.780,06	208.828,41	206.032,26	113.284,96	165.780,06	208.828,41	206.032,26	113.284,96	165.780,06	208.828,41	206.032,26	R\$	117.278,12	165.780,06
	%	4,01%	9,68%	16,82%	23,86%	27,73%	33,40%	40,54%	47,58%	51,46%	57,12%	64,26%	71,31%	%	4,01%	9,68%
Administração Local	R\$	117.278,12	283.058,18	491.886,59	697.918,85	811.203,81	976.983,87	1.185.812,28	1.391.844,54	1.505.129,50	1.670.909,56	1.879.737,97	2.085.770,23	R\$	117.278,12	283.058,18
	%	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	%	0,00%	5,00%

Cronograma		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18								Mês 13	Mês 14
		Parcela	%	3,87%	5,67%	7,14%	7,04%								2,30%	2,67%
Acumulado	R\$	113.284,96	165.780,06	208.828,41	206.032,26	67.245,60	78.124,35	R\$	113.284,96	165.780,06						
	%	75,18%	80,85%	87,99%	95,03%	97,33%	100,00%	%	75,18%	80,85%						
Administração Local	R\$	2.199.055,19	2.364.835,25	2.573.663,66	2.779.695,92	2.846.941,52	2.925.065,87	R\$	2.199.055,19	2.364.835,25						
	%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%	100,00%	%	60,00%	65,00%						

F RODOLF
F Local
F quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
F Data

Responsável Técnico
Nome: MAYRA CRISTINA MONTEIRO SARAIVA
CREA/CAU: 211758640-6
ART/RRT: 20250849063

