

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA

Item	Descrição	VALOR	0-30 DIAS		30-60 DIAS		60-90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	10.133,16	100%	10.133,16		0,00		0,00
2	PAVIMENTAÇÕES	343.671,05	70%	240.569,74	30%	103.101,32		0,00
3	URBANIZAÇÃO - CARAMANCHÃO E PARADA	45.665,63		0,00	100%	45.665,63		0,00
4	PINTURA E DIVERSOS	216.549,23			20%	43.309,85	80%	173.239,39
	TOTAL SIMPLES		41%	250.702,90	31%	192.076,79	28%	173.239,39
	TOTAL ACUMULADO		41%	250.702,90	72%	442.779,69	100%	616.019,07

Bruno de Paiva Maciel
Eng. Civil - CREA: 211202570-8