

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
	OBRA:	REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO LOCALIZADO NA LADEIRA DO LARGO SÃO SEBASTIÃO EM VIRTUDE AS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. RV 02				DATA :	19/07/2024		BDI :	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO LOCALIZADO NA LADEIRA DO LARGO SÃO SEBASTIÃO EM VIRTUDE AS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. RV 02				FONTE	VERSÃO		HORA	MES	
	LOCAL:	TIBAU DO SUL/RN				SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO		118,57%	-	
						SICRO NOVO	2024/01		-	-	
						SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO		116,21%	71,48%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN				Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.147,00	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			4.073,50	4.073,50					8.147,00
2	ESTRUTURA DE CONTENÇÃO	153.568,85	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			23.035,33	23.035,33	23.035,33	23.035,33	30.713,77	30.713,76	153.568,85
		161.715,85	27.108,83	27.108,83	23.035,33	23.035,33	30.713,77	30.713,76	161.715,85
			27.108,83	54.217,66	77.252,99	100.288,32	131.002,09	161.715,85	

TACIANA MAIA
ENG. CIVIL
CREA: 211556166-0