

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA		URBANIZAÇÃO DA ÁRVORE DO AMOR				0		BDI					23,50%		
LOCAL	CENTRO					DATA								27/10/2025	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN		%	30 dias		%	30-60dias		%	60-90 dias		%	90-120 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$	49.697,17	75%	R\$	37.272,88		R\$	-		R\$	-	25%	R\$	12.424,29
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$	21.471,75	100%	R\$	21.471,75		R\$	-		R\$	-		R\$	-
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	1.064,32	100%	R\$	1.064,32		R\$	-		R\$	-		R\$	-
4	FUNDAÇÕES	R\$	3.403,48	100%	R\$	3.403,48		R\$	-		R\$	-		R\$	-
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$	9.291,01	50%	R\$	4.645,51	50%	R\$	4.645,51		R\$	-		R\$	-
6	VEDAÇÃO	R\$	10.027,99		R\$	-	50%	R\$	5.014,00	50%	R\$	5.014,00		R\$	-
7	ESTRUTURAS DE MADEIRA	R\$	472.040,19	20%	R\$	94.408,04	30%	R\$	141.612,06	30%	R\$	141.612,06	20%	R\$	94.408,04
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	31.570,41	15%	R\$	4.735,56	30%	R\$	9.471,12	35%	R\$	11.049,64	20%	R\$	6.314,08
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$	37.261,01	15%	R\$	5.589,15	15%	R\$	5.589,15	25%	R\$	9.315,25	45%	R\$	16.767,45
10	REVESTIMENTO CIMENTÍCIO	R\$	14.695,63		R\$	-		R\$	-	30%	R\$	4.408,69	70%	R\$	10.286,94
11	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	R\$	27.091,35		R\$	-		R\$	-	30%	R\$	8.127,41	70%	R\$	18.963,95
12	COBERTURA	R\$	20.653,82		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100%	R\$	20.653,82
13	PINTURA	R\$	15.983,52		R\$	-		R\$	-	30%	R\$	4.795,06	70%	R\$	11.188,46
14	OUTROS	R\$	11.601,09		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100%	R\$	11.601,09
15	PAVIMENTAÇÃO	R\$	546.641,92	25%	R\$	136.660,48	25%	R\$	136.660,48	25%	R\$	136.660,48	25%	R\$	136.660,48
TOTAL		R\$	1.272.494,66	24,30%	R\$	309.251,16	23,81%	R\$	302.992,31	25,22%	R\$	320.982,58	26,66%	R\$	339.268,61
TOTAL		R\$	1.272.494,66	24,30%	R\$	309.251,16	48,11%	R\$	612.243,48	73,34%	R\$	933.226,05	#####	R\$	1.272.494,66

Fernando Casquero
 Fernando Casquero Casquero
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 21106028U-5