

Obra

DRENAGEM DA RUA SUB-OFFICIAL MARCELINO AUGUSTINO DA COSTA -
PARNAMIRIM RN

Bancos

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Norte
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão
EMBASA - 05/2023 - Bahia
CAERN - 11/2023 - Rio Grande do Norte
COMPESA - 07/2023 - Pernambuco

B.D.I.

23,38%
13,13% (Diferenciado)

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 116,21%
Mensalista: 71,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.913.94	100,00% 3.913.94			
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO	100,00% 4.568.82	100,00% 4.568.82			
3	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS A REFAZER	100,00% 659.12	100,00% 659.12			
4	MICRODRENAGEM	100,00% 1.499.661.93	20,00% 299.932.39	40,00% 599.864.77	40,00% 599.864.77	
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 76.684.23		10,00% 7.668.42	50,00% 38.342.12	40,00% 30.673.69
6	DISSIPADOR	100,00% 49.418.15			10,00% 4.941.82	90,00% 44.476.34
7	LIMPEZA	100,00% 1.294.30				100,00% 1.294.30
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 72.008.12	25,00% 18.002.03	25,00% 18.002.03	25,00% 18.002.03	25,00% 18.002.03
Porcentagem			19,15%	36,62%	38,7%	5,53%
Custo			327.076,30	625.535,23	661.150,73	94.446,36
Porcentagem Acumulado			19,15%	55,77%	94,47%	100,0%
Custo Acumulado			327.076,29	952.611,52	1.613.762,25	1.708.208,61

ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA

Geová Alves da Costa

Geová Alves da costa - Resp. Técnico
CREA: 210.266.567-4

Engenheiro civil/Engenheiro Cartógrafo e de Agrimenssura.