

 RIO GRANDE DO NORTE GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
				OBRA:		00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE						DATA : 15/03/2024				BDI : 26,63%					
				ORGÃO:		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC						FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
				SETOR:		SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR						CAERN		2023/11 SEM DESONERAÇÃO		-		-		01/2024	
ORSE		2023/12										112,54%		70,11%		01/2024					
								SINAPI		2024/01 SEM DESONERAÇÃO		116,21%		71,48%		03/2024					
								Composição		PRÓPRIA		0,00%		0,00%							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PERC (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 322.023,82	6,38%	20,61%	6,88%	7,57%	6,18%	7,26%	7,04%	6,84%	7,07%	6,66%	8,00%	7,74%	8,15%	100,00' %					
		R\$ 66.369,11		R\$ 22.155,24	R\$ 24.377,20	R\$ 19.901,07	R\$ 23.378,93	R\$ 22.670,48	R\$ 22.026,43	R\$ 22.767,08	R\$ 21.446,79	R\$ 25.761,91	R\$ 24.924,64	R\$ 26.244,94	R\$ 322.023,82						
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 174.731,68	3,46%	80,00%	20,00%											100,00' %					
		R\$ 139.785,34		R\$ 34.946,34												174.731,68					
3	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 45.082,64	0,89%	80,00%	20,00%											100,00' %					
		R\$ 36.066,11		R\$ 9.016,53												45.082,64					
4	FUNDAÇÕES	R\$ 53.433,48	1,06%	50,00%	40,00%	10,00%										100,00' %					
		R\$ 26.716,74		R\$ 21.373,39	R\$ 5.343,35											53.433,48					
5	ESTRUTURA	R\$ 104.930,01	2,08%		40,00%	30,00%	30,00%									100,00' %					
					R\$ 41.972,00	R\$ 31.479,00	R\$ 31.479,00									104.930,01					
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R\$ 117.214,62	2,32%		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						100,00' %					
					R\$ 11.721,46	R\$ 11.721,46	R\$ 23.442,92	R\$ 23.442,92	R\$ 23.442,92	R\$ 23.442,92						117.214,62					
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 301.605,01	5,98%		10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%							100,00' %					
					R\$ 30.160,50	R\$ 60.321,00	R\$ 90.481,50	R\$ 90.481,50	R\$ 30.160,50							301.605,01					
8	REVESTIMENTOS	R\$ 338.227,02	6,70%		5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%					100,00' %					
					R\$ 16.911,35	R\$ 50.734,05	R\$ 67.645,40	R\$ 67.645,40	R\$ 67.645,40	R\$ 33.822,70	R\$ 33.822,70					338.227,02					
9	COBERTURAS	R\$ 155.920,01	3,09%		5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			100,00' %					
					R\$ 7.796,00	R\$ 15.592,00	R\$ 15.592,00	R\$ 15.592,00	R\$ 23.388,00	R\$ 31.184,00	R\$ 31.184,00	R\$ 15.592,00				155.920,01					
10	ESQUADRIAS	R\$ 341.028,45	6,76%				5,00%	15,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%				100,00' %					
							R\$ 17.051,42	R\$ 51.154,27	R\$ 34.102,85	R\$ 68.205,69	R\$ 85.257,11	R\$ 85.257,11				341.028,45					
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 451.690,81	8,95%			10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			100,00' %					
						R\$ 45.169,08	R\$ 45.169,08	R\$ 45.169,08	R\$ 90.338,16	R\$ 90.338,16	R\$ 90.338,16	R\$ 45.169,08				451.690,81					
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM	R\$ 268.618,43	5,32%		5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	100,00' %					
					R\$ 13.430,92	R\$ 13.430,92	R\$ 13.430,92	R\$ 26.861,84	R\$ 26.861,84	R\$ 26.861,84	R\$ 26.861,84	R\$ 26.861,84	R\$ 26.861,84	R\$ 26.861,84	R\$ 40.292,76	268.618,43					
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 113.564,38	2,25%		5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	100,00' %					
					R\$ 5.678,22	R\$ 5.678,22	R\$ 5.678,22	R\$ 11.356,44	R\$ 11.356,44	R\$ 11.356,44	R\$ 11.356,44	R\$ 11.356,44	R\$ 11.356,44	R\$ 11.356,44	R\$ 17.034,66	113.564,38					
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 680.490,57	13,49%		5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	100,00' %					
					R\$ 34.024,53	R\$ 34.024,53	R\$ 34.024,53	R\$ 68.049,06	R\$ 68.049,06	R\$ 68.049,06	R\$ 68.049,06	R\$ 68.049,06	R\$ 68.049,06	R\$ 68.049,06	R\$ 102.073,59	680.490,57					
15	CFTV E LÓGICA	R\$ 70.576,07	1,40%				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00' %					
							R\$ 7.057,61	R\$ 7.057,61	R\$ 7.057,61	R\$ 7.057,61	R\$ 7.057,61	R\$ 7.057,61	R\$ 7.057,61	R\$ 10.586,41	R\$ 10.586,41	70.576,07					
16	SPDA	R\$ 109.727,82	2,18%								25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%	100,00' %					
											R\$ 27.431,96	R\$ 27.431,96	R\$ 27.431,96	R\$ 21.945,56	R\$ 5.486,39	109.727,82					
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E GÁS	R\$ 122.826,71	2,43%					10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00' %					
								R\$ 12.282,67	R\$ 24.565,34	R\$ 24.565,34	R\$ 24.565,34	R\$ 12.282,67	R\$ 12.282,67	R\$ 6.141,34	R\$ 6.141,34	122.826,71					
18	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	R\$ 562.583,66	11,15%									10,00%	35,00%	30,00%	25,00%	100,00' %					
												R\$ 56.258,37	R\$ 196.904,28	R\$ 168.775,10	R\$ 140.645,92	562.583,66					
19	PINTURA	R\$ 457.559,71	9,07%									10,00%	25,00%	30,00%	35,00%	100,00' %					
												R\$ 45.755,97	R\$ 114.389,93	R\$ 137.267,91	R\$ 160.145,90	457.559,71					
20	CASA DE GÁS	R\$ 11.697,67	0,23%					30,00%	25,00%	25,00%	20,00%					100,00' %					
								R\$ 3.509,30	R\$ 2.924,42	R\$ 2.924,42	R\$ 2.339,53					11.697,67					
21	CASA DE LIXO	R\$ 15.121,57	0,30%					30,00%	25,00%	25,00%	20,00%					100,00' %					
								R\$ 4.536,47	R\$ 3.780,39	R\$ 3.780,39	R\$ 3.024,31					15.121,57					
22	PÓRTICO DE ENTRADA	R\$ 90.554,56	1,80%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00' %					
								R\$ 18.110,91	R\$ 18.110,91	R\$ 18.110,91	R\$ 18.110,91	R\$ 18.110,91				90.554,56					
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 135.611,21	2,69%							10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	100,00' %					
										R\$ 13.561,12	R\$ 13.561,12	R\$ 13.561,12	R\$ 33.902,80	R\$ 33.902,80	R\$ 27.122,24	135.611,21					
TOTAIS		R\$ 5.044.819,91	100,00%	R\$ 268.937,31	R\$ 249.186,48	R\$ 297.870,82	R\$ 370.953,69	R\$ 468.628,41	R\$ 454.454,32	R\$ 445.287,04	R\$ 465.727,19	R\$ 454.190,92	R\$ 523.998,49	R\$ 509.811,11	R\$ 535.774,14	R\$ 5.044.819,91					
				4,62%	4,94%	6,80%	7,87%	9,27%	9,01%	8,80%	9,13%	8,65%	10,39%	10,10%	10,62%						
				R\$ 268.937,31	R\$ 518.123,79	R\$ 815.994,61	R\$ 1.186.948,30	R\$ 1.655.576,71	R\$ 2.110.031,03	R\$ 2.555.318,07	R\$ 3.021.045,25	R\$ 3.475.236,18	R\$ 3.999.234,66	R\$ 4.509.045,77	R\$ 5.044.819,91						
				4,62%	9,56%	16,16%	24,03%	33,30%	42,31%	51,11%	60,24%	68,89%	79,28%	89,38%	100,00%						