



GOVERNO
DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria da Infraestrutura - SIN

OBRA: REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN
LOCAL: NATAL / RN
PRAZO: 05 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	GRUPOS SERVIÇOS	VALOR ITENS		PERÍODOS					TOTAIS
		VALOR	PERC.	1	2	3	4	5	%
		R\$	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	R\$
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	61.610,20	16,79%	18.483,06	12.322,04	12.322,04	9.241,53	9.241,53	61.610,20
				30,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%
02	MOVIMENTOS EM TERRA	10.271,76	2,80%	4.108,70	4.622,29	1.540,76	-	-	10.271,76
				40,00%	45,00%	15,00%			100,00%
03	FUNDAÇÃO	25.630,70	6,99%	10.252,28	15.378,42	-	-	-	25.630,70
				40,00%	60,00%				100,00%
04	ESTRUTURA	71.810,07	19,57%	-	28.724,03	43.086,04	-	-	71.810,07
					40,00%	60,00%			100,00%
05	ALVENARIA	25.554,59	6,96%	5.110,92	7.666,38	10.221,84	2.555,46	-	25.554,59
				20,00%	30,00%	40,00%	10,00%		100,00%
06	REVESTIMENTOS	58.178,59	15,86%	-	11.635,72	17.453,58	29.089,30	-	58.178,59
					20,00%	30,00%	50,00%		100,00%
07	COBERTURA	20.013,33	5,45%	-	2.001,33	7.004,67	11.007,33	-	20.013,33
					10,00%	35,00%	55,00%		100,00%
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	16.753,73	4,57%	-	-	8.376,87	8.376,87	-	16.753,73
						50,00%	50,00%		100,00%
09	ESQUADRIAS	6.524,64	1,78%	-	1.304,93	1.304,93	3.914,78	-	6.524,64
					20,00%	20,00%	60,00%		100,00%
10	PINTURA	28.839,06	7,86%	-	-	-	5.767,81	23.071,25	28.839,06
							20,00%	80,00%	100,00%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / ACESSÓRIOS	3.896,65	1,06%	-	779,33	779,33	1.169,00	1.169,00	3.896,65
					20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.714,33	2,10%	-	1.542,87	1.542,87	2.314,30	2.314,30	7.714,33
					20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
13	CLIMATIZAÇÃO	20.711,21	5,64%	-	-	4.142,24	6.213,36	10.355,61	20.711,21
						20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.414,94	2,57%	941,49	941,49	1.882,99	2.353,74	3.295,23	9.414,94
				10,00%	10,00%	20,00%	25,00%	35,00%	100,00%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		366.923,80	100,00%						
TOTAIS POR DESEMBOLSO MENSAL:				38.896,46	86.918,83	109.658,14	82.003,47	49.446,91	
				10,60%	23,69%	29,89%	22,35%	13,48%	
TOTAIS ACUMULADOS :				38.896,46	125.815,28	235.473,43	317.476,89	366.923,80	
				10,60%	34,29%	64,18%	86,52%	100,00%	