

Obra: ID 1016922 CMEI KATIA GARCIA CMEI Tipo 2 "Candelária". Rua Raposo Camara, S/N Candelária, Natal/RN
Data de preço: Dezembro/2022 com desoneração
Unidade federativa:RN
Planilha Orçamentária

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 319.370,81	100,00%	319.370,81	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 2.093,50	20%	418,70	1.674,80	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	R\$ 37.515,22	60%	22.509,13	15.006,09	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 90.362,75	40%	-	-	36.145,10	36.145,10	9.036,28	9.036,28	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 75.263,94	40%	-	-	-	30.105,58	30.105,58	7.526,39	7.526,39	-
6	ESQUADRIAS	R\$ 275.186,93	40%	-	-	-	-	-	110.074,77	110.074,77	55.037,39
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 638.409,10	40%	-	-	-	-	-	255.363,64	255.363,64	127.681,82
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.057,05	90%	-	-	11.751,35	-	-	-	-	1.305,71
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 258.591,11	30%	-	-	77.577,33	77.577,33	25.859,11	25.859,11	25.859,11	25.859,11
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 162.342,94	30%	-	-	48.702,88	48.702,88	16.234,29	16.234,29	16.234,29	16.234,29
11	PINTURA	R\$ 90.411,33	40%	-	-	-	-	-	36.164,53	36.164,53	18.082,27
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 36.767,89	5%	1.838,39	1.838,39	7.353,58	11.030,37	11.030,37	3.676,79	-	-
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 3.344,13	20%	-	-	-	668,83	1.337,65	1.337,65	-	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 40.611,45	10%	-	4.061,15	4.061,15	10.152,86	14.214,01	8.122,29	-	-
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 62.085,32	20%	-	-	-	-	12.417,06	49.668,26	-	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.165,90	30%	-	-	1.249,77	1.249,77	-	1.666,36	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 59.494,11	10%	-	-	5.949,41	5.949,41	29.747,06	17.848,23	-	-
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 180.380,12	15%	-	27.057,02	27.057,02	27.057,02	27.057,02	27.057,02	27.057,02	18.038,01
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 652,33	15%	-	97,85	97,85	97,85	97,85	97,85	97,85	65,23
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 26.991,75	15%	-	4.048,76	4.048,76	4.048,76	4.048,76	4.048,76	4.048,76	2.699,18
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 5.629,91	15%	-	844,49	844,49	-	1.125,98	1.125,98	1.125,98	562,99
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 32.078,28	15%	-	4.811,74	4.811,74	-	6.415,66	6.415,66	6.415,66	3.207,83
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 169.459,83	10%	-	-	16.945,98	16.945,98	33.891,97	33.891,97	33.891,97	33.891,97
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.227,75	70%	-	-	-	-	-	-	3.659,43	1.568,33
25	GUARITA	R\$ 26.565,25	40%	-	-	-	-	10.626,10	7.969,58	5.313,05	2.656,53
26	JARDINEIRA	R\$ 4.673,28	40%	-	-	-	-	-	1.869,31	1.869,31	934,66
27	MURO DE CONTORNO	R\$ 91.744,87	50%	45.872,44	36.897,95	-	-	-	-	-	9.174,49
28	ESTACIONAMENTO	R\$ 21.460,46	15%	-	-	-	-	3.219,07	4.292,09	10.730,23	3.219,07
29	CALÇADA	R\$ 89.799,07	15%	-	-	-	-	13.469,86	17.959,81	44.899,54	13.469,86
30	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 49.135,36	15%	-	-	-	-	7.370,30	9.827,07	24.567,68	7.370,30
31	CASA DE LIXO	R\$ 8.399,61	40%	-	-	-	-	3.359,84	2.519,88	1.679,92	839,96
Valores totais		2.881.271,35	0,00%	390.009,47	96.138,23	246.596,41	269.731,74	260.663,81	659.653,58	616.579,13	341.898,97
				390.009,47	486.147,71	732.744,11	1.002.475,85	1.263.139,66	1.922.793,24	2.539.372,38	2.881.271,35

Documento assinado digitalmente



EDUARDO PAGNONCELLI

Data: 28/04/2025 12:43:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Incluído por: SME - 000190 - EDUARDO PAGNONCELLI

<https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc¶m1=d4a21ac9c796e75f0ea69a7247f2d0bd¶m2=12401789¶m3=1454946>

Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº SME-20250791490 em 05/06/2025 às 10:41:48(original salvo como anexo)