



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSNTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE NATAL	1086923-65	943056	PROMOVER AÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NATAL

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO

FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos	Rua Apostolo Tadeu	Rua Apostolo Tomé	Rua Apostolo Tiago	Rua Apostolo Pedro	Rua Apóstolo André	Passagem dos Apostolos - Trav.	Rua Prof Eliete Rodrigues	Rua Coronel Martiniano	Tr. Tres Lagoas	R. Apóstolo Simão	Passagem dos Apostolos - Trav.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	1	2	2	2	1	3	4	3	1	2														
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	2	2	2	1	3	4	3	1	2														
3	PAVIMENTAÇÃO	1	1	2	2	2	1	3	4	3	1	2														
4	CALÇADAS	1	1	2	2	2	1	3	4	3	1	2														
5	SINALIZAÇÃO	1	1	2	2	2	1	3	4	3	1															
6	LIMPEZA	1	1	2	2	2	1	3	4	3	1	2														

Cronograma	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04																						
Parcela	%	38,83%	25,17%	20,99%	15,00%																					
R\$	768.136,19	497.950,89	415.205,59	296.809,42																						
Acumulado	%	38,83%	64,01%	85,00%	100,00%																					
R\$	768.136,19	1.266.087,08	1.681.292,67	1.978.102,09																						
Administração Local	%	38,16%	63,16%	84,16%	100,00%																					

NATAL/R

Local

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Maria Irani da Costa

CREA/CAU: 2103099419

ART/RRT: RN20250861513